



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 183 DEL 20/09/2024.**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, redatto dall'arch. Dario Colloca per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 134.130,00 per lavori soggetti a ribasso, € 59.870,00 per costo manodopera ed € 6.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 100.000,00;
- con propria determinazione n. 84 del 14/05/2024 sono stati affidati alla ditta Impresa Dionisio s.r.l. con sede a Casorezzo (MI) in Via Villapia. 27 – P.IVA: 09723510963, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, che ha offerto un ribasso del 18,51% sull'importo a base d'appalto di € 134.130,00 e sull'importo di € 59.570,00 quale costo della manodopera, oltre a € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo al netto del ribasso di € 164.090,60 oltre IVA 22%;

Visti:

- il contratto sottoscritto in data 21/06/2024 nella forma scrittura privata, per l'importo complessivo di € 164.090,60, oltre IVA 22%;
- il verbale di consegna lavori redatto e sottoscritto dalle parti in data 07/07/2024;

Dato atto che:

- con propria determinazione n. 142 del 17/07/2024 la ditta Impresa Dionisio s.r.l. con sede a Casorezzo (MI) in Via Villapia. 27 – P.IVA: 09723510963, veniva autorizzata a subappaltare alla ditta IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128, la realizzazione di parte delle opere riconducibili alla categoria OG3 riguardanti i lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, per un importo di € 38.000,00, oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 22% (pari al 23,16% dell'importo di contratto);
- con propria determinazione n. 155 del 25/07/2024 la ditta Impresa Dionisio s.r.l. con sede a Casorezzo (MI) in Via Villapia. 27 – P.IVA: 09723510963, veniva autorizzata a subappaltare alla ditta Omnia Costruzioni s.r.l. con sede a Cislago (VA) in Via Dante Alighieri, 491 - P.IVA 02829340138, la realizzazione di parte delle opere riconducibili alla categoria OG3 riguardanti i

lavori di riqualificazione del viale IV Novembre, per un importo di € 38.000,00, oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 22% (pari al 23,16% dell'importo di contratto);

Considerato che:

- il contratto sopra citato fissa il termine per l'esecuzione dei lavori entro 90 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- tali lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori arch. Colloca Dario il 01/07/2024 e pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 30/09/2024;

Vista la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori pervenuta dalla ditta Impresa Dionisio s.r.l.. con nota del 16/09/2024 prot.n. 12889, motivata dall'impossibilità ad eseguire alcune lavorazioni contemporaneamente in entrambi i lati della via IV Novembre senza generare problemi al traffico e/o al parcheggio;

Visto il parere favorevole espresso dal direttore dei lavori Arch. Colloca Dario del 17/09/2024 prot. n. 12889 del 18/09/2024;

Ritenuto, a seguito dell'esame della documentazione presentata a supporto dell'istanza di cui sopra, anche in qualità di R.U.P., di accogliere la richiesta di proroga presentata da Impresa Dionisio s.r.l.. e di concedere la proroga di 7 giorni del termine di ultimazione dei lavori, rideterminando, quindi, il termine di ultimazione dei lavori per il giorno 07/10/2024;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 44 del 29/12/2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di concedere alla ditta Impresa Dionisio s.r.l. con sede a Casorezzo (MI) in Via Villapia. 27 – P.IVA: 09723510963 la proroga di giorni 7 del termine per l'ultimazione dei lavori di riqualificazione del viale IV Novembre (nuovo termine ultimazione lavori 07/10/2024);
- 3) Di dare atto che la ditta sopra citata non potrà accampare diritti o pretese di sorta in relazione alla proroga di cui sopra;
- 4) Formano parte integrante del presente atto:
 - Richiesta ditta Impresa Dionisio s.r.l del 16/09/2024;
 - nota Direttore dei Lavori Arch. Colloca Dario del 17/09/2024 prot. n. 12889;

(n. 2 allegati).

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 20/09/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.