



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 118 DEL 21/06/2024.

**OGGETTO: REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA C. BATTISTI
E PAPA GIOVANNI XXIII (ZONA CENTRO SPORTIVO) E
REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA VIA S.G. BOSCO -
APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti e Papa Giovanni XXIII (zona centro sportivo Comunale) e di realizzazione di una variazione altimetrica in via S. G. Bosco, redatto dal Servizio Tecnico Comunale, che prevede un importo complessivo di quadro economico di € 99.500,00, di cui € 65.930,08 per lavori soggetti a ribasso, € 2.462,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 31.107,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 279 del 30.12.2022 veniva stabilito di procedere all'appalto dei predetti lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., come modificato dal D.L. 77/2021, previa richiesta di offerta a più operatori economici iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 31/03/2023 i lavori di cui sopra sono stati affidati, come sopra, alla ditta CIVELLI COSTRUZIONI Srl, con sede a Gavirate (VA) in Viale Ticino n. 96 – P.IVA: 02067440129 - che ha offerto uno sconto del 3,50% sull'importo a base d'appalto di € 65.930,08. L'importo di aggiudicazione risulta pertanto di € 66.085,30, comprensivo di € 2.462,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

Visto il contratto relativo ai lavori di cui sopra sottoscritto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 28/04/2023;

Preso atto che con propria determinazione n. 87 del 14/05/2024 è stata approvata la Perizia di Variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in

via C. Battisti e Papa Giovanni XXIII (zona centro sportivo) e di realizzazione di una variazione altimetrica in via S. G. Bosco, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 66.918,77 oltre IVA 10%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/06/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 66.918,77 oltre IVA e che resta un credito di € 4.498,32 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatta ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Lastraioli in data 17/06/2024;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 28/09/2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 44 del 29/12/2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/06/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 66.918,77, oltre IVA, e che resta un credito a favore della ditta CIVELLI COSTRUZIONI Srl, con sede a Gavirate (VA) in Viale Ticino n. 96 – P.IVA: 02067440129, di € 4.498,32 oltre IVA
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 4.948,15 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello

stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTO	IMPEGNO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	COMP	2024	28102/705	916,80	24/00329
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2024	28102/707	4.948,15	23/00193/0001

Codice Cofog: 04.5.5

CUP: B15F22001460004 CIG: 9578653A81

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto in premessa citato e, pertanto, si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 21/06/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in maniera virtuale serie n. 01220735061902

LAVORI DI: REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA C. BATTISTI E PAPA GIOVANNI XXIII (ZONA CENTRO SPORTIVO) E REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA VIA S.G. BOSCO

IMPRESA: CIVELLI COSTRUZIONI Srl, con sede a Gavirate (VA) in Viale Ticino n. 96 – P.IVA: 02067440129.

CONTRATTO: scrittura privata in data 28.04.2023 da registrarsi in caso d'uso

ATTO DI

SOTTOMISSIONE: in data 28.05.2024 da registrarsi in caso d'uso

CUP: B15F22001460004 - CIG: 9578653A81

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventiquattro** il mese di **giugno** il giorno **quattordici** in CISLAGO (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale in data 29.12.2022 con atto n. 158 per l'importo complessivo di € 99.500,00 così ripartito:

Importo dei lavori:

- lavori a corpo	€ 65.930,08	
- costi per la sicurezza	<u>€ 2.462,77</u>	
Importo a base d'asta	€ 68.392,85	€ 68.392,85

Somme a disposizione:

- IVA 10%	€ 6.839,29
- incentivo funz. tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	€ 1.094,29
- incentivo funz. tecniche art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016 (0,40%)	€ 273,57
- messa in sicurezza marciapiede fronte ingresso del pubblico del centro sportivo	€ 12.000,00
- sistemazione e messa in sicurezza banchina non asfaltata via C. Battisti, lato centro sportivo	€ 4.000,00
- spostamento impianto I.P.	€ 2.000,00
- spostamento impianto videosorveglianza	€ 800,00
- realizzazione ed installazione segnaletica parcheggio via S. G. Bosco con eventuale sostituzione di quella esistente	€ 2.400,00
- imprevisti lavori (2%)	€ 1.367,86

- arrotondamenti	€ 332,14	
Sommano	€ 31.107,15	€ 31.107,15

Visto il contratto relativo ai lavori di cui sopra sottoscritto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 28/04/2023 col quale l'impresa CIVELLI COSTRUZIONI Srl, con sede a Gavirate (VA) in Viale Ticino n. 96 – P.IVA: 02067440129 - assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di € 68.392,85 di cui € 2.462,77 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso del 3,50% si riduce a €. 66.085,30 oltre IVA.

Preso atto che, con determina di affidamento dei lavori del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 31/03/2023, il quadro economico dell'appalto è stato così ridefinito:

Importo dei lavori:

- lavori a corpo	€ 63.622,53	
- costi per la sicurezza	€ 2.462,77	
Importo a base d'asta	€	€ 66.085,30

Somme a disposizione:

- IVA 10%	€ 6.608,53	
- inc. funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.lgs. 50/2016 (1,60%)	€ 1.094,29	
- inc. funzioni tecniche art. 113, c. 4, D.lgs. 50/2016 (0,40%)	€ 273,57	
- messa in sicurezza marciapiede fronte ingresso del pubblico del centro sportivo	€ 12.000,00	
- sistemazione e messa in sicurezza banchina non asfaltata via C. Battisti, lato centro sportivo	€ 4.000,00	
- spostamento impianto I.P.	€ 2.000,00	
- spostamento impianto videosorveglianza	€ 800,00	
- realizzazione ed installazione segnaletica parcheggio via S. G. Bosco con eventuale sostituzione di quella esistente	€ 2.400,00	
- contributo ANAC	€ 30,00	
- imprevisti lavori	€ 3.906,17	
- arrotondamenti	€ 302,14	
	€ 33.414,70	€ 33.414,70
Totale appalto€		99.500,00

Vista la **perizia di variante** redatta dal competente Servizio Tecnico, il cui atto di sottomissione del 07/05/2024 per lavori aggiuntivi risulta di un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 833,47 oltre i.v.a.;

Preso atto che, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 14/05/2024 è stata approvata la perizia di variante riferita all'atto di sottomissione di cui sopra. Il quadro economico dell'appalto è stato così ridefinito:

Importo dei lavori:

- lavori a corpo	€ 63.622,53	
- costi per la sicurezza (invariati)	€ 2.462,77	
- lavori in variante	€ 833,47	
Importo complessivo	€ 66.918,77	€ 66.918,77

Somme a disposizione:

- IVA 10%	€	6.691,88	
- incentivo funz. Tec. art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	€	1.094,29	
- incentivo funz. Tec. art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016 (0,40%)	€	273,57	
- contributo ANAC	€	30,00	
- spostamento impianto I.P.	€	2.859,80	
- spostamento impianto videosorveglianza	€	4.623,80	
- messa in sicurezza marciapiede fronte ingresso del pubblico del centro sportivo	€	14.500,00	
- realizzazione ed installazione segnaletica parcheggio via S. G. Bosco con eventuale sostituzione di quella esistente	€	2.400,00	
- imprevisti	€	<u>107,89</u>	
	€	32.581,23	€ <u>32.581,23</u>
Totale appalto			€ 99.500,00

Visto l'**atto di sottomissione**, quale atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto in data 28.05.2024 col quale la medesima impresa assunse l'esecuzione anche dei lavori indicati in perizia e quindi per l'importo lordo, complessivo dei lavori originari, di € 69.256,55 (di cui € 2.462,77 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) che, al netto del medesimo ribasso di gara, si riduce ad € 66.918,77 oltre IVA;

Visto l'art. (art. 2.10 del C.S.A.) che assegna il termine di giorni 45 per il compimento dei lavori;

Visto il verbale di consegna in data 26/04/2024 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo;

Visto il verbale di sospensione parziale in data 05/05/2023 e quello di ripresa in data 21/05/2024 dai quali verbali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 382. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori risulta pertanto il 01/06/2024;

Preso atto che, durante il corso dei lavori, sono stati autorizzati i subappalti alle seguenti ditte:

- Impresa Ramella & C. s.r.l. per un importo stimato di € 25.000,00, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi (pari al 37,83% dell'importo del contratto) come da determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 82 del 29/05/2023;

Visto il verbale di ultimazione in data 30/05/2024 dal quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati il giorno 29/05/2024 e quindi in tempo utile;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati i documenti contabili;

Verificato:

– che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto e la perizia di variante su indicati e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 66.918,77 così ripartita:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| • lavori a corpo | € | 63.622,53 |
| • costi per la sicurezza (invariati) | € | 2.462,77 |

• lavori in variante € 833,47

- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 31/05/2024, ammonta ad € 66.918,76 – che, trattandosi di appalto a corpo, si intende arrotondato per eccesso di € 0,01 e, pertanto, di € 66.918,77 - (di cui € 2.462,77 costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 0,00 trattandosi di appalto a corpo ed i lavori sono stati interamente eseguiti;
- che ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 in merito al pagamento dei subappaltatori in quanto il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- l'impresa (codice ditta 4408474) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Varese di durata continuativa;
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale;

C E R T I F I C A

Che i lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti e Papa Giovanni XXIII (zona centro sportivo) e di realizzazione di una variazione altimetrica via S. G. Bosco, assunti dall'impresa CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in€ 66.918,76 da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 62.420,44 resta la somma di.....€ 4.498,32 (diconsi € quattromilaquattrocentonovantotto/32) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Vincenzo Borroni

Per accettazione:

L'Appaltatore

CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.



LAVORI DI: REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA C. BATTISTI E PAPA GIOVANNI XXIII (ZONA CENTRO SPORTIVO) E REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA VIA S.G. BOSCO

IMPRESA: CIVELLI COSTRUZIONI Srl, con sede a Gavirate (VA) in Viale Ticino n. 96 – P.IVA: 02067440129.

CONTRATTO: scrittura privata in data 28.04.2023 da registrarsi in caso d'uso

ATTO DI

SOTTOMISSIONE: in data 28.05.2024 da registrarsi in caso d'uso

CUP: B15F22001460004 - CIG: 9578653A81

- Importo dei lavori:	
- lavori a corpo	€ 65.930,08
- costi per la sicurezza	€ 2.462,77
Importo a base d'asta	€ 68.392,85
- ribasso dello 3,50 % sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€ 2.307,55
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€ 66.085,30
- lavori in variante	€ 833,47
Importo totale	€ 66.918,77

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 14/06/2024.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 4.498,32

Cislago, li 17/06/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Marina Lastraioli
firmato digitalmente