



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 59 DEL 11/04/2024.

OGGETTO: REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA C. BATTISTI (DALLA ROTATORIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII° AL CONFINE CON IL COMUNE DI MOZZATE - LATO CENTRO SPORTIVO (FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA M2C4-2.2-B) - APPROVAZIONE C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10/07/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti dalla rotatoria di Via Papa Giovanni XXIII fino al confine con il Comune di Mozzate (lato Centro Sportivo), che prevede un importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 48.497,16 per lavori, ed € 26.502,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 07/08/2023 i lavori di cui sopra sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), D.Lgs. 36/2023 alla ditta IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128 (che ha offerto un ribasso del 5,55% sull'importo a base d'appalto di € 47.107,43, oltre € 1.378,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 45.882,09 oltre IVA 10%;

Visto il contratto relativo ai lavori di cui sopra sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere in data 08/09/2023, prot. 12267 ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 13/10/2023 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti dalla rotatoria di Via Papa Giovanni XXIII fino al confine con il Comune di Mozzate (lato Centro Sportivo), ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 52.479,05 oltre IVA 10%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 18/01/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal

quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 52.479,05 oltre IVA e che resta un credito di € 5.510,31 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 28, comma 3, Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Lastraioli in data 09/04/2024;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 03/06/2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.Lgs. 36/2023:

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 44 del 29/12/2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti, dalla rotatoria di Via Papa Giovanni XXIII fino al confine con il Comune di Mozzate (lato Centro Sportivo), redatto in data 18/01/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a 52.479,05 oltre IVA e che resta un credito a favore della ditta IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128 di € 5.510,31, oltre IVA 10%;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 6.061,34 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTO	I.
-----------------------	----------------	--------------	---------------------------	-----------------------	---------	----

TITOLO						
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2024	28101/715	6061,34	00732/23

codice cofog: 4.5.5

CUP: B15F23000010001 CIG: 9964165115

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere in data 08/09/2023, prot. 12267, e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;
 (allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 11/04/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LAVORI DI: REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA C. BATTISTI DALLA ROTATORIA CON VIA PAPA GIOVANNI XXIII° AL CONFINE CON IL COMUNE DI MOZZATE

IMPRESA: IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128.

CONTRATTO: ex art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere, con lettera del 08/09/2023 prot.n. 12237 e trasmessa per accettazione dalla suddetta Ditta con PEC del 08/09/2023 prot.n. 12267

CIG: 9964165115 - CUP: B15F23000010001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 50, c. 7 e art. 13 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

L'anno duemilaventiquattro il mese di **gennaio** il giorno **diciotto** in CISLAGO (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale in data 10/07/2023 con atto n. 85 per l'importo complessivo di € 75.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori:

- lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€	36.909,31	
- costi della manodopera	€	10.198,12	
- costi per la sicurezza	€	1.389,12	
Importo a base d'asta	€	48.497,16	€ 48.497,16

Somme a disposizione:

- IVA 10%	€	4.849,72	
- incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 3, D.lgs. 50/2016 – 1,60%)	€	775,95	
- incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 4, D.lgs. 50/2016 (0,40%))	€	193,99	
- contributo ANAC	€	35,00	
- sistemazione banchina non asfaltata lato opposto	€	4.000,00	
- modifica ed adeguamento recinzione centro sportivo	€	5.000,00	
- impianto I.P. (IVA compresa)	€	9.000,00	
- imprevisti lavori e arrotondamenti	€	2.648,18	
sommano	€	26.502,84	€ 26.502,84

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 07/08/2023 con la quale vennero affidati alla ditta IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128 i lavori di cui sopra con il ribasso del 5,55% sull'importo posto a base di gara e venne rideterminato il quadro economico dell'appalto come segue:

Importo dei lavori:

- lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€	34.860,84	
- costi della manodopera	€	9.632,13	
- costi per la sicurezza	€	<u>1.389,12</u>	
Importo a base d'asta	€	45.882,09	€ 45.882,09

Somme a disposizione:

- IVA 10%	€	4.588,21	
- incent. funz. tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - 1,60%)	€	775,95	
- incent. funz. tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/2023 - 0,40%)	€	193,99	
- contributo ANAC	€	35,00	
- sistemazione banchina non asfaltata lato opposto	€	4.000,00	
- modifica ed adeguamento recinzione centro sportivo	€	5.000,00	
- impianto I.P. (IVA compresa)	€	9.000,00	
- imprevisti lavori e arrotondamenti	€	<u>5.524,76</u>	
sommano	€	29.117,91	€ 29.117,91
Totale appalto			€ 75.000,00

Visto il **contratto** stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente nello scambio di lettere tra il Comune di Cislago (nota del 08/09/2023 prot. n. 12667) e la ditta IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128 con la quale la medesima impresa assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto (esclusa la sola IVA) di € 45.882,09, di cui € 9.632,13 quali costi per la manodopera e € 1.389,12 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la **perizia di variante** redatta da Direttore dei Lavori il 04/10/2023, ai sensi dell'art. 120, comma 3 lettera b), del D.lgs. 36/2023, per l'importo suppletivo di € 6.030,36, pari al 12,088% dell'importo contrattuale, che porta il totale complessivo dei lavori ad € 52.479,05;

Visto l'**atto di sottomissione** redatto il 04/10/2023 relativo ai lavori aggiuntivi dell'importo, al netto del ribasso del 5,55%, di € 4.974,77 oltre ad € 1.055,59 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 6.030,36;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 13/10/2023 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale di cui sopra ed è stato approvato il quadro economico della perizia di variante di seguito riportato:

Importo dei lavori a corpo:

- lavori (soggetti a ribasso)	€	34.860,84	
- costi della manodopera	€	10.198,12	
- costi della sicurezza	€	1.389,73	
- lavori in variante (soggetti a ribasso)	€	4.974,77	
- costi della manodopera in variante	€	<u>1.055,59</u>	
Importo a base d'asta	€	52.479,05	€ 52.479,05

Somme a disposizione:

- IVA 10%	€	5.247,91	
- incentivo funz. Tec. art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	€	877,12	
- incentivo funz. Tec. art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016 (0,40%)	€	219,28	
- contributo A.N.A.C.	€	35,00	
- modifica ed adeguamento recinzione del centro sportivo	€	5.000,00	
- sistemazione banchina non asfaltata lato opposto	€	4.000,00	
- impianto di illuminazione pubblica	€	5.288,64	
- imprevisti lavori	€	<u>1.853,00</u>	
	€	22.520,95	€ <u>22.520,95</u>
Totale appalto			€ 75.000,00

Visto l'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni che assegna il termine di giorni 30 (trenta) per il compimento dei lavori.

Visto il verbale di consegna in data 14/09/2023 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo;

Visto il verbale di sospensione in data 28/09/2023 e quello di ripresa in data 14/10/2023 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 19;

Visto il verbale di ultimazione in data 28/10/2023 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno medesimo e quindi in tempo utile;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

– che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 52.479,05 così ripartita:

• lavori.....	€	34.860,84
• costi della manodopera.....	€	10.198,12
• costi della sicurezza.....	€	1.389,73
• lavori in variante.....	€	4.974,77
• costi della manodopera in variante.....	€	1.055,59

che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 22/12/2023 ammonta a € 52.479,05 (di cui € 1.389,73 quali costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 0,00 trattandosi di appalto a corpo ed i lavori sono stati interamente eseguiti;

Accertato che:

– i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- l'impresa (codice ditta 92120160/33) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Busto Arsizio con decorrenza dal 10/01/1968;
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

C E R T I F I C A

che i lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti, dalla rotatoria di Via Papa Giovanni XXIII fino al confine con il Comune di Mozzate (lato Centro Sportivo), assunti dall'impresa IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in€ 52.479,05
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 46.968,74
resta la somma di.....€ 5.510,31
(diconsi € cinquemilacinquecentodieci/31) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Vincenzo Borroni



.....
[Handwritten signature]

Per accettazione:

L'Appaltatore

IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l.

.....
[Handwritten signature]



COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LAVORI DI: REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE VIA C. BATTISTI DALLA ROTATORIA CON VIA PAPA GIOVANNI XXIII° AL CONFINE CON IL COMUNE DI MOZZATE

IMPRESA: IMPRESA RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128.

CONTRATTO: ex art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere, con lettera del 08/09/2023 prot.n. 12237 e trasmessa per accettazione dalla suddetta Ditta con pec del 08/09/2023 prot.n. 12267

CIG: 9964165115 - CUP: B15F23000010001

- lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€	36.909,31
- costi della manodopera	€	10.198,12
- costi per la sicurezza	€	1.389,73
- lavori in variante (soggetti a ribasso)	€	5.267,09
- costi della manodopera in variante	€	<u>1.055,59</u>

Importo a base d'asta € 54.819,84 € 54.819,84

- ribasso dello 5,55% sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€	2.340,79
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	52.479,05

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, datato 18/01/2024.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 5.510,31.

Cislago, li 09/04/2024



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marina Lastraioli

X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Piazze-Strade\Strade 2022\ciclabile via Battisti - da rotatoria Csp a Mozzate\lavori - ciclabile verso Mozzate\Rup-conferma cre.docx