



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 60 DEL 11/04/2024.**

**OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI VIA MAGENTA E PIAZZA  
TRIESTE ED INTERVENTI PUNTUALI SUL TERRITORIO -  
APPROVAZIONE C.R.E.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con propria determinazione n. 270 del 28/12/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di asfaltatura di un tratto di via Magenta e di Piazza Trieste e di alcuni interventi puntuali, redatto dal Servizio Tecnico composto dai seguenti elaborati:
  1. Elenco degli elaborati progettuali
  2. Relazione tecnica-illustrativa e Quadro economico generale;
  3. Elenco prezzi;
  4. Computo Metrico Estimativo;
  5. Stima incidenza manodopera;
  6. Stima incidenza sicurezza;
  7. Piano di sicurezza e coordinamento – dichiarazione di esclusione;
  8. Cronoprogramma dei lavori;
  9. Foglio patti e condizioni;Tav. unica – Estratto rilievo aerofotogrammetrico – individuazione dell'intervento
- con la suddetta determinazione venivano affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i lavori di asfaltatura di un tratto di via Magenta e di Piazza Trieste e di alcuni interventi puntuali, alla ditta Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126 (che ha offerto un ribasso del 1% sull'importo a base d'appalto di € 13.986,69, oltre € 4.069,65 quale costo della manodopera ed € 843,60 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso), per un importo di € 18.760,07, oltre IVA 22%;
- i suddetti lavori si sono conclusi in data 22/01/2024;

Visto il contratto stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 nella forma dello scambio di lettere secondo l'uso del commercio con comunicazione di aggiudicazione prot.n. 1195 del 24/01/2024 e accettazione dalla suddetta Ditta con PEC del 25/01/2024 prot.n. 1251 con la quale la medesima impresa assunse l'esecuzione dei suindicati lavori

per l'importo netto (esclusa la sola IVA) di € 18.760,07, di cui € 4.069,65 quale costo della manodopera ed € 843,60 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, già al netto del ribasso del 1,00%

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 04/04/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 18.760,07 oltre IVA e che resta un credito di € 1.969,81 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Borroni in data 04/04/2024;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 01/07/2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 44 del 29/12/2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/04/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 18.760,07, oltre IVA, e che resta un credito a favore della ditta Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126 di € 1.969,81, oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 2.403,17 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, utilizzando le somme già impegnate

in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2024	28102/707

codice

cofog:04.5.5

I. 23/00941

**CUP: B17H23003190004 CIG: Z5B3D91E4E**

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 nella forma dello scambio di lettere secondo l'uso del commercio e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
  - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
  - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 11/04/2024.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**COMUNE DI CISLAGO**  
**(Provincia di Varese)**  
Servizio Tecnico



LAVORI DI: ASFALTATURA TRATTO DI VIA MAGENTA E PIAZZA TRIESTE ED INTERVENTI PUNTUALI SUL TERRITORIO

IMPRESA: Salemmè Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV Aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126

CONTRATTO: stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, secondo l'uso del commercio, con comunicazione di aggiudicazione prot.n. 1195 del 24/01/2024 e accettazione dalla suddetta Ditta con PEC del 25/01/2024 prot.n. 1251

**CUP: B17H23003190004 - CIG: Z5B3D91E4E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art 50, c. 7 e art. 13 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

L'anno **duemilaventiquattro** il mese di **aprile** il giorno **quattro** in CISLAGO (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato con determinazione del Servizio Tecnico n. 270 del 28/12/2023 per l'importo complessivo di € 24.500,00 così ripartito:

**Importo dei lavori a corpo:**

- lavori (soggetti a ribasso)	€ 13.986,69
- costi della manodopera	€ 4.069,65
- costi della sicurezza	€ 843,60
Importo totale lavori	€ 18.899,94 € 18.899,94

**Somme a disposizione:**

- IVA 22%	€ 4.157,99
- incentivo funz. tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	€ 302,40
- incentivo funz. tecniche art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016 (0,40%)	€ 75,60
- imprevisti lavori	€ 1.064,07
sommano	€ 5.600,06 € 5.600,06
Totale intervento	€ 24.500,00

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 270 del 28/12/2023 con la quale sono stati affidati i lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Salemmè Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV Aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126 - (che ha offerto un ribasso del 1% sull'importo a base d'appalto di € 13.986,69, oltre € 4.069,65 quale costo della manodopera ed € 843,60 per oneri della sicurezza



entrambi non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di € 18.760,07, oltre IVA 22%;

Preso atto che, con la determinazione di affidamento dei lavori n. 270 del 2/12/2023 sopra citata, il quadro economico dell'appalto è stato così ridefinito:

**Importo dei lavori a corpo:**

- lavori (soggetti a ribasso)	€ 13.846,82	
- costi della manodopera	€ 4.069,65	
- costi della sicurezza	€ 843,60	
Importo contrattuale	€ 18.760,07	€ 18.760,07

**Somme a disposizione:**

- IVA 22%	€ 4.127,22	
- incentivo funz. tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. 50/2016 (1,60%)	€ 302,40	
- incentivo funz. tecniche art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016 (0,40%)	€ 75,60	
- imprevisti lavori	€ 1.234,71	
sommano	€ 5.739,93	€ 5.739,93
Totale intervento		€ 24.500,00

Visto il **contratto** stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 **nella forma dello scambio di lettere secondo l'uso del commercio** con comunicazione di aggiudicazione prot.n. 1195 del 24/01/2024 e accettazione dalla suddetta Ditta con PEC del 25/01/2024 prot.n. 1251 con la quale la medesima impresa assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto (esclusa la sola IVA) di € 18.760,07, di cui € 4.069,65 quale costo della manodopera ed € 843,60 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, già al netto del ribasso del 1,00% .

Visto l'art. 7 del Foglio patti e Condizioni che assegna il termine di giorni 10 per il compimento dei lavori.

Visto il verbale di consegna in data 09/01/2024 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo;

Visto il verbale di sospensione in data 08/01/2024 e quello di ripresa in data 13/01/2024 dai quali verbali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 6. La nuova scadenza contrattuale risulta essere il 24.01.2024

Preso atto che, durante il corso dei lavori, è stato comunicato il sub-contratto/sub-affidamento alla seguente ditta:

- CAVALLARO PAVIMENTI DI CAVALLARO ALESSIO per un importo stimato di € 638,00, IVA esclusa, per la sola posa del porfido;

Visto il verbale di ultimazione in data 23/01/2024 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno 22/01/2024 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 22.887,29 così ripartita:
  - per lavori .....€ 18.760,07
  - per i.v.a. 22%.....€ 4.127,22
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 23/01/2024 ammonta a € 18.760,07 (di cui € 843,60 costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate trattandosi di appalto a corpo ed i lavori sono stati interamente eseguiti;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- l'impresa (codice ditta 14210802) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Busto Arsizio di durata continuativa
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale;

### CERTIFICA

Che i lavori di asfaltatura di un tratto di via Magenta e piazza Trieste ed interventi puntuali sul territorio assunti dall'impresa Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126 sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in .....€ 18.760,07 da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di .....€ 16.790,26 resta la somma di.....€ 1.969,81 (diconsi € millenovecentosessantanove/81) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.



Il Direttore Dei Lavori

**Geom. Vincenzo Borroni**

Per accettazione:

*L'Appaltatore*

**Salemme Giuseppe**





LAVORI DI: ASFALTATURA TRATTO DI VIA MAGENTA E PIAZZA TRIESTE ED INTERVENTI PUNTUALI SUL TERRITORIO

IMPRESA: Salemmè Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV Aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126

CONTRATTO: stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, secondo l'uso del commercio, con comunicazione di aggiudicazione prot.n. 1195 del 24/01/2024 e accettazione dalla suddetta Ditta con PEC del 25/01/2024 prot.n. 1251

**CUP: B17H23003190004 - CIG: Z5B3D91E4E**

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€ 13.986,69
- costi della manodopera	€ 4.069,65
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 843,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.899,94</b>
- ribasso dell'1,00% sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza e della manodopera)	€ 139,87
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€ 18.760,07

### DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 28, comma 3, dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni, datato 04/04/2024.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 1.969,81.

Cislago, li 04/04/2024



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

geom. Vincenzo Borroni  
*[Handwritten signature]*