



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 75 DEL 30/04/2024.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO RIALZATO VIA MAGENTA E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ALLE NORME SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio rialzato sito in via Magenta e dei marciapiedi adiacenti per adeguarli alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che prevede un importo complessivo di € 46.000,00, di cui € 31.913,50 per lavori soggetti a ribasso, € 959,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.127,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 117 del 18/07/2023 i lavori di cui trattasi furono aggiudicati alla ditta Salemmè Giuseppe con sede a Garenzano (VA) in P.zza XXV aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126 (che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo a base d'appalto di € 21.904,57, oltre € 10.008,93 quale costo della manodopera ed € 959,02 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso), per un importo di € 31.777,29, oltre IVA 22%;

Dato atto che parte della spesa, euro 30.000,00 è finanziata da contributo statale anno 2023 di cui all'art. 1, commi 407, Legge 30/12/2021 n. 234 e viene allocato in bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 26/04/2024 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 31.777,29 oltre IVA e che resta un credito di € 3.336,62 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 28, comma 3, Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Lastraioli in data 26/04/2024;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Ritenuto di integrare di € 0,01 l'importo complessivo impegnato di € 38.758,29, in quanto a causa degli arrotondamenti la cifra disponibile in bilancio risulta insufficiente;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 01/07/2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 44 del 29/12/2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/04/2024 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 31.777,29 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Salemme Giuseppe con sede a Gerenzano (VA) in P.zza XXV aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126 - per l'importo di € 3.336,62 oltre IVA come per legge;
- 3) Di integrare di € 0,01 l'impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 117 del 18/07/2023 dovuto all'arrotondamento dell'IVA dovuta imputando la spesa come segue:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPEGNO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2024	28159	(I.24/00288)

codice

cofog:04.5.5

CUP: B17H23001620005 CIG: 9935430036

- 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 4.070,68, previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. 36/2023, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPEGNO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2024	28159	(I.23/00502)

codice

cofog:04.5.5

CUP: B17H23001620005 CIG: 9935430036

E l'ulteriore impegno di € 0,01 assunto con il presente atto.

- 5) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al relativo contratto d'appalto e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 6) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 7) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione con visto apposto dal Responsabile del Procedimento;(allegati n. 1)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 30/04/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
serie n. 01220735064277

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAODINARIA PARCHEGGIO RIALZATO DI VIA
MAGENTA E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ALLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

IMPRESA: Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV Aprile n. 4 –
P.IVA: 02901470126

CIG: 9935430036 - CUP: B17H23001620005

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventiquattro** il mese di **aprile** il giorno **ventisei** in CISLAGO (VA) il sottoscritto
Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato dalla Giunta
Comunale in data 29/06/2023 con atto n. 83 per l'importo complessivo di € 46.000,00 così ripartito:

a) lavori a base d'appalto (di cui 959,02 quali oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€	32.872,52
b) IVA 22%	€	7.231,95
c) accantonamenti ex art. 26 c.4 L. 109/94	€	657,45
d) somme a disposizione	€	5.238,08

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117 del 18/07/2023 con la
quale vennero affidati alla ditta Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV
Aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126- i lavori di cui sopra con il ribasso del 5,00% sull'importo posto
a base di gara e venne rideterminato il quadro economico dell'appalto come segue:

Importo dei lavori:

- lavori a corpo	€	20.809,34	
- costo manodopera	€	10.008,93	
- costi per la sicurezza	€	<u>959,02</u>	
Importo a base d'asta	€	31.777,29	€ 31.777,29

Somme a disposizione:

- IVA 22%	€	6.991,00	
- inc. funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.lgs. 50/2016 (1,60%)	€	525,96	
- inc. funzioni tecniche art. 113, c. 4, D.lgs. 50/2016 (0,40%)	€	131,49	
- potatura di contenimento siepe e sistemazione del verde	€	500,00	

- accantonamento per adeguamento prezzi	€	3.000,00	
- imprevisti lavori	€	1.588,86	
- arrotondamenti	€	<u>1.485,40</u>	
	€	14.222,71	€ <u>14.221,71</u>
Totale appalto			€ 46.000,00

Visto il **contratto** stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente nello scambio di lettere tra il Comune di Cislago (lettera del 23.08.2023 con prot.n. 11633) e la ditta Salemme Giuseppe (PEC del 28.08.2023 prot.n. 11776) con la quale la medesima impresa assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto (esclusa la sola IVA) di € 31.777,29, di cui € 959,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, già al netto del ribasso del 5%.

Visto l'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni che assegna il termine di giorni 60 (sessanta) 24/09/2023 per il compimento dei lavori.

Visto il verbale di consegna in data 26/07/2023 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati ed ebbero inizio il giorno medesimo;

Visto il verbale di sospensione in data 13/09/2023 e quello di ripresa in data 25/09/2023 dai quali verbali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 12.

Visto il verbale di ultimazione in data 04/10/2023 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno medesimo e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 31.777,29 così ripartita:
 - - lavori a corpo€ 20.809,34
 - - costo manodopera.....€ 10.008,93
 - - costi per la sicurezza.....€ 959,02
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 04/10/2023 ammonta a € 31.777,29 (di cui € 959,02 costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 0,00 trattandosi di appalto a corpo ed i lavori sono stati interamente eseguiti;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- l'impresa (codice ditta 14210802) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Busto Arsizio (VA) di durata continuativa
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio rialzato di via magenta e adeguamento marciapiedi alle barriere architettoniche assunti dall'impresa Salemme Giuseppe di Gerenzano (VA), sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in€ 31.777,29
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 28.440,67
resta la somma di.....€ 3.336,62
(diconsi euro tremilatrecentotrentasei/62), oltre IVA, che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori
geom. Vincenzo Borroni

Per accettazione:

L'Appaltatore
Salemme Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. (DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2).



OGGETTO: MANUTENZIONE STRAODINARIA PARCHEGGIO RIALZATO DI VIA MAGENTA E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

IMPRESA: Salemmè Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV Aprile n. 4 – P.IVA: 02901470126

CIG: 9935430036 - CUP: B17H23001620005

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	21.904,57
- importo manodopera non soggetta a ribasso	€	10.008,93
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	959,02
TOTALE	€	32.872,52
- ribasso dello 5 % sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€	1.095,23
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	31.777,29

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 28, comma 3, Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 28, comma 3, Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023, conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 26/04/2024.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 3.336,62.

Cislago, lì 26/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. (DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2).