



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 34 DEL 08/03/2022.

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SERBATOIO PENSILE VIA STAZIONE - II° LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 08.11.2021 è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori di sostituzione del serbatoio pensile dell'acquedotto di via Stazione – II° Lotto per l'importo complessivo di € 24.000,00;
- con propria determinazione n. 259 del 29.11.2021 venivano affidati ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, alla ditta Costruzioni Metalliche s.r.l., con sede ad Andria (BT) in Via Sofocle n. 37 – P.IVA: 02149990729, i lavori di cui all'oggetto, per un importo contrattuale di € 18.766,75 oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 01.02.2022 dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 18.766,75 oltre IVA 22% e resta a credito residuo a favore dell'affidatario di € 93,83 oltre IVA 22%;

Vista la dichiarazione di conferma del C.R.E. ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. consistente nel visto apposto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Lastraioli in data 01.03.2022, sullo stesso Certificato;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 51 del 18.05.2020, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03.11.2021 dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi del Servizio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di sostituzione dei serramenti del serbatoio pensile dell'acquedotto di Via Stazione – II° Lotto, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 18.766,75 oltre IVA 22% e resta un credito residuo di € 93,83 oltre IVA 22%, a favore della ditta Costruzioni Metalliche s.r.l., con sede ad Andria (BT) in Via Sofocle n. 37 – P.IVA: 02149990729;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta ditta dell'importo di € 114,47 IVA inclusa, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
09.04.2	U.2.02.01.09.010	COMP	2021	29401/701

codice cofog: 6.3.1 I. 21/00758

CIG: ZBF33B2564 CUP: B17H21005190004

- 4) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 5) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;(n. 1 allegato)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 08/03/2022.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Comune di Cislago
Provincia di Varese

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI DI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI SERBATOIO PENSILE VIA STAZIONE -2° LOTTO.
CIG: ZBF33B2564 CUP: B17H21005190004

COMMITTENTE: Comune di Cislago, P.zza E. Toti n. 1, Cislago (VA), 02 9667101

R.U.P.: dott.ssa Marina Lastraioli

IMPRESA: Costruzioni Metalliche srl, via Sofocle n. 37 – Andria (BT)

CONTRATTO: mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio in data 03/12/2021 per un importo pari ad € 18'766,75 oltre IVA;

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 08.11.2021 è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo dei lavori da appaltare pari a € 19.126,28 di cui € 1.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

geom. Fabio Franchi		codice fiscale/Partita IVA	
cognome e nome		Cislago	VA
P.zza E. Toti n.1	21040	comune	prov.
con studio in (indirizzo)	cap		

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Costruzioni Metalliche fi s.r.l.		02149990729	
denominazione/ragione sociale		Andria	BT
Via Sofocle n. 37	76123	comune	prov.
sede legale in via	cap		

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	17.976,28
2		
3	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	1.150,00
6		
5	Sommano	18.766,75
6	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
7	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	4.128,69
8	Imprevisti	1.104,560
9		
10	Sommano	5.233,25
11		=====
12	TOTALE	24.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **13/12/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **45** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **27/01/2022**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori non subirono sospensioni.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 21/12/2021 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **07/01/2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 18.766,75
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 28.12.2021	€ 18.672,92
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 18.672,92
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 0
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 93,83

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Fabio Franchi il giorno **07/01/2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Costruzioni Metalliche s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 18.766,75 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Costruzioni Metalliche s.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 18.766,75 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

- in € 18.672,92

resta il credito di Euro **93,83** (diconsi euro **novantatre/83**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.


Cislago, 01/02/2022



Il Direttore dei Lavori


(geom. Fabio Franchi)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento


(dott.ssa Marina Lastraioli)