



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 205 DEL 03/11/2022.**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA PISTA
CICLO-PEDONALE DI VIA VIRGILIO - S. MARIA - APPROVAZIONE
C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 09.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza di un tratto della pista ciclo-pedonale di via Virgilio - S. Maria, redatto dal geom. Vincenzo Borroni, che prevede un importo per lavori di € 23.740,93, di cui € 547,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- con D.G.R. Lombardia n. 3749/2020 il Comune di Cislago è stato inserito nell'elenco dei comuni beneficiari degli interventi per la ripresa economica di cui alla L.R. n. 9/2020 (art. 1, comma 10);
- con D.G.R. Lombardia n. 4381/2021 è stato aggiornato il programma degli interventi di cui sopra, nel quale sono stati inseriti i Lavori di messa in sicurezza di un tratto della pista ciclopedenale di via Virgilio - S. Maria per l'importo di € 30.000,00;
- con determinazione n. 59 del 11.04.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, i lavori di messa in sicurezza di un tratto della pista ciclo-pedonale di via Virgilio - S. Maria, alla ditta Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV Aprile, 4 – P.IVA: 02901470126 (che ha offerto un ribasso del 1% sull'importo a base d'appalto di € 23.193,51 oltre € 547,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per l'importo di € 23.508,99, oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 15/10/2022 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 23.508,99 oltre IVA 22%;

Vista la dichiarazione di conferma del C.R.E., redatta ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Geom. Fabio Franchi in data 25/10/2022;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 03.11.2022;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010);

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/10/2022 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 23.508,99, oltre IVA 22%, e resta un credito a favore della ditta Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV Aprile, 4 – P.IVA: 02901470126 per l'importo di € 117,54, oltre IVA 22%:
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 143,40 oltre IVA 22%, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	COMP	2022	28101/712

codice cofog: 4.5.5 22/00197

CIG: ZC335DDD70 CUP: B17H21000070002

- 4) Di dare atto che il quadro economico finale dei lavori risulta essere il seguente:

Importo dei lavori:

- lavori	€ 22.961,57
- oneri per la sicurezza	€ 547,42
Importo	€ 23.508,99

Somme a disposizione:

- IVA 22%	€ 5.171,98
- incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2, D.lgs. 50/2016 2%)	€ 474,81
- targa di alluminio	€ 61,00
- altre somme a disposizione (IVA 22% compresa)	€ 783,22
	€ 6.491,01
	<u>€ 6.491,01</u>

Totale appalto **€ 30.000,00**

- 5) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto “a corpo” mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 6) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 7) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;
(allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 03/11/2022.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli



COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA VIRGILIO - S. MARIA

IMPRESA: Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV Aprile, 4 – P.IVA: 02901470126.

CONTRATTO: stipulato secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, con lettera del 26.04.2022 prot.n. 6086 e trasmessa per accettazione dalla suddetta Ditta con pec del 26.04.2022 prot.n. 6129

CIG: ZC335DDD70 CUP: B17H21000070002

- lavori	€ 23.193,51
- oneri per la sicurezza	<u>€ 547,42</u>
Importo	€ 23.740,93
- ribasso del 1% sull'importo di € 23.193,51	<u>€ - 231,94</u>
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€ 23.508,99

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.


(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni datato 15.10.2022.

Cislago, li 25.10.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fabio Franchi





COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI VIA VIRGILIO - S. MARIA

IMPRESA: Salemme Giuseppe, con sede a Gerenzano (VA) in Piazza XXV Aprile, 4 – P.IVA: 02901470126.

CONTRATTO: stipulato secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, con lettera del 26.04.2022 prot.n. 6086 e trasmessa per accettazione dalla suddetta Ditta con pec del 26.04.2022 prot.n. 6129

CIG: ZC335DDD70 CUP: B17H21000070002

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventidue** il mese di **ottobre** il giorno **quindici** in CISLAGO (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale in data 09.03.2022 con atto n. 24 per l'importo complessivo di € 23.740,93 così ripartito:

Importo dei lavori:

- lavori	€ 23.193,51	
- oneri per la sicurezza	€ 547,42	
Importo	€ 23.740,93	€ 23.740,93

Somme a disposizione:

- IVA 22%	€ 5.223,00
- incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2, D.lgs. 50/2016 2%)	€ 474,81
- altre somme a disposizione (IVA 22% compresa)	€ 561,26
	€ 6.259,07
Totale appalto	€ 30.000,00

Visto il **contratto stipulato "a corpo" nella forma del commercio**, come sopra richiamato, con il quale l'impresa assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per un importo per lavori di € 23.193,51, oltre € 547,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo di € 23.508,99 oltre IVA 22% al netto dello sconto dell'1,00%;

Visto l'art. 2.10 del Capitolato speciale d'Appalto che assegna il termine di giorni 20 (venti) per il compimento dei lavori.

Visto il verbale di consegna in data 31.05.2022 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo;

Vista la nota in data 23.06.2022 prot. n. 9402/22 con la quale il R.U.P. (Geom. Fabio Franchi) accorda all'impresa una proroga di giorni 7 lavorativi, a seguito della richiesta dell'appaltatore datata 13.06.2022, protocollata in data 13.06.2022 al n. 8758.

Visto il verbale di ultimazione in data 25.06.2022 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno 24.06.2022 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla cognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 23.508,99 così ripartita:

Importo dei lavori:

- lavori	€ 22.961,57
- oneri per la sicurezza	€ 547,42
Importo	€ 23.508,99

- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 01.07.2022 ammonta a € 23.508,99 (di cui € 547,42 costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro i limiti delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 0,00 trattandosi di appalto a corpo ed i lavori sono stati interamente eseguiti;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- l'impresa (codice ditta 91875210) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Busto Arsizio (VA)
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;
- si è proceduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 22/09/2022 al 02/10/2022 dell'avviso ai creditori rep. n. 1017/2022 ai sensi dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, nel termine assegnato, non è stata presentata nessuna richiesta;
- che l'esito dell'avviso ai Creditori è pertanto negativo;

C E R T I F I C A

Che i lavori di messa in sicurezza di un tratto della pista ciclo-pedonale di via Virgilio - S. Maria assunti dall'impresa Salemme Giuseppe sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in€ 23.508,99 da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 23.391,45 resta la somma di€ 117,54 (diconsi € centodiciassette/54) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatto salvo la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni



Per accettazione:

L'Appaltatore
Salemme Giuseppe

SALEMME GIUSEPPE
P.zza XXV Aprile, 4 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. e Fax 02 9681709 - Cell. 340 1843687
C.F. SLM GPP 83A181441N
P.IVA 02901470126