



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 234 DEL 29/11/2022.

OGGETTO: REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS E RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA BASKET PARCO PUBBLICO DI VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 139 in data 14.12.2021, è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di realizzazione di un'area attrezzata per lo Skyfitness e di riqualificazione del campo da basket nell'ambito del Parco pubblico di via Leopardi, per un importo dei lavori da appaltare pari a € 60.440,98 di cui € 601,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 2 del 17.01.2022 i suddetti lavori venivano affidati alla ditta Evolplay s.r.l., con sede a Grassobbio (BG) in Vicolo Salvo d'Acquisto n. 2/D – P.IVA: 03516780164 (che ha offerto un ribasso del 10,192% sull'importo a base d'appalto di € 59.839,96, oltre € 601,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 54.342,09 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 146 in data 05.08.2022 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 per lavorazioni non previste nel progetto senza che le stesse comportassero un aumento dell'importo contrattuale;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 14.11.2022 dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 53.735,93 oltre IVA e resta un credito a favore della medesima ditta di € 20.314,38 oltre IVA;

Vista la dichiarazione di conferma del C.R.E. ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. consistente nel visto apposto dal Responsabile del Procedimento geom. Tatiana Buffoni in data 14.11.2022, sullo stesso Certificato;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24.05.2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14.11.2022 dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 53.735,93 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Evolplay s.r.l., con sede a Grassobbio (BG) in Vicolo Salvo d'Acquisto n. 2/D – P.IVA: 03516780164, di € 20.314,38 oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta ditta dell'importo di € 24.783,54 IVA 22% compresa, previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTO	IMP.
06.01.U.2	U2.02.01.09.016	FPV	2022	26201/705	3.350,89	I. 22/00006
		COMP	2022	26201/704	8.788,00	I. 22/00003
		FPV	2022	26201/702	4.436,00	I. 22/00007
		FPV	2022	26205/703	8.899,37	I. 22/00008

codice cofog: 8.1.1

CIG: 90201596AE CUP: B11B21003580006

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto sottoscritto nella forma della Scrittura Privata, e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di

interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;

6) Allegati:

- copia Certificato di Regolare Esecuzione con visto apposto dal Responsabile del Procedimento;
- (allegati n. 1)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 29/11/2022.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Comune di Cislago
Provincia di Varese



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI DI: REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS E RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA BASKET PARCO PUBBLICO DI VIA LEOPARDI.
CIG: 90201596AE CUP: B11B21003580006

COMMITTENTE: Comune di Cislago, P.zza E. Toti n. 1, Cislago (VA), 02 9667101

R.U.P.: geom. Tatiana Buffoni

IMPRESA: Evolplay s.r.l., Vicolo Salvo d'Acquisto n. 2/D – Grassobbio (BG)

CONTRATTO: sottoscritto a Cislago in data 10/03/2022 nella forma della Scrittura Privata per un importo pari ad € 54'342,09 oltre IVA 22%;

Premesso che:

- con D.G.R. Lombardia n. XI/4855 del 14.06.2021 la Regione Lombardia ha inteso promuovere la creazione di aree attrezzate per lo Skyfitness e Playground nei Comuni lombardi;
- con Decreto n. 9989 del 21.07.2021 del Dirigente dell'U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna, è stato approvato il bando "Sport Outdoor 2021" per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo Skyfitness (Linea 1) e la creazione di Playground (Linea 2) nei comuni lombardi;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 107 del 22/09/2021 è stato approvato in linea tecnica per la presentazione della richiesta di contributo a valore sul bando "Sport Outdoor 2021", il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un'area attrezzata per lo Skyfitness e di riqualificazione del campo da basket nell'ambito del Parco pubblico di via Leopardi, redatto dal Servizio Tecnico, per l'importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 59.839,96 a base di gara, € 601,02 per oneri della sicurezza e € 14.559,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 24/09/2021 è stata inviata alla Regione Lombardia la domanda di contributo di € 60.000,00 di cui € 20.878,00 per la Linea 1 e € 39.122,00 per la Linea 2;
- in data 13/10/2021 il CONI – Comitato Regionale Lombardia ha espresso parere favorevole sulla richiesta VA-2021_0004 relativa al progetto definitivo sopra descritto;
- con nota in data 18/11/2021 prot.n. RL_RLA00A1_2021_26351 la Regione Lombardia ha comunicato che con Decreto del Dirigente dell'U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna n. 15721 del 18/11/2021 è stato assegnato al Comune di Cislago il contributo di € 39.122,00 relativo alla Linea 2 (riqualificazione campo da basket);
- con delibera di Giunta Comunale n. 139 in data 14/12/2021, è stato approvato il Progetto Esecutivo per l'intervento di cui sopra, per un importo dei lavori da appaltare pari a € 60.440,98 di cui € 601,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e per un importo complessivo di € 75.000,00, risultante dal quadro economico sotto riportato:

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	59.839,96
3		
4	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
5	A corpo	601,02
6		

n.	Descrizione	importo
7	Sommano	60.440,98
8		
9	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
10	IVA 22%	13.297,02
11	Imprevisti	23,18
12	Incentivo art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	967,06
13	Incentivo art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	241,76
14	Contributo ANAC	30,00
15		
16	Sommano	14.559,02
17		=====
18	TOTALE	75.000,00

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 17/01/2022 i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Evolplay s.r.l., con sede a Grassobbio (BG) in Vicolo Salvo d'Acquisto n. 2/D – P.IVA: 03516780164 (che ha offerto un ribasso del 10,192% sull'importo a base d'appalto di € 59.839,96, oltre € 601,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 54.342,09 oltre IVA 22% ed è stato rideterminato il quadro economico come di seguito indicato:

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	53.741,07
3		
4	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
5	A corpo	601,02
6		
7	Sommano	54.342,09
8		
9	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
10	IVA 22%	11.955,26
11	Imprevisti	7.463,83
12	Incentivo art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	967,06
13	Incentivo art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	241,76
14	Contributo ANAC	30,00
15		
16	Sommano	20.657,91
17		=====
18	TOTALE	75.000,00

- con nota in data 11/02/2022 prot.n. RL_RLA00N1_2022_91 la Regione Lombardia ha comunicato che con Decreto del Dirigente dell'U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna n. 1183 del 7/02/2022 è stata incrementata la dotazione finanziaria ed assegnato al Comune di Cislago il contributo di € 59.999,00 per la realizzazione dell'intero intervento;
- con determinazione n. 146 in data 05.08.2022 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 per lavorazioni non previste nel progetto senza che le stesse comportassero un aumento dell'importo contrattuale e rideterminando il quadro economico del progetto come di seguito indicato:

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	53.134,91
3		
4	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
5	A corpo	601,02
6		
7	Sommano	54.735,93

n.	Descrizione	importo
8		
9	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
10	IVA 22%	
11	Imprevisti	8.203,35
12	Incentivo art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	967,06
13	Incentivo art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	241,76
14	Contributo ANAC	30,00
15		
16	Sommano	21.264,07
17		=====
18	TOTALE	75.000,00

- la suddetta variante è stata approvata dalla Regione Lombardia il 03/10/2022; con tale variante è stata concessa anche la proroga di 60 giorni del termine di ultimazione dei lavori;

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **22/04/2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **sessanta** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **21/06/2022**.
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale giornaliera del 3% dell'importo netto contrattuale.
- Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori subirono le seguenti sospensioni:
1) dal 26 aprile 2022 al 10 maggio 2022 per condizioni meteo avverse;
2) dal 05 luglio 2022 al 5 agosto 2022 a causa delle alte temperature che non permettevano il completamento della pavimentazione sportiva;
- Proroghe:**
Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga con atto del RUP del 05/08/2022 per un periodo di **sessanta** giorni per le seguenti motivazioni: demolizione e rifacimento plinti di sostegno degli impianti basket in quanto realizzati in posizione errata.
- Termini dei lavori:**
Per effetto delle suddette sospensioni e proroga la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 04/10/2022.
- Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 01/10/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **14/11/2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 53.735,93
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 08.08.2022	€ 33.421,55
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 33.421,55
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	- 33.421,55
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 20.314,38

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Fabio Franchi il giorno **14/11/2021** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO CHE

- i lavori eseguiti dall'Impresa Evolplay s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi ed i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 53.735,93 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **EVOLPLAY Srl** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 53.735,93 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

➤ in € 33.421,55

resta il credito di Euro **20.314,38** (diconsi euro **ventimilatrecentoquattordici/38**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Cislago, 14/11/2022



Il Direttore dei Lavori

(geom. Fabio Franchi)

CONFERMA

del Responsabile del Procedimento

(geom. Tatiana Buffoni)

Per accettazione:

L'Appaltatore
Evolplay s.r.l.

EVOLPLAY S.R.L.