



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 243 DEL 10/12/2022.

**OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO
BOZZENTE - LOTTO 1 - APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con la deliberazione G.C. n. 137 del 26/11/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto n. 1, redatto dallo Studio Tecnico Associato Ingg. G. Ambrosetti, C. Ambrosetti e Geom. C. Colombo, che prevede un importo di € 109.497,33, di cui € 7.577,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a € 101.920,00;
- con la propria determinazione n. 241 del 03/12/2020 veniva stabilito di affidare i suddetti lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto n. 1, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tra quelli iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto;
- con la suddetta determinazione veniva stabilito di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di cui sopra utilizzando l'elenco dei concorrenti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza marciapiedi e sedi stradali comunali, di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 127 del 09/07/2020, in quanto la categoria dei lavori oggetto di affidamento era la medesima (cat. OG3);
- con propria determinazione n. 264 del 28/12/2020 i lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto n. 1 venivano affidati alla ditta CARBONE FRANCESCO, con sede a Omignano (SA) in via Cerreta – P.IVA: 05122100653, che ha offerto un ribasso del 18,85%, per un importo netto dei lavori in € 82.708,08 oltre € 7.577,33 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per complessivi € 90.285,41 oltre IVA 10%;
- in data 02/03/2021 è stato stipulato tra il Comune di Cislago e la ditta Carbone Francesco il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario ha costituito la cauzione definitiva ex art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la polizza fideiussoria n. 111114977 emessa da GROUPAMA Assicurazioni Spa per l'importo di € 8.509,40;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta Carbone Francesco il 04/05/2021;
- il tempo utile per completare i lavori ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, pertanto gli stessi dovevano concludersi entro il 31/08/2021;
- con propria determinazione n.196 del 08/09/2021 è stata disposta la risoluzione del relativo contratto per inadempienza contrattuale da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stipulato il 02/03/2021 tra il Comune di Cislago e la ditta CARBONE FRANCESCO, con sede a Omignano (SA) in via Cerreta – P.IVA: 05122100653;
- con determinazione n. 198 del 21/09/2021, venivano affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, i lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto n. 1, alla ditta IMPRESA RAMELLA & C. SRL, con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128, con il ribasso del 18,85%, per un importo netto dei lavori in € 82.708,08, oltre oneri per la sicurezza pari a € 7.577,33 e IVA per complessivi € 90.285,41 oltre IVA 10%;

-
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 06/09/2022 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 90.060,91 oltre IVA e che resta un credito di € 1.187,64 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento geom. Vincenzo Borroni in data 06/09/2022;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 08.02.2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010);

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/09/2022 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 90.060,91 oltre IVA 10% e resta un credito a favore della ditta IMPRESA RAMELLA & C. SRL, con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128 per l'importo di € 1.187,64 oltre IVA come per legge;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta ditta dell'importo complessivo di € 1.306,40 IVA 10% compresa, previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTI	Impegno
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2022	28105/704	51.329,90	I. 20/00725

codice cofog: 4.5.5

CUP: B17H19001870005 - CIG: 8544152946

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto a misura” nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 10/12/2022.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli



LAVORI DI: ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 1

IMPRESA: IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA:00182490128.

CONTRATTO: scrittura privata in data 06.10.2021 da registrarsi in caso d'uso.

CUP: B17H19001870005 - CIG: 8544152946

- Importo dei lavori (al netto del ribasso del 18,85%)	€ 82.708,08
- costi COVID19	€ 5.497,33
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.080,00
- Importo a ragione del contratto dei lavori	€ 90.285,41

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 06/09/2022.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 1.187,64

Cislago, li 06/09/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



geom. Vincenzo Borroni

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

LAVORI DI: ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE -
LOTTO 1_

IMPRESA: IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L. con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 –
P.IVA:00182490128

C.U.P.: B17H19001870005 - C.I.G.: 8544152946

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventidue** il mese di **settembre** il giorno **sei** in CISLAGO (VA) il sottoscritto
Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato dalla Giunta
Comunale in data 26/11/2020 con atto n. 137 per l'importo complessivo di € 130.637,01 così ripartito:

a) lavori a base d'appalto (di cui 7.577,33 quali oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€	109.497,33
b) IVA 10%	€	10.949,73
c) accantonamenti ex art. 26 c.4 L. 109/94	€	2.189,95
d) Imprevisti/pubbl. compr. IVA	€	1.500,00
e) spese tecniche D.L. e C.R.E. compresi contr. prev.li e IVA	€	6.500,00

Visto il **contratto** del 06/10/2021 sottoscritto a Cislago col quale l'Impresa Ramella & C. s.r.l.
assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di € 109.497,33 di cui € 7.577,33 quali
oneri per la **sicurezza** non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso del 18,85 % si riduce a €. 90.285,41 oltre IVA.

Visto l'art. 2.10 del Capitolato speciale d'Appalto che assegna il termine di giorni 120 per il
compimento dei lavori.

Visto il verbale di consegna in data 16/02/2022 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati
il giorno medesimo;

Visto il verbale di ultimazione in data 09/06/2022 dal quale risulta che i lavori di che trattasi
sono stati ultimati il giorno medesimo e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 90.285,41 così ripartita:

Importo dei lavori:

- lavori	€	82.708,08
- costi COVID19	€	5.497,33
- oneri della sicurezza	€	<u>2.080,00</u>

Totale lavori ed oneri sicurezza € 90.285,41

- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 01/09/2022 ammonta ad € 90.060,91 (di cui € 7.577,33 costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 224,50 (duecentoventiquattro/50);

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- l'impresa (codice ditta 92120160/33) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Busto Arsizio
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;
- si è proceduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 22/09/2022 al 02/10/2022 dell'avviso ai creditori rep. n. 1018/2022 ai sensi dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, nel termine assegnato, non è stata presentata nessuna richiesta;

C E R T I F I C A

Che i lavori di allargamento e messa in sicurezza Via Vecchio Bozzente - lotto 1 assunti dalla ditta IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L. sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in€ 90.060,91 da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 88.873,27 resta la somma di€ 1.187,64 (diconsi euro millecentoottantasette/64) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni



Per accettazione:

L'Appaltatore
IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.

.....