



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 278 DEL 30/12/2022.**

**OGGETTO: LAVORI DI PIANTUMAZIONE, SENTIERISTICA E POSA
CATARIFRANGENTI PER LA FAUNA A CISLAGO E INTERVENTI DA
REALIZZARE PRESSO L'AREA UMIDA DI CASCINA DESERTO A
GORLA MINORE - APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la convenzione per l'istituzione del P.L.I.S. denominato "Bosco del Rugareto" tra i Comuni di: Cislago, Gorla Minore, Marnate, Rescaldina, riconosciuto dalla Provincia di Varese con D.G.P. n. 28.09.2005 n. 315 e dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 147 del 08.03.2006, stipulata in data 29.01.2005, con la quale è stato stabilito che il comune capo-fila è il Comune di Cislago;

Visto il bando di Fondazione Cariplo "Realizzare la Connessione Ecologica" anno 2016;

Dato atto che con comunicazioni del 21.05.2016, prot. nn. 6676-6678-6679-6680-6681 e del 23.05.2016, prot. n. 6709, l'Istituto Oikos Onlus, con sede a Varese in Via Magatti n. 2, chiedeva al P.L.I.S. Bosco del Rugareto di partecipare con il progetto "Sistema Olona. La biodiversità che scorre" al Bando di Fondazione Cariplo "Realizzare la Connessione Ecologica" anno 2016, in qualità di partner del progetto;

Vista la propria deliberazione n. 99 del 24/05/2016 con la quale il Sindaco del Comune di Cislago è stato autorizzato - in qualità di capofila del P.L.I.S. Bosco del Rugareto – a partecipare in qualità di partner al progetto "Sistema Olona. La biodiversità che scorre" da presentare alla Fondazione Cariplo per il Bando "Realizzare la Connessione Ecologica" anno 2016;

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato approvato l'accordo di partenariato tra il P.L.I.S. "Bosco del Rugareto" e l'Istituto Oikos Onlus ed è stata approvata la relativa documentazione;

Preso atto che con nota in data 29/12/2016 prot. n. 17498, l'Istituto Oikos ha trasmesso a questo Comune la comunicazione della Fondazione Cariplo dalla quale si evince che è stato concesso il contributo richiesto per il progetto di cui sopra per un importo di € 66.300,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di piantumazione, sentieristica

e posa catarifrangenti per la fauna da realizzare a Cislago e degli interventi da realizzare presso l'area umida di Cascina Deserto a Gorla Minore, redatto da Idrogea Servizi s.r.l., per l'importo di € 24.798,04, di cui € 373,44 per oneri per la sicurezza, e € 5.498,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Dato atto che con propria determinazione n. 30 del 01/03/2022 i lavori di cui sopra sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e s.m.i., alla Simeoni Ermanno s.r.l., con sede a Morazzone (VA) in Via Pagliate, 23 – P.IVA: 03124350129, (che ha offerto un ribasso del 19,00% sull'importo a base d'appalto di € 24.424,60, oltre € 373,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 20.157,37, oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/10/2022 dal Direttore dei Lavori dott. geol. Alessandro Uggeri, incaricato dall'Istituto Oikos, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 20.157,36 oltre IVA, e che resta un credito di € 20.157,36 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Lastraioli in data 04/11/2022;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 05.02.2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010);

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/10/2022 dal Direttore dei Lavori dal Direttore dei Lavori dott. geol. Alessandro Uggeri, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 20.157,36 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Simeoni Ermanno s.r.l., con sede a Morazzone (VA) in Via Pagliate, 23 – P.IVA: 03124350129 dell'importo di € 20.157,36 oltre IVA 22%;

- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 24.591,99, IVA compresa, previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
09.02.U.2	U.2.02.01.09.014	COMP	2022	29605/703

codice cofog: 5.6.1

CUP: B43D21010430002 CIG: ZCD34E8B51

- 4) Di dare atto che il quadro economico generale dei lavori risulta essere il seguente:

Importo dei lavori:

- lavori (escluso oneri della sicurezza)	€ 19.783,93
- costi per la sicurezza diretti e specifici (non soggetti a ribasso)	€ 373,44
Importo a base d'asta €	20.157,37 € 20.157,37

Somme a disposizione:

- IVA 22%	€ 4.434,62
- Interventi ripristino area umida (compresa IVA 22%)	€ 4.980,55
- imprevisti	€ 724,46
	€ 10.139,63 € 10.139,63
Totale appalto	€ 30.297,00

- 5) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 6) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 7) Allegati:

- copia Certificato di Regolare Esecuzione;
- copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;
- (allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 30/12/2022.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli



SISTEMA OLONA

LA BIODIVERSITA' CHE SCORRE

Capofila di progetto:



Partner di progetto:



Progetto sostenuto da:



COMUNE DI CISLAGO – Provincia di Varese

LAVORI: LAVORI DI PIANTAGIONE, SENTIERISTICA E POSA CATARIFRANGENTI PER LA FAUNA A CISLAGO E INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO L'AREA UMIDA DI CASCINA DESERTO A GORLA MINORE (VA) CUP: B43D21010430002 CIG: ZCD34E8B51

COMMITTENTE: Comune di Cislago (VA)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott.ssa Marina Lastraiaoli

IMPRESA: Simeoni Ermanno s.r.l., con sede a Morazzone (VA) in Via Pagliate, 23 – P.IVA: 03124350129

AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 30/2022 del 1/03/2022 per un importo lavori pari a € 20'157,37 (di cui 373,44 per oneri sicurezza) oltre IVA 22% al netto del ribasso del 19%;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Premesso che il progetto è stato redatto da Idrogea Servizi Srl e approvato in data 31.01.2022 con il seguente quadro economico.

A) IMPORTO LAVORI	
A.1a lavori a base di gara soggetti a ribasso	€ 24.424,60
A.1b oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 373,44
A. TOTALE lavori	€ 24.798,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA sui lavori 22%	€ 5.455,57
B.2 Indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento sicurezza e contabilità, contributo 4% compreso	€ /
B.3 Iva su spese tecniche 22%	€ /
B.4 incentivo art. 113 d.lgs 50/2016	€ /
B.5 Imprevisti	€ 43,39
B.6 Oneri di occupazione temporanea	€ /
B. TOTALE somme a disposizione	€ 5.498,96
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 30.297,00

- **Vista** la deliberazione G.C. n. 99 del 26/11/2021, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Gorla Minore ha approvato il progetto sopra indicato e ha dato atto che la procedura di appalto delle opere verrà espletato dal Comune di Cislago;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di piantagione, sentieristica e posa catarifrangenti per la fauna da realizzare a Cislago e degli interventi da realizzare presso l'area umida di Cascina Deserto a Gorla Minore, redatto da Idrogea Servizi s.r.l., per l'importo di € 24'798,04, di cui € 373,44 per oneri per la sicurezza, e € 5'498,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Vista** la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cislago n. 30/2022 del 1/03/2022 con la quale i lavori sono stati affidati a Simeoni Ermanno s.r.l., con sede a Morazzone (VA) in Via Pagliate, 23 – P.IVA: 03124350129 per un importo di € 20'157,37 oltre IVA 22%;
- **Visto** che non sono state redatte varianti in corso d'opera.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori.** I lavori furono consegnati il giorno **11/04/2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo. Per l'esecuzione dei lavori** vennero stabiliti nel contratto giorni **21** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno **02/05/2022**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori.** I lavori furono sospesi in data **23/04/2022** e ripresero in data **20/07/2022**.
- **Proroghe.** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.
- **Termine dei lavori.** Per effetto della suddetta sospensione la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori venne stabilita per il giorno **28/07/2022**.
- **Ultimazione dei lavori.** La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 28/07/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in data 28/07/2022 concedendo ulteriori 60 giorni per la messa a dimora delle piante acquatiche nel laghetto di Gorla Minore (impossibili da prevedere prima a causa del perdurare della stagione siccitosa). Tale piantagione risultava completata il 27/09/2022, pertanto in tempo utile.
- **Subappalto.** Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun subappalto.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 04/10/2022 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a € 19.783,92 oltre € 373,44 (per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € **20.157,36**

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 20.157,36
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. del	€ /
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 20.157,36

VISITE DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Dr. Geol. Alessandro Uggeri il giorno 04/10/2022 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con esso ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze delle visite sopra riferite, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dr. Geol. Alessandro Uggeri, viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Simeoni Ermanno s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € **20.157,36** e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Simeoni Ermanno s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € **20.157,36** (Ventimilacentocinquantasette/36).
- Resta il credito di € **20.157,36** oltre IVA che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo sopra indicata.

Cislago 04/10/2022

Il Direttore dei Lavori

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento



**LAVORI DI: LAVORI DI PIANTUMAZIONE, SENTIERISTICA E POSA
CATARIFRANGENTI PER LA FAUNA A CISLAGO E INTERVENTI DA
REALIZZARE PRESSO L'AREA UMIDA DI CASCINA DESERTO A
GORLA MINORE**

**IMPRESA: Simeoni Ermanno s.r.l., con sede a Morazzone (VA) in Via Pagliate, 23 – P.IVA:
03124350129**

CONTRATTO: Determinazione n. 30/2022 del 01/03/2022

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	24.424,60
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>373,44</u>
	TOTALE	€ 24.798,04
- ribasso del 19% sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€	4.640,67
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	20.157,36

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Dr. Geol. Alessandro Uggeri della ditta IDROGEA SERVIZI s.r.l., , datato 04/10/2022 e repertoriato al n. 15672 /2022 di protocollo.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 20.157,36

Cislago, lì 04/11/2022



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marina Lastraioli