



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 9 DEL 01/02/2023.

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DEI COLOMBARI FUORI TERRA CORPO A
CAMPO L CIMITERO VIA DON LUIGI VISMARA - APPROVAZIONE
C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 155 del 27/12/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione dei colombari fuori terra del Corpo A Campo L del cimitero sito in via don Luigi Vismara, redatto dallo Studio Fantoni Leoni e Associati, che prevede un importo per lavori di € 149.900,00, di cui € 7.825,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a € 142.074,21;
- con propria determinazione n. 3 del 17/01/2022 veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di costruzione dei colombari fuori terra del Corpo A Campo L del cimitero sito in via don Luigi Vismara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., previa richiesta di offerta a più operatori economici iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e che la scelta del contraente avvenisse secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con propria determinazione n. 17 del 09/02/2022 venivano affidati ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., i lavori di cui sopra alla ditta Impresa Castiglioni S.r.l., con sede a Mozzate (CO) in Via G. Falcone, 235 – P.IVA: 00260130133, che ha offerto un ribasso del 7.01%, per un importo netto dei lavori di € 132.114,81, oltre oneri per la sicurezza pari a € 7.825,79 e IVA, per complessivi € 139.940,60, oltre IVA 10%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 04/01/2023 dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Simeone De Benedictis dello studio Fantoni Leoni e Associati, con sede a Varese (VA) in Via Crispi n. 18 – P.IVA 01620950129, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 138.501,61 oltre IVA e che resta un credito di € 10.691,84, oltre IVA, a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatta ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Borroni in data 09/01/2023;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 09.05.2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010);

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/01/2023 dal Direttore dei Lavori dott. ing. Simeone De Benedictis dello studio Fantoni Leoni e Associati, con sede a Varese (VA) in Via Crispi n. 18 – P.IVA 01620950129, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori di costruzione dei colombari fuori terra del Corpo A Campo L del cimitero sito in via don Luigi Vismara eseguiti ammonta a € 138.501,61, oltre IVA, e resta un credito a favore della ditta Impresa Castiglioni S.r.l., con sede a Mozzate (CO) in Via G. Falcone, 235 – P.IVA: 00260130133 dell'importo di € 10.691,84 oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 11.761,02 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
12.09.U.2	U.2.02.01.09.015	FPV	2023	30501/709

codice cofog:

6.2.1

I. 22/00069

CUP: B11B21006390004 CIG: 9053542335

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al

contratto a misura” nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;

- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 2)


La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 01/02/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli



COMUNE DI CISLAGO
Provincia di Varese



OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI COLOMBARI FUORI TERRA CORPO "A" CAMPO "L" DEL CIMITERO DI VIA DON L. VISMARA IN CISLAGO

IMPRESA: IMPRESA CASTIGLIONI s.r.l. con sede in Mozzate (CO) Via G. Falcone n. 235

CONTRATTO: in data 25.03.2022 Rep. n. 7/2022 registrato a Varese in data 28.03.2022 al N° 9712 Serie 1T

CUP: B11B21006390004 CIG: 9053542335

+ - + - + - +

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – Il progetto definitivo-esecutivo prevedeva lavori di costruzione di colombari fuori terra Corpo "A" Campo "L" del Cimitero di Via Don L. Vismara. Tale progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27.12.2021 divenuta esecutiva, prevedeva un importo complessivo dell'opera di € 208.000,00.=, così distinto:

A) Lavori a base d'appalto:

A1) Lavori a base d'appalto soggetti a ribasso d'asta:	€	142.074,21.=
A2) Oneri della sicurezza per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€	7.825,79.=
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	58.100,00.=

Tornano	€	208.000,00.=
		=====

DESCRIZIONE DEI LAVORI - I lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, consistono nella realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di colombari fuori terra nel Campo "L" del Cimitero di Via Don L. Vismara.

GARA D'APPALTO E ASSUNTORE DEI LAVORI – Con determinazione n. 3 del 17.01.2022 veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i. secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con l'ausilio della piattaforma e-procurement SINTEL sul portale di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, in data 20.01.2022, è stata indetta la procedura n. 150081761 a seguito della quale, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 09.02.2022, l'intervento in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa Castiglioni S.r.l., con sede a Mozzate (CO) in Via G. Falcone n. 235 – P.IVA 00260130133 per un importo netto totale di € 139.940,60 più IVA, di cui € 132.114,81 per lavori e quindi al netto del ribasso d'asta del 7,01% ed € 7.825,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale.

Successivamente veniva stipulato il contratto con l'Impresa Castiglioni S.r.l. in data 25.03.2022 Rep. n. 7/2022 registrato a Varese in data 28.03.2022 al N° 9712 Serie 1T.

CAUZIONE - A titolo di deposito cauzionale l'Impresa Castiglioni S.r.l. ha presentato polizza fidejussoria n. 1854536 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A per un importo di € 6.997,03.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE - Con contratto principale in data 25.03.2022 Rep. n. 7/2022, vennero appaltati i lavori all'Impresa Castiglioni S.r.l., con sede a Mozzate (CO) in Via G. Falcone n. 235 – P.IVA 00260130133 per un importo netto totale di € 139.940,60 più IVA, di cui € 132.114,81 per lavori e quindi al netto del ribasso d'asta del 7,01% ed € 7.825,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale.

SOMMA AUTORIZZATA PER I LAVORI - La somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è quella di contratto ovvero € 139.940,60.

CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori furono consegnati all'Impresa Castiglioni S.r.l. con verbale in data 28.03.2022.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE - Per l'esecuzione delle opere erano stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto n. 180 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori; il termine utile doveva quindi scadere il giorno 23.09.2022.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI - Durante l'esecuzione dei lavori avvennero le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

- sospensione in data 27.05.2022
- ripresa in data 11.07.2022.

PROROGHE CONCESSE - Durante il corso dei lavori non venne prorogato il termine di ultimazione.

ANDAMENTO DEI LAVORI E INTERFERENZA CON IL CANTIERE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA – Con mail del 22 marzo 2022 del Comune di Cislago il RUP geom. Vincenzo Borroni comunicava la possibilità di interferenze tra il cantiere in oggetto e il cantiere relativo alla “realizzazione delle tombe di famiglia” e che i lavori relativi alla realizzazione di queste ultime rivestivano carattere prioritario.

In conseguenza dei contenuti della mail sopra citata in data 27 maggio 2022 venivano sospesi i lavori e ripresi in data 11 luglio 2022.

Successivamente con mail del 28 ottobre 2022 del Comune di Cislago il RUP geom. Vincenzo Borroni comunicava, sempre in relazione al “*non imminente completamento dei lavori di realizzazione delle tombe di famiglia*” di non far eseguire la sistemazione finale del tratto di vialetto adiacente alle tombe di famiglia e di conseguenza di chiudere i lavori del cantiere in oggetto stralciando tali lavorazioni.

In merito ai lavori essi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – Con mail in data 04.11.2022 l'Impresa Castiglioni S.r.l. ha comunicato al Direttore dei lavori l'avvenuta l'ultimazione dei lavori in pari data; il Direttore dei lavori in data 16.11.2022 ha convocato l'Impresa esecutrice per il giorno 18.11.2022 presso il cantiere per eseguire gli accertamenti in contraddittorio.

A seguito del sopralluogo il Direttore dei lavori ha redatto il Verbale di visita finale e il Certificato di ultimazione dei lavori, entrambi in data 18.11.2022, accertando l'ultimazione dei lavori, ad eccezione delle lavorazioni indicate dal RUP nella mail del 28.10.2022, in data 04.11.2022 e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

VARIAZIONI APPORTATE – Le variazioni apportate sono legate alla richiesta da parte del Comune di Cislago con mail del 28.10.2022 di non eseguire la sistemazione finale del tratto di vialetto adiacente alle tombe di famiglia e quelle minori rientrano nei limiti in facoltà della Direzione dei Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO - Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati d'acconto:

- certificato n. 1 in data 27.07.22 di	€	71.504,91.=
- certificato n. 2 in data 27.10.22 di	€	56.304,86.=

STATO FINALE - Lo stato finale è stato redatto in data 06.12.2022 ed importa complessivamente nette:

€ 138.501,61.=

da cui sono dedotte:

- per certificato n. 1 in data 27.07.22 di	€	71.504,91.=
- per certificato n. 2 in data 27.10.22 di	€	56.304,86.=

Secondo il detto stato finale resta determinato il credito netto dell'Impresa Castiglioni S.r.l. in € 10.691,84.=.

RISERVE DELL'IMPRESA - L'Impresa Castiglioni S.r.l. ha firmato i registri di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA - La somma autorizzata a seguito di contratto fu:

€ 139.940,60.=

La somma spesa risulta essere: € 138.501,61.=

Pertanto la somma spesa risulta essere minore di quella di contratto anche in considerazione del fatto che un tratto del viale non è stato realizzato su espressa indicazione del RUP.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO - Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI - L'Impresa Castiglioni S.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 35014685/69 con decorrenza continuativa presso l'INAIL di COMO.

ASSICURAZIONI SOCIALI - Il Comune di Cislago richiederà la regolarità contributiva dell'Impresa prima dell'approvazione del presente Certificato.

AVVISI AI CREDITORI – Il Direttore dei lavori in data 23.12.2022, con riferimento e in merito a quanto prescritto dall'art.218 del D.P.R.207/2010, ha dichiarato che per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente certificato non sono state necessarie occupazioni permanenti e temporanee e che, per quanto è stato possibile constatare durante i sopralluoghi effettuati nel corso dell'esecuzione dei lavori, non è risultato che siano avvenuti danneggiamenti a terzi perché i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA – Il Responsabile del procedimento Geom. Vincenzo Borroni ha redatto la Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti in data 07.12.2022 dichiarando che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti.

DENUNCIA DELLE OPERE STRUTTURALI - In data 31.03.2022 il Direttore dei lavori ha trasmesso telematicamente la denuncia delle opere strutturali al Comune di Cislago a cui è stato assegnato Numero progressivo pratica CPortal 1/2022 - Numero Identificativo di sistema 43156.

RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME - In data 14.10.2022 il Direttore dei lavori ha redatto la Relazione a strutture ultimate e in pari data è stata trasmessa telematicamente al Comune di Cislago a cui è stato assegnato Numero progressivo pratica CPortal 2/2022 - Numero Identificativo di sistema 44048; in data 15.10.2022 il Comune di Cislago a mezzo PEC comunicava che la Relazione a strutture ultimate era stata Protocollata con numero 14955 del 15.10.2022 e il numero di pratica assegnato dall'ufficio era 8/2022 (C.A.).

COLLAUDO OPERE STRUTTURALI - Il collaudo statico delle opere strutturali è stato affidato dal Comune di Cislago con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 del 09.02.2022 all'ing. Consonni Paolo iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. A1391 di posizione con studio in Venegono Inferiore (VA) in via F.lli Bandiera, 15.

Il Collaudo statico, emesso in data 22.11.2022, è stato trasmesso telematicamente al Comune di Cislago a cui è stato assegnato Numero progressivo pratica CPortal 1/2022 - Numero Identificativo di sistema 45279 del 22.11.2022.

SUBAFFIDAMENTI – L'Impresa Castiglioni S.r.l. ha comunicato al Comune di Cislago i seguenti subaffidamenti:

- Ditta ZOIA FILIPPO di Cassano Magnago (VA) - subaffidamento dei NOLI A CALDO riguardanti un autocarro e escavatori in data 24.03.2022;
- Ditta LOMAZZI GABRIELE di Abbiate Guazzone (VA) – subaffidamento di fornitura e posa in opera di cavo elettrico, quadro e lampade votive;
- Ditta BMG di Samarate (VA) – subaffidamento di fornitura e posa in opera di linea vita.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO - Ditta LOMAZZI GABRIELE con sede in Via Monte San Michele n. 27 in Abbiate Guazzone (VA) – P. IVA 03104430123 ha rilasciato la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico in data 24.11.2022 completa di tutti gli allegati.

DOCUMENTAZIONE DELLA LINEA VITA INSTALLATA - L'Impresa Castiglioni S.r.l. ha consegnato la documentazione relativa alla linea vita installata sulla copertura dei nuovi colombari costituita dal Fascicolo di installazione redatto dalla Livith S.p.A. di Padova contenente le schede relative ai Dispositivi di ancoraggio, i dati con le Generalità di installazione, le schede tecniche con i Dispositivi di ancoraggio tipo "C", le schede tecniche con i Dispositivi di ancoraggio tipo "A" ed "E", l'Elaborato tecnico di copertura, la Dichiarazione di corretta installazione, il Registro interventi di manutenzione, il Registro presenze in copertura.

La Dichiarazione di corretta posa è stata redatta in data 05.12.2022 dalla Ditta BMG di Barretta Gianluca di Samarate (VA) che per l'installazione della linea vita si è attenuta alle istruzioni fornite dal Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione della Livith S.p.A., all'elaborato grafico di copertura redatto dall'ing. Carlo Bonzanni, e alla Relazione di calcolo relativa ai fissaggi alla struttura di supporto redatta dalla Livith S.p.A.

DIREZIONE DEI LAVORI - I lavori sono stati diretti dal sottoscritto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 4 gennaio 2023 sono intervenuti i Signori:

- ing. Simeone De Benedicis, Direttore dei Lavori
- sig. Massimo Castiglioni, Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice.

Con la scorta del progetto esecutivo e degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti e si constatò che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Essi sono corrispondenti a quelli previsti nel progetto, salvo le variazioni apportate a seguito della richiesta da parte del Comune di Cislago con mail del 28.10.2022 di non eseguire la sistemazione finale del tratto di vialetto adiacente alle tombe di famiglia e salvo le modifiche rientranti nelle facoltà della Direzione dei lavori.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nei registri di contabilità.

Il rappresentante del Comune di Cislago, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di Legge e senza riserva alcuna, tutte le opere oggetto del presente atto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto, salvo le variazioni apportate a seguito della richiesta da parte del Comune di Cislago con mail del 28.10.2022 di non eseguire la sistemazione finale del tratto di vialetto adiacente alle tombe di famiglia, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali
- che, per quanto possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna
- che l'importo dei lavori è minore di quello autorizzato
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile previsto
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi
- che l'Impresa ha firmato le contabilità finali senza riserve

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Castiglioni S.r.l. con sede a Mozzate (CO) in Via G. Falcone, 235 – P.IVA 00260130133, in base al contratto in data 25.03.2022 Rep. n. 7/2022 registrato a Varese in data 28.03.2022 al N° 9712 Serie 1T, sono stati eseguiti regolarmente e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€	138.501,61=
- a dedursi per certificati di pagamento	€	127.809,77=

Resta il credito liquido dell'Impresa in	€	10.691,84=
		=====

(diconsi Euro Diecimilaseicentonovantuno/84).


Si propone quindi il pagamento all'Impresa, dei suindicati crediti liquidi, a tacitazione di ogni loro diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo:

- l'approvazione del presente atto;
- la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa Castiglioni S.r.l.
- l'eventuale pubblicazione degli avvisi ai creditori e il conseguente buon fine.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 229, comma 3 del Regolamento n. 207/2010 e dell'art. 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del presente certificato (ovvero diversa indicazione stabilita nel capitolato speciale d'appalto per detta emissione). Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Cislago, 4 gennaio 2023

L'Impresa


IMPRESA CASTIGLIONI S.r.l.
Costruzioni Edilizie Civili e Industriali
Via Giovanni Falcone, 23F
22076 MOZZATE (CO)
Tel. e Fax 0331.831.696
Part. IVA e Cod. Fisc. 00260130

Il Direttore dei Lavori



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. VARESE
Dott. Ing.
SIMEONE
DE BENEDETTIS
n. 2541

Per il Comune



LAVORI DI:Costruzione di colombari fuori terra Corpo "A" Campo "L" del Cimitero di Via Don L. Vismara

APPALTATORE: IMPRESA CASTIGLIONI S.R.L. con sede a Mozzate (CO) in Via G. Falcone, 235 – P.IVA: 00260130133

CONTRATTO:Stipulato in data 25/03/2022 Rep. n. 7/2022 registrato a Varese il 28/03/2022 al n. 9712 Serie 1T.

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	142.074,21
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>7.825,79</u>
	TOTALE	€ 149.900,00
- ribasso dello 7,01 % sull'elenco prezzi (al netto della sicurezza)	€	9.959,40
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	139.940,60

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Simeone De Benedictis dello studio Fantoni Leoni e Associati, datato 04/01/2023 e repertoriato al n. 163/2023 di protocollo.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 10.691,84

Cislago, li 09/01/2023



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Vincenzo Borroni