



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 23 DEL 13/03/2023.**

**OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORE FOTOVOLTAICO A  
SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE C.R.E.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18/07/2022 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico del Municipio, redatto dalla società STAGEB s.r.l.s., e veniva assegnata al responsabile del Servizio Tecnico la somma complessiva di € 48.605,42, di cui € 30.636,17 per lavori ed € 17.969,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti, etc.
- il progetto di cui sopra è finanziato per € 3.605,42 con avanzo di amministrazione e per € 45.000,00 con il contributo di cui all'art. 1, commi 29, Legge 27/12/2019 n. 160 (anno 2022);
- con la propria determinazione n. 149 del 06/08/2022 venivano affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico del Municipio, alla ditta Energy System s.r.l. con sede a Buccinasco (MI) in Largo Brugnatelli n. 13/11 – P.IVA: 12170860154, (che ha offerto un ribasso del 25,37% sull'importo a base d'appalto di € 29.575,60, oltre € 1.060,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 23.132,84.= oltre IVA;
- con la propria determinazione n. 233 del 25/11/2022 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico del Municipio ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede un importo complessivo, al netto del ribasso di gara di € 3.334,38 oltre IVA;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/02/2023 dai Direttori dei Lavori Per. Ind. Ghinselli Alberto e Per. Ind. Bidoglio Claudio Giuseppe dello studio STAGEB srl dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 26.467,22 oltre IVA e che resta un credito di € 10.355,20 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Geom. Fabio Franchi in data 01/03/2023;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 24.06.2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

## D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/02/2023 dai Direttori dei Lavori Per. Ind. Ghinselli Alberto e Per. Ind. Bidoglio Claudio Giuseppe dello studio STAGEB srl, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 26.467,22 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Energy System s.r.l. con sede a Buccinasco (MI) in Largo Brugnatelli n. 13/11 – P.IVA: 12170860154 per l'importo di € 10.355,20 oltre IVA come per legge, così ripartita:

– Importo lavori a corpo fotovoltaico	IVA 10% € 8.667,15, in totale € 9.533,87 +
– Importo altri lavori a corpo	IVA 22% € 1.688,05, in totale € 2.059,42 =
	Sommano €11.593,29

- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 11.568,89 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO /ARTICOLO	IMPORTO
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	FPV	2023	21501/701	11.593,29

codice cofog: 1.3.4 i. 22/00501 E 22/00766

**CUP: B14J22000340001 CIG: Z8C3731B00**

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto "a corpo" nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs.

50/2016 e s.m.i. e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;

- 5) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 6) Allegati:
- copia Certificato di Regolare Esecuzione;
  - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;
- (allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 13/03/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente


Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



LAVORI DI: INSTALLAZIONE DI GENERATORE FOTOVOLTAICO A SERVIZIO PALAZZO  
MUNICIPALE  
CIG Z8C3731B00 e CUP B14J22000340001

IMPRESA: ENERGY SYSTEM – Largo Brugnattelli, 13/11, BUCCINASCO – prov. MILANO

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **febbraio** il giorno **28** in Cislago (VA) i sottoscritti Direttori dei Lavori:  
Dott. Ing. Giuseppe Balzarano, Per. Ind. Alberto Ghinselli e Per. Ind. Claudio Giuseppe Bidoglio

- Visto il **progetto esecutivo** redatto dalla **STAGEB Srls** ed approvato dalla Giunta Comunale in data 18.07.2022 con atto n. 80 che prevede un importo complessivo di **€ 30.636,17.=**
- Vista la **perizia suppletiva di variante** redatta dalla **STAGEB Srls** con parere favorevole del R.U.P. in data 22.11.2022 che prevede un importo complessivo di **€ 4.438,30.=**

### Importo dei lavori:

- lavori a corpo	€ 29.575,60.=	
- oneri e costi per la sicurezza	€ 1.060,57.=	
Importo a base d'asta	€ 30.636,17.=	
- Ribasso del 25,37% sull'importo di 29.575,60	€ 7.503,33.=	
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€ 23.132,84.=	<u>23.132,84.=</u>

### Importo dei lavori "variante suppletiva":

- lavori a corpo "variante suppletiva"	€ 4.351,27.=	
- oneri e costi per la sicurezza	€ 87,023.=	
Importo a base d'asta	€ 4.438,30.=	
- Ribasso del 25,37% sull'importo di 4.351,27	€ 1.103,92.=	
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€ 3.334,38.=	<u>3.334,38.=</u>

### Somme a disposizione:

- IVA 10% impianto fotovoltaico	€ 2.090,53.=	
- IVA 22% opere a corredo	€ 1.223,63.=	
- incentivo funzioni tecniche (art.113, c.2 D.Lgs. 50/2016 – 2%)	€ 612,72.=	
- domanda allacciamenti (IVA 22% compresa)	€ 183,00.=	
- spese tecniche per verifiche su strutture esistenti	€ 1.205,36.=	
- spese tecniche per progettazione esecutiva e D.L.	€ 7.593,40.=	
- spese tecniche relative alla modifica contrattuale, D.L. e APE post operam (compresi contr. prev. 5% e IVA 22%)	€ 3.453,30.=	
- spese tecniche per redazione APE ante operam e CRE	€ 2.347,28.=	
- spese per pubblicizzazione contributo IVA compresa	€ 244,00.=	
- altre somme a disposizione (IVA 22% compresa)	€ 3.184,89.=	
	€ 22.138,20.=	<u>€ 22.138,20.=</u>

### Totale appalto

€ 48.605,42.=



- Visto il **contratto** stipulato il giorno 7 settembre 2022, nella forma della scrittura privata (determinazione di aggiudicazione prot. N. 149 del 06/08/2021) con il quale l'Impresa **ENERGY SYSTEM SRL** – Largo Brugnatelli, 13/11 – Buccinasco (MI), assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo a corpo di euro € **30.636,17** di cui € **1.060,57** quali costi e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso del **25,37%** si riduce a € **23.132,84** oltre IVA.
- Visto il successivo **atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi** sottoscritto il giorno 18 novembre 2022, nella forma della scrittura privata (determinazione di aggiudicazione prot. N. 233 del 25/11/2022) con il quale l'Impresa **ENERGY SYSTEM SRL** – Largo Brugnatelli, 13/11 – Buccinasco (MI), assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo a corpo di euro € **3.247,35** di cui € **87,023** quali costi e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso del **25,37%** si riduce a € **3.334,38** oltre IVA.
- Visto l'art. 4 del **contratto** (cap. Tempo utile e penalità) che assegna il termine di giorni 40 naturali consecutivi per il compimento dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
- Visto il **verbale di consegna** in data 14.09.2022 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo;
- Visto il **verbale di sospensione** in data 21.10.2022 dal quale risulta che i lavori vennero sospesi il giorno medesimo;
- Visto il **verbale di ripresa** in data 14.12.2022 dal quale risulta che i lavori vennero ripresi nel giorno medesimo dopo n.54 giorni consecutivi di sospensione e con una nuova scadenza contrattuale di n.10 giorni consecutivi dal verbale di ripresa.
- Visto il **verbale di ultimazione** in data 23.12.2022 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno 22.12.2022 quindi in tempo utile rispetto alla nuova scadenza.
- Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.
- Riscontrati i documenti contabili.
- Verificato che:
  - . i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € **23.132,84** così ripartita:
 

a) opere a corpo OS16	€ 17.570,89
b) opere a corpo OG1	€ 4.501,38
c) oneri e costi per la sicurezza	€ 1.060,57
	€ <b>23.132,84</b>
- Verificato che:
  - . i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con la perizia suppletiva in variante suindicata e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € **3.334,38** così ripartita:
 

d) opere a corpo OS16	€ 3.247,35
e) oneri e costi per la sicurezza	€ 87,023
	€ <b>3.334,38</b>
  - . l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 23.02.2023 ammonta a € **26.467,22** oltre IVA ed è uguale al limite delle somme autorizzate rispetto, trattandosi di opera a corpo e sono stati eseguiti tutti i lavori previsti.
- Accertato che:
  - . i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
  - . i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
  - . è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili dato che i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale;

## CERTIFICANO

Che i lavori di **INSTALLAZIONE DI GENERATORE FOTOVOLTAICO SERVIZIO PALAZZO MUNICIPALE** assunti dall'Impresa **ENERGY SYSTEM SRL** sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in

da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di  
resta la somma di

€ 26.467,22.=

€ 16.112,90.=

€ 10.355,20.=

(diconsi € diecimilatrecentocinquantacinque/20) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

### I direttori dei lavori

(STAGEB Srls)

Dott. Ing. Giuseppe Balzarano

Per. Ind. Alberto Ghinselli

Per. Ind. Claudio Giuseppe Bidoglio





**LAVORI DI:**     **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORE FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE**

**IMPRESA:**     **Energy System s.r.l. con sede a Buccinasco (MI) in Largo Brugnattelli n. 13/11 – P.IVA: 12170860154**

**CONTRATTO:** stipulato il 07/09/2022 nella forma di scrittura privata.

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	29.575,60
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.060,57</u>
TOTALE	€	30.636,17
- ribasso dello 25,37 sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€	7.503,33
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	23.132,84
- Importo perizia suppletiva	€	<u>3.334,38</u>
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	26.467,22

### **DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.**

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dai Direttori dei Lavori Dott. Ing. Balzarano Giuseppe, Per. Ind. Ghinselli Alberto e Per. Ind. Bidoglio Claudio Giuseppe dello studio STAGEB, datato 28/02/2023 e repertoriato al n. 2874/2023 di protocollo.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 10.355,20.

Cislago, lì 01/03/2023

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Fabio Franchi

