



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 104 DEL 03/07/2023.

**OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO
BOZZENTE LOTTO 2 - APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 121 del 22/11/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto 2, redatto dal Servizio Tecnico, che prevede un importo di € 164.141,87, oltre IVA 22%, di cui € 11.261,87 per oneri per la sicurezza, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a 152.880,00, oltre IVA 22%;
- con propria determinazione n. 261 del 29/11/2021 veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e s.m.i., il quale prevede che le stazioni appaltanti affidino i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 D.lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- in data 30/11/2021 veniva pubblicato mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL (Sistema Intermediazione Telematica) sul sito internet di A.R.I.A. S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e nel sito internet del Comune di Cislago per 15 giorni consecutivi, l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra;
- con propria determinazione a contrarre n. 24 del 21/02/2022 veniva indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra, veniva approvato il verbale delle operazioni di sorteggio effettuato a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Pubblico per la manifestazione di interesse e veniva conferita delega per la procedura di gara alla S.U.A. – Provincia di Varese per la gestione giuridico-amministrativa dell'intera procedura (livello 1);
- con la determinazione dirigenziale della S.U.A. Provincia di Varese n. 356 del 17/03/2022 l'Ente ha accettato la delega della gara di cui sopra da parte del Comune di Cislago;

- con propria determinazione n. 74 del 27/04/2022 i lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto 2 venivano affidati alla ditta Italbeton S.p.A. con sede a Trento – via Doss Trento n. 45 – P.IVA 01027900222, risultata 1° classificata nella procedura di cui sopra con il ribasso del 3,10%, per un importo netto dei lavori in € 148.140,72, oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.120,00, costo COVID 19 pari a € 8.141,87 e IVA per complessivi € 159.402,59 oltre IVA 10%;
- con propria determinazione n. 144 del 05/08/2022 veniva autorizzata la Ditta Italbeton S.p.A. aggiudicataria dei “Lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto 2”, a subappaltare all’Impresa Ramella & C. s.r.l., con sede in Cislago (VA) in via Dante n. 5 – P.IVA 00182490128, l’esecuzione di parte delle opere appartenenti alla categoria OG3, per un importo stimato di € 78.000,00, IVA esclusa, di cui € 5.500,00 per oneri della sicurezza (pari al 48,93% dell’importo del contratto);

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 26/05/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 150.761,17 oltre IVA e che resta un credito di € 1.751,93 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell’art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Geom. Franchi Fabio in data 26/05/2023;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d’ufficio, avente validità sino al 18/10/2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010);

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai “Lavori di allargamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente – Lotto 2” redatto in data 26/05/2023 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 150.761,17 oltre IVA e resta un credito a favore

della ditta Italcon S.p.A. con sede a Trento – via Doss Trento n. 45 – P.IVA 01027900222 per l'importo di € 1.751,93 oltre IVA come per legge in definitiva € 1.927,12;

- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 1.927,12 previa acquisizione di cauzione o di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/F PV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMP.
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2023	28108/713	22/00274

codice cofog: 4.5.5

CUP: B14E20001720005 – CIG: 91205178B8

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto "a misura" nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
- copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;
- (allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 03/07/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



LAVORI DI: **ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE LOTTO 2**

IMPRESA: **ITALBETON S.p.A. con sede a Trento – via Doss Trento n. 45 P.IVA 01027900222,**

CONTRATTO: **Rep. n. 14 / 2022 del 08.06.2022 - Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 19029 del 09/06/2022.**

CIG: 91205178B8 - CUP: B14E20001720005

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **maggio** il giorno **ventisei** in CISLAGO (VA) il sottoscritto
Direttore dei Lavori:

Visto il **progetto esecutivo** redatto dal competente Servizio Tecnico ed approvato dalla Giunta
Comunale in data 22/11/2021 con atto n. 121, per l'importo complessivo di € 159.402,59 così ripartito:

- Importo a ragione dei lavori	€ 148.140,72
- costi COVID19	€ 8.141,87
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.120,00
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€ 159.402,59

Visto il **contratto** del 08/06/2022 sottoscritto a Cislago al n. 14/2022 di Repertorio col quale
l'impresa ITALBETON S.p.A. assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di €
164.141,87 oltre IVA di cui € 3.120,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.141,87
quali costi COVID, che al netto del ribasso del 3,1 % si riduce a €. 159.402,59 oltre IVA.

Preso atto che, con determina di affidamento dei lavori del Responsabile del Servizio Tecnico
n. 74 del 27/04/2022, il quadro economico dell'appalto è stato così ridefinito:

Quadro Economico Lotto 2

Importo dei lavori:

- lavori	€ 148.140,72	
- costi COVID19	€ 8.141,87	
- oneri della sicurezza	€ 3.120,00	
Totale lavori ed oneri sicurezza	€ 159.402,59	€ 159.402,59

Somme a disposizione:

- Imprevisti/pubbl. compr. IVA	€ 2.000,00
- spese tecniche D.L. e C.R.E. + contr. prev.li e IVA	€ 8.500,00
- accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.282,84

- acquisizione aree	€	15.000,00	
- atti	€	7.500,00	
- Accantonamento per transazioni e accordi bonari art.12 D.P.R. 207/2010	€	7.800,00	
- IVA 10% sui lavori	€	15.940,26	
- economie derivanti dal ribasso d'asta	€	5.213,21	
	Sommano	€	65.236,31
	Totale Lotto 2	€	65.236,31
		€	224.638,90

Visto l'art. 2.10 del Capitolato speciale d'Appalto che assegna il termine di giorni 180 per il compimento dei lavori;

Visto il verbale di consegna in data 20/09/2022 dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo;

Preso atto che, durante il corso dei lavori, sono stati autorizzati i subappalti alle seguenti ditte:

- Impresa Ramella & C. s.r.l. per un importo stimato di € 78.000,00, IVA esclusa, di cui € 5.500,00 per oneri della sicurezza (pari al 48,93% dell'importo del contratto) come da determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 del 05/08/2022;

Visto il verbale di ultimazione in data 03/03/2023 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno medesimo e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 159.402,59 così ripartita:

▪ lavori	€	148.140,72
▪ costi COVID19	€	8.141,87
▪ oneri della sicurezza	€	3.120,00
- che durante il corso dei lavori non sono intervenuti accorgimenti per la sicurezza così come definiti e descritti nei "costi COVID 19" e pertanto l'importo dei lavori è da intendersi di € 151.260,72, corrispondente alla somma tra l'importo e di lavori di € 148.140,72 e quelli per la sicurezza di € 3.120,00;
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 29/03/2023 ammonta a € 150.761,17 (di cui € 3.120,00 quali costi per la sicurezza) oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 499,55;
- che ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 in merito al pagamento dei subappaltatori in quanto il subappaltatore è una piccola impresa;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;

- l'impresa (codice ditta VR043095062) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di VERONA di durata continuativa
- il DURC dell'Impresa risulta regolare;

CERTIFICA

Che i lavori ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 2, assunti dall'impresa ITALBETON S.p.A. con sede a Trento, via Doss Trento n. 45 - P.IVA 01027900222 - sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in€ 150.761,17
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 149.009,24
resta la somma di.....€ 1.751,93
(diconsi € millesettecentocinquantuno/93) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.



Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni

[Handwritten signature]

Per accettazione:

L'Appaltatore

ITALBETON S.p.A.

ITALBETON S.p.A. Unipersonale

Sede Legale: Via Doss Trento n. 45 - 38100 Trento

Sede Secondaria: Via San Gerardo

37010 AFFI (VERONA)

C.F. 01589120235 - P.IVA 01027900222

[Handwritten signature]



**LAVORI DI: ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE
LOTTO 2**

**IMPRESA: ITALBETON S.p.A. con sede a Trento – via Doss Trento n. 45 P.IVA
01027900222,**

**CONTRATTO: Rep. n. 14 / 2022 del 08.06.2022 - Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero:
19029 del 09/06/2022.**

CIG: 91205178B8 - CUP: B14E20001720005

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	152.880,00
- costi COVID19	€	8.141,87
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.120,00
TOTALE	€	164.141,87
- ribasso dello 3,10 % sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€	4.739,28
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	159.402,59

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 26/05/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 1.751,93.

Cislago, li 26/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



geom. Franchi Fabio