



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 140 DEL 02/08/2023.

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO
LA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" - APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 75 del 05/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una piattaforma elevatrice presso la Scuola Primaria "G. Mazzini", redatto dal p.i. Gerardo Cannella, che prevede un importo di € 90.313,09, di cui € 8.510,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 4%;
- con propria determinazione n. 181 del 02/08/2021 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Movi System Automation S.r.l., con sede a Napoli (NA) in Via F. Solimena n. 127 – P.IVA 07341771215, che ha offerto un ribasso del 11,12%, per un importo netto dei lavori di € 72.706,38, oltre oneri per la sicurezza pari a € 8.510,23 e IVA per complessivi € 81.216,61 oltre IVA 4%;
- in data 13/10/2021 è stato sottoscritto nella forma pubblica amministrativa, il contratto relativo ai lavori di cui sopra per l'importo complessivo di € 81.216,61, oltre IVA 4%;
- con propria determinazione n. 198 del 24/10/2022 è stata concessa alla società MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l. la proroga di giorni 153 del termine per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di una piattaforma elevatrice presso la Scuola Primaria "G. Mazzini" (termine ultimazione lavori 25/03/2023);
- con propria determinazione n. 200 del 24/10/2022 è stato impegnato a favore della società MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l. ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.L. 50/2022, il maggior importo derivante dall'applicazione del "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – aggiornamento straordinario 2022" al S.A.L N. 1 a tutto il 15/10/2022, nella misura del 90%, quantificato in € 7.861,52, oltre IVA 4%, per complessivi € 8.175,98;
- con propria determinazione n. 105 del 03/07/2023 è stato impegnato a favore della società MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l. ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.L. 50/2022, il maggior importo derivante dalla differenza tra lo stato di avanzamento 1-bis e lo stato di avanzamento 2-bis, nella misura del 90%, quantificato in € 1.090,63 oltre IVA 4%, per complessivi € 1.134,26;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 20/07/2023 dal Direttore dei Lavori p.i. Gerardo Cannella, con studio a Muro Lucano (PZ) in Via G.

Marconi n. 57 – P.IVA 01372410769, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 81.216,60 oltre IVA e che resta un credito di € 7.130,22, oltre IVA 4%, a favore della medesima ditta;

Vista la dichiarazione di conferma del C.R.E. ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. consistente nel visto apposto dal Responsabile del Procedimento geom. Fabio Franchi in data 20.07.2023, sullo stesso Certificato;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 31.08.2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24.05.2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/01/2023 dal Direttore dei Lavori p.i. Gerardo Cannella, con studio a Muro Lucano (PZ) in Via G. Marconi n. 57 – P.IVA 01372410769, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori di realizzazione di una piattaforma elevatrice presso la Scuola Primaria “G. Mazzini” ammonta a € 81.216,60 oltre IVA, e resta un credito a favore della ditta Movì System Automation S.r.l., con sede a Napoli (NA) in Via F. Solimena n. 127 – P.IVA 07341771215 dell'importo di € 7.130,22 oltre IVA 4%;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 7.415,43 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO /ARTICOLO	IMPORTO
04.02.U.2	U.2.02.01.09.003	FPV	2023	24202/703	7.415,43

codice cofog: 9.1.2

I. 21/00511

CIG: 8818759E22

CUP: B13D21006970001

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto “a misura” nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 e s.m.i e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 6) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
 - (allegati n. 1)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 02/08/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di CISLAGO
Provincia di Varese

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" – CUP: B13D21006970001 CIG: 8818759E22

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cislago (VA)

R.U.P.: geom. Fabio FRANCHI

IMPRESA: MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL – Napoli, Via Solimena 127 - C.F./P.IVA 07341771215

CONTRATTO: Stipulato in data 13.10.2021 con Rep. n. 7 / 2021 per un importo dei lavori pari € 81.216,61 oltre IVA.

Premesso

Il Progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Perito Industriale Gerardo Cannella, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 75 del 05.07.2021, con importo complessivo dei lavori pari a € 90.313,09 (di cui € 8.510,23 per oneri interni ed esterni della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
Cannella Gerardo		CNNGRD76M12Z700P/01372410769	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Sydney (Australia)		(EE)	12/08/1976
nato a		provincia	il
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati		Potenza	477
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via G. Marconi n.57		85054	Muro Lucano (PZ)
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0976 723440	0976 723440	<u>gerardo.cannella@pec.epi.it</u>	
telefono	fax	posta elettronica certificata	
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l.		07341771215	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Francesco Vitiello		Pompei (NA)	16/01/1976
legale rappresentante		nato/a a	il
Via Solimena n. 127		80129	Napoli (NA)
sede legale in via		cap	comune prov.
0823424127	0823424127	<u>movisystemautomationsrl@arubapec.it</u>	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

• **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno 08.09.2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Sospensioni e ripresa dei lavori**

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2 verbali, per complessivi giorni 216, e precisamente:

- a) dal 21.12.2021 al 23.05.2022 per giorni 153;
- b) dal 09.01.2023 al 17.03.2023 per giorni 63;

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori fu concesso una proroga di **153 gg.** all'esecuzione dei lavori, per le problematiche legate all'emergenza COVID-19, che avevano impedito di eseguire le lavorazioni durante l'anno scolastico 2021/2022 per le evidenti interferenze con le attività didattiche in corso.

- **Scadenza definitiva del tempo utile**

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 216 e quindi a tutto il 31.05.2023.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 31.05.2023, e fu accertata dalla Direzione Lavori, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 21.06.2023 e quindi in tempo utile.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **06/07/2023** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

a) per lavori a misura	€ 75.236,36
(comprensivi di € 2.529,99 per oneri interni della sicurezza)	
b) per oneri esterni della sicurezza	€ 5.980,24

In uno	€ 81.216,60

- **Credito dell'Impresa**

Dalle risultanze dello stato finale, si evince il credito netto dell'impresa come di seguito determinato:

Importo netto contabilizzato allo Stato Finale	€ 81.216,60
di cui oneri della sicurezza € 8.580,23	

Importo netto contabilizzato dei lavori a misura	€ 81.216,60
a dedurre acconti precedenti	
Certificato di pagamento n. 1 in data 19/10/2022	- € 35.629,09
Certificato di pagamento n. 2 in data 14/06/2023	- € 38.457,29
Resta il credito netto a saldo di	€ 7.130,22

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 7.130,22 (diconsi euro Settemilacentotrenta/22) oltre IVA di legge.

- **Credito dell'Impresa-Bis - determinazione maggiori importi di cui all'art.26 del D.L. N.50/2022 e s.m.i.**

Dalle risultanze dello stato finale-bis, relativamente alla determinazione dei maggiori importi da riconoscere all'impresa ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e s.m.i., si evince il credito netto dell'impresa come di seguito determinato:

Importo derivante fra la differenza dello stato finale	
e lo stato finale-bis al netto della percentuale del 90%	€ 10.312,63

Importo netto contabilizzato dei lavori a misura	€ 10.312,63
a dedurre acconti precedenti	
Adeguamento prezzi C.P. n. 1 in data 24/10/2022	- € 7.861,52
Certificato di pagamento n. 2 in data 03/07/2023	- € 1.090,63
Resta il credito netto a saldo di	€ 1.360,48

Secondo il detto stato finale-bis resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 1.360,48 (diconsi euro Milletrecentosessanta/48) oltre IVA di legge.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di progetto e contrattuali relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto per. ind. Gerardo CANNELLA il giorno 21 Giugno 2023, all'atto della visita di controllo sul completamento ed ultimazione dei lavori, si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Legale Rappresentante della Ditta MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l., sig. Francesco VITIELLO, e con esso ha proceduto alla visita puntuale delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, con rilievi e misurazioni puntuali delle singole lavorazioni eseguite ed in particolare:

- Prove di funzionalità e di corretta installazione dei componenti oggetto del presente intervento.

Successivamente ha acquisito, dall'impresa appaltatrice MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l. la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità CE n. co 7019 del 07/06/2023 rilasciata dalla SICEM LIFT S.r.l. in qualità di installatore/forniture dell'impianto piattaforma elevatrice;
- Dichiarazione di conformità Impianto Piattaforma Elevatrice ai sensi del D.M. 37/08 del 31.05.2023 con relativi allegati (schede tecniche dei materiali, certificazioni e dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della SICEM LIFT S.r.l. in qualità di installatore/forniture dell'impianto piattaforma elevatrice;
- Verbale di Verifica Impianto Numero Fabbrica PE-23 107 – CO 7019 rilasciato dall'ente certificatore TUV Italia in data 07/06/2023;
- Relazione e calcoli strutturali incastellatura della piattaforma elevatrice, redatta dal Ing. Nicola Gabardi iscritto All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 1525 per conto della MOVER S.r.l.;
- Libretti di uso e manutenzione della incastellatura della Piattaforma Elevatrice rilasciato dalla ditta MOVER S.r.l.;
- Dichiarazione di conformità Impianti Elettrici e Speciali ai sensi del D.M. 37/08 del 31.05.2023 con relativi allegati (relazione con tipologia dei materiali, schede tecniche dei materiali, dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l.;
- Modello Dichiarazione DICH. POSA IN OPERA – VV.F. del 30.05.2023 relativamente alle pareti REI 120 delle nuove zone filtro, le nuove porte REI 120 ed i maniglioni antipánico delle porte di uscita esterne – Corridoi Lato Sinistro Piano Terra e Piano Primo Ala Vecchia, con allegate certificazioni e rapporti di prova delle ditte produttrici del materiale, rilasciata dalla Impresa MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l.
- Prove di laboratorio, rilasciate da TECNOLAB S.r.l. di Napoli, sui provini di calcestruzzo e ferro utilizzati per la realizzazione della platea di fondazione piattaforma elevatrice;
- Certificazioni di origine dei profilati in acciaio, con cui è stata realizzata la struttura di sbarco della piattaforma elevatrice;

Dall'esame delle opere realizzate, dalla documentazione relativa alle varie dichiarazioni di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/08 e marcatura CE, alla Dichiarazione di corretta posa in opera e Dichiarazione di conformità dei prodotti nel settore della reazione al fuoco, alle certificazioni dei materiali utilizzati per realizzare la platea di fondazione in cls armato e la struttura in acciaio di sbarco per la piattaforma elevatrice, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori per. ind. Gerardo CANNELLA

Visto l'art.237 del D.P.R. 207/2010 ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l. di NAPOLI a quelli previsti dal progetto approvato, salvo le lievi modifiche apportate in fase di esecuzione e pienamente rientranti nella

- discrezionalità della Direzione dei Lavori;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- L'Impresa Appaltatrice risulta aver assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INPS di Nocera Inferiore n. 7214406086, INAIL di Napoli codice ditta 19232840 P.A.T. n. 021749043.
- che l'Impresa non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 81.216,60 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, oltre IVA di legge.

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l. di NAPOLI** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 81.216,60

Dalle risultanze dello stato finale, si evince il credito netto dell'impresa come di seguito determinato:

Importo netto contabilizzato allo Stato Finale di cui oneri della sicurezza € 8.580,23	€ 81.216,60
Importo netto contabilizzato dei lavori a misura a dedurre acconti precedenti	€ 81.216,60
Certificato di pagamento n. 1 in data 19/10/2022	- € 35.629,09
Certificato di pagamento n. 2 in data 14/06/2023	- € 38.457,29
Resta il credito netto a saldo di	€ 7.130,22

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 7.130,22 (diconsi euro Settemilacentotrenta/22) oltre IVA di legge.

- Credito dell'Impresa-Bis - determinazione maggiori importi di cui all'art.26 del D.L. N.50/2022 e s.m.i.**

Dalle risultanze dello stato finale-bis, relativamente alla determinazione dei maggiori importi da riconoscere all'impresa ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e s.m.i., si evince il credito netto dell'Impresa come di seguito determinato:

Importo derivante fra la differenza dello stato finale e lo stato finale-bis al netto della percentuale del 90%	€ 10.312,63
Importo netto contabilizzato dei lavori a misura a dedurre acconti precedenti	€ 10.312,63
Adeguamento prezzi C.P. n. 1 in data 24/10/2022	- € 7.861,52
Certificato di pagamento n. 2 in data 03/07/2023	- € 1.090,63
Resta il credito netto a saldo di	€ 1.360,48

Secondo il detto stato finale-bis resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 1.360,48 (diconsi euro Milletrecentosessanta/48) oltre IVA di legge.


- Resta, pertanto, il credito netto dell'Impresa, relativamente allo stato finale pari ad € **7.130,22** (diconsi euro **Settemilacentotrenta/22**) oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.
- Resta, altresì ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e s.m.i., il credito netto dell'Impresa relativamente allo stato finale-bis straordinario pari ad € **1.360,48** (diconsi euro **Milletrecentosessanta/48**) oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione, e le disponibilità dell'importo nel Quadro Economico di Progetto.
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento delle rate di saldo su indicate.

Cislago, 20/07/2023

L'Impresa
MOVI SYSTEM AUTOMATION S.r.l.

Movi System Automation S.r.l.
Via S. Anna 127
80129 Napoli

Il Direttore dei Lavori
(per. ind. Gerardo CANNELLA)



VISTO
del Responsabile del Procedimento
(geom. Fabio FRANCHI)



