



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
N. 142 DEL 03/08/2023.**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE GRIGLIA E POZZO PERDENTE PARCHEGGIO  
CIMITERO VIA DON L. VISMARA - APPROVAZIONE C.R.E.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con determinazione n. 274 del 22/12/2022, ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e s.m.i., venivano affidati i lavori relativi alla realizzazione di un canale in calcestruzzo con soprastante griglia in ghisa per la raccolta delle acque meteoriche del parcheggio del Cimitero di via don L. Vismara, collegato ad un manufatto desabbiatore/desoleatore e ad un nuovo pozzo perdente, alla ditta Martarello Gianfranco & C. s.n.c. con sede a Menzago di Sumirago (VA) in Via A. Colombo n. 48 — P.IVA 01813420120, che ha offerto un ribasso del 7,87% sull'importo a corpo posto a base di gara per complessivi € 18.567,92, oltre a € 184,96 per oneri per la sicurezza e IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 15/07/2023 dal Direttore dei Lavori Dott.ssa Marina Lastraioli del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 18.752,88 oltre IVA e che resta un credito di € 3.750,58 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Lastraioli in data 01/08/2023;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 31/10/2023;

Considerato che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010);

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24.05.2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/07/2023 dal Direttore dei Lavori Dott.ssa Marina Lastraioli del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 18.752,88 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Martarello Gianfranco & C. s.n.c. con sede a Menzago di Sumirago (VA) in Via A. Colombo n. 48 — P.IVA 01813420120 per l'importo di € 3.750,58 oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 4.575,70, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTO	IMPEGNO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2023	28101/715	€ 22.878,51	22/00872

codice cofog: 4.5.5

### **CIG: Z883932486**

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto “a corpo” nella forma dello scambio di lettere secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
  - copia Certificato di Regolare Esecuzione;
  - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 03/08/2023.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Comune di Cislago  
Provincia di Varese



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI DI:** REALIZZAZIONE GRIGLIA E POZZO PERDENTE PARCHEGGIO CIMITERO VIA DON L. VISMARA

CIG: Z883932486

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago, P.zza E. Toti n. 1, Cislago (VA)

**R.U.P.** dott.ssa Marina Lastraioli

**IMPRESA:** Martarello Gianfranco & C. s.n.c. con sede a Menzago di Sumirago (VA) in Via A. Colombo n. 48 — P.IVA 01813420120)

**CONTRATTO:** mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con lettera del 16/01/2023 prot.n. 709 e nota per accettazione dell'appaltatore con pec del 17/02/2023 prot.n 1736.

**Premesso che:**

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 274 del 22/12/2022 sono stati approvati gli elaborati allegati alla presente redatti dal competente Servizio Tecnico comunale relativi alla realizzazione di un canale in calcestruzzo con soprastante griglia in ghisa per la raccolta delle acque meteoriche del parcheggio del Cimitero di via don L. Vismara, collegato ad un manufatto desabbiatore/desoleatore e ad un nuovo pozzo perdente, con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori :

**- Importo dei lavori :**

- lavori a corpo	€ 20.154,04
- oneri per la sicurezza IVA22%	€ 184,96
Importo	€ 20.339,00

**Somme a disposizione:**

- IVA 22%	€ 4.474,58
- imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 1.186,42
	€ 5.661,00
<b>Totale appalto</b>	<b>€ 26.000,00</b>

- con la suddetta determinazione i lavori sopra indicati sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e s.m.i., alla ditta Martarello Gianfranco & C. s.n.c. con sede a Menzago di Sumirago (VA) in Via A. Colombo n. 48 — P.IVA 01813420120, che ha offerto un ribasso del 7,87% sull'importo a corpo posto a base di € 20.339,00 compresi oneri per la sicurezza di € 184,96, per un importo netto di € 18.752,88, oltre IVA 22%, ed è stato rideterminato il quadro economico come di seguito indicato:

**Importo dei lavori :**

- lavori a corpo	€ 18.567,92
- oneri per la sicurezza IVA22%	€ 184,96
Importo	€ 18.752,88

**Somme a disposizione:**

- IVA 22%	€ 4.125,63
-----------	------------

- imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 3.121,49
	€ 7.247,12
<b>Totale appalto</b>	<b>€ 26.000,00</b>

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno 06/02/2023.
- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni trenta naturali e consecutivi decorrenti dall'inizio degli stessi.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 07/03/2023.
- Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori non subirono sospensioni.
- Ultimazione dei lavori:**  
L'impresa affidataria comunicava di aver ultimato i lavori in data 07/03/2023 e pertanto in tempo utile.

### CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 13/07/2023 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 18.752,88</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</b>	
Certificato N. 1 del 05/06/2023	€ 15.002,30
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 15.002,30
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>0</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>€ 3.750,58</b>

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, la sottoscritta dr. Marina Lastraoli il giorno **10/03/2023** si è recata nel sito dei lavori.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori dr. Marina Lastraoli

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO CHE

- i lavori eseguiti dall'Impresa Martarello Gianfranco & C. s.n.c. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

*Martarello Gianfranco & c. s.n.c.*  
Via A. Colombo, 48 - 21040 Serramirago (VA)  
Tel. 0331 909666 - info@martarello.net  
P.Iva 01813420120



- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi; ed i lavori si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 32.764,44 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

### CERTIFICA


- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Martarello Gianfranco & C. s.n.c.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 18.752,88 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
  - in € 15.002,30
 resta il credito di Euro **3.750,58** (diconsi euro **tremilasettecentocinquanta/58**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Cislago, 15/07/2023



Per accettazione:

L'Appaltatore  
**Martarello Gianfranco & C. s.n.c.**

  
**Martarello Gianfranco & C. s.n.c.**  
 Via A. Colombo, 40 - 21040 Sumirago (VA)  
 Tel. 0331 909566 - [info@martarello.net](mailto:info@martarello.net)  
 P.Iva 01813420120



**LAVORI DI:** REALIZZAZIONE GRIGLIA E POZZO PERDENTE PARCHEGGIO  
CIMITERO VIA DON L. VISMARA  
CIG: Z883932486

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago, P.zza E. Toti n. 1, Cislago (VA)

**R.U.P.** Dott.ssa Marina Lastraioli

**IMPRESA:** Martarello Gianfranco & C. s.n.c. con sede a Menzago di Sumirago (VA) in Via A. Colombo n. 48 — P.IVA 01813420120

**CONTRATTO:** mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con lettera del 16/01/2023 prot.n. 709 e nota per accettazione dell'appaltatore con pec del 07/02/2023 prot. n. 1736.

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	20.154,04
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	184,96
	TOTALE	€ 20.339,00
- ribasso dello 7,87 % sull'importo dei lavori (al netto della sicurezza)	€	1.586,12
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	18.752,88

#### DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Dott.ssa Marina Lastraioli, datato 15/07/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 3.750,58.

Cislago, li 01/08/2023



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marina Lastraioli