



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 158 DEL 01/09/2023.**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA  
VIRGILIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 23.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Virgilio, che prevede un importo complessivo di € 22.000,00, di cui € 16.940,05 per lavori soggetti a ribasso, € 990,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.069,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 12 del 09.02.2023 i suddetti lavori venivano affidati alla ditta Impresa Ramella & C. s.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA: 00182490128, che ha offerto un ribasso del 3,2% sull'importo posto a base di gara di € 16.940,05, oltre € 990,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 17.388,54 oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 17.07.2023 dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a 17.388,52 oltre IVA e resta un credito a favore della medesima ditta di € 86,94 oltre IVA;

Vista la dichiarazione di conferma del C.R.E. ai sensi dell'art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. consistente nel visto apposto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Lastraioli in data 17.07.2023, sullo stesso Certificato;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24.05.2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14.07.2023 dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 17.388,52 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Impresa Ramella & C. s.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA: 00182490128, di € 86,94 oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta ditta dell'importo di € 106,07 IVA 22% compresa utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPEGNO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	FPV	2023	28102/707	I. 23/00091

codice cofog: 4.5.5

**CUP: B17H22003980004      CIG: ZA73924A64**

- 4) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 5) Allegati:
  - copia Certificato di Regolare Esecuzione con visto apposto dal Responsabile del Procedimento;(allegati n. 1)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 01/09/2023.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Comune di Cislago**  
**Provincia di Varese**



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 50 comma 7 D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.)

**LAVORI DI:** REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA VIRGILIO.  
CIG: ZA73924A64 CUP: B17H22003980004

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago, P.zza E. Toti n. 1, Cislago (VA), 02 9667101

**R.U.P.:** dott.ssa Marina Lastraioli

**IMPRESA:** Ramella & C. s.r.l., via Dante, 5 – Cislago (VA)

**CONTRATTO:** lettera che tiene luogo del contratto Prot. 003338 del 09/03/2022

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo dei lavori da appaltare pari ad € 17.930,62 di cui € 990,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e per un importo complessivo di € 22.000,00, risultante dal quadro economico sotto riportato:

Descrizione	importo
<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) – a misura	16.940,05
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo	990,57
Sommano	17.930,62
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
IVA 22%	3.944,74
Imprevisti e arrotondamenti	124,64
Sommano	4.069,38
<b>TOTALE</b>	<b>22.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 09/02/2023 i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Impresa Ramella & C. s.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5 – P.IVA: 00182490128 (che ha offerto un ribasso del 3,2% sull'importo a base d'appalto di € 16.940,05, oltre € 990,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 17.388,54 oltre IVA 22%, ed è stato rideterminato il quadro economico come di seguito indicato:

Descrizione	importo
<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) – a misura	16.397,97
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo	990,57
Sommano	17.388,54
<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
IVA 22%	3.825,48
Imprevisti e arrotondamenti	785,98



Descrizione	importo
Sommano	4.611,46
<b>TOTALE</b>	<b>22.000,00</b>

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **11/04/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **30** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **11/05/2023**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori non subirono sospensioni.
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 19/04/2023 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

### CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **14/07/2023** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 17.388,52</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 23.06.2023	€ 17.301,58
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 17.301,58
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 0</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>€ 86,94</b>

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Fabio Franchi il giorno **13/07/2023** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Fabio Franchi

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Ramella & C. s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 17.388,52 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'**Impresa Ramella & C. s.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 17.388,54 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
  - in € 17.301,58
 resta il credito di Euro **86,94** (diconsi euro **ottantasei/94**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo su indicata.

Cislago, 14/07/2023



Il Direttore dei Lavori

*Fabio Franchi*  
(geom. Fabio Franchi)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

*Marina Lastraioli*  
(dott.ssa Marina Lastraioli)

