



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 174 DEL 20/09/2023.**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO
FABBRICATO EX IAL - APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 14.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica dell'impianto termico del fabbricato denominato “ex IAL” sito in Via C. Battisti n. 825, redatto dal p.i. Gerardo Cannella, che prevede un importo per lavori di € 81.506,93, di cui € 4.785,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 299 del 29/12/2021 i lavori di cui sopra venivano affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, alla ditta Ecotherm s.r.l., con sede a Rescaldina (MI) in Viale Kennedy n. 79 – P.IVA: 11099460153 (che ha offerto un ribasso del 18% sull'importo a base d'appalto di € 76.721,74, oltre € 4.785,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di € 67.697,02, oltre IVA 22%;

Visto il contratto relativo ai lavori di cui sopra sottoscritto in data 28/02/2022 nella forma della scrittura privata, per l'importo complessivo di € 67.697,02, oltre IVA 22%;

Preso atto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 151 del 22/08/2023 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 dei lavori di riqualificazione energetica dell'impianto termico del fabbricato denominato “ex IAL” sito in Via C. Battisti n. 825, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta di € 7.891,54 oltre IVA;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 232 del 25/11/2023 si impegnava a favore della società Ecotherm s.r.l., con sede a Rescaldina (MI) in Viale Kennedy n. 79 – P.IVA: 11099460153, il maggior importo derivante dall'applicazione del “Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – aggiornamento straordinario 2022” al S.A.L N. 1 a tutto il 19/10/2022, relativo ai lavori di riqualificazione energetica dell'impianto termico del fabbricato denominato

“ex IAL” sito in Via C. Battisti n. 825, quantificato in € 1.837,45, oltre IVA 22%, per complessivi € 2.241,69, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022

Visto lo Stato Finale, trasmesso dal Direttore dei Lavori p.i. Gerardo Cannella in data 12/09/2023 con nota prot.n. 12510 elaborato sulla base dei prezzi contrattuali dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti a tutto il 08/09/2023, al netto del ribasso di gara, ammonta a € 75.588,52, oltre IVA 22%;

Visto lo Stato Finale-bis, trasmesso dal Direttore dei Lavori p.i. Gerardo Cannella in data 12/09/2023 con nota prot.n. 12510 elaborato sulla base dei prezzi contenuti nel Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – aggiornamento straordinario 2022, dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti a tutto il 08/09/2023, al netto del ribasso di gara, ammonta a € 77.659,63, oltre IVA 22%;

Dato atto che il maggior importo derivante dall’applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – aggiornamento straordinario 2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, risulta pari ad € 2.071,11, oltre IVA 22%, e deve essere riconosciuto alla ditta Ecotherm s.r.l. nella misura del 90%, per l’importo di € 1.864,00, oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 11/09/2023 dal Direttore dei Lavori per.ind. Gerardo Cannella dal quale risulta che:

- l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 75.588,52 e che resta un credito a favore della medesima ditta di € 13.354,26;
- il maggior importo derivante dall’applicazione del “Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – aggiornamento straordinario 2022” allo Stato Finale ammonta a € 1.864,00, oltre IVA, e resta un credito a favore della medesima ditta di € 26,55, oltre IVA;

Dato atto, altresì, che l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nel ribasso di gara disponibile nel quadro economico dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022 sopra citato;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore della ditta Ecotherm s.r.l. l’importo di € 26,55, oltre IVA 22%, per complessivi € 32,39, come previsto dall’art. 26, comma 1, sopra richiamato;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 12/09/2023 dal Direttore dei Lavori p.i. Gerardo Cannella dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 75.588,52 oltre a maggiori importi per € 1.864,00 oltre IVA e che resta un credito di € 13.354,30 e di € 26,55 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la dichiarazione di conferma del C.R.E. ai sensi dell’art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. consistente nel visto apposto dal Responsabile del Procedimento geom. Fabio Franchi in data 14.09.2023, sullo stesso Certificato;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d’ufficio, avente validità sino al 24/10/2023;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/09/2023 dal Direttore dei Lavori per.ind. Gerardo Cannella, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 77.452,52 oltre IVA e resta un credito a favore della ditta Ecotherm s.r.l., con sede a Rescaldina (MI) in Viale Kennedy n. 79 – P.IVA: 11099460153, per l'importo di € 13.380,81 oltre IVA come per legge;
- 3) Di integrare l'impegno di spesa assunto con la ditta Ecotherm s.r.l., con sede a Rescaldina (MI), per la somma di € 26,55 oltre IVA, per complessivi € 32,39 imputata in bilancio come di seguito indicato e rideterminato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTO
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	FPV	2023	21501/704	32,39

codice cofog: 1.3.4 I. 23/00682

CIG: 90329935A2 CUP: B19J21024250006

- 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 16.324,59 previa acquisizione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del C.R.E. e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO	IMPORTO
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	FPV	2023	21501/705	2.241,69
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	FPV	2023	21501/704	4.422,87
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	FPV	2023	21501/704	9.627,68

01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	FPV	2023	21501/704	32,39
codice cofog: 1.3.4	I. 21/00863-00864 23/00586 23/00682				

CIG: 90329935A2 CUP: B19J21024250006

- 5) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto “a misura” nella forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e pertanto si può svincolare la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori;
- 6) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 7) Allegati:
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione con visto apposto dal Responsabile del Procedimento;
 - (allegati n. 1)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 20/09/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di CISLAGO
Provincia di Varese

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Lavori di riqualificazione energetica impianto termico fabbricato EX-IAL.
CUP: 90329935A2 – CIG: B19J21024250006

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cislago (VA)

R.U.P.: geom. Fabio FRANCHI

IMPRESA: ECOTHERM S.r.l. di Rescaldina (MI), Viale Kennedy n.79 - C.F./P.IVA 11099460153

CONTRATTO: Stipulato in data 28 Febbraio 2022 per un importo dei lavori pari € 67.697,02 oltre IVA.

Premesso

Il Progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Perito Industriale Gerardo Cannella, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 14.12.2021, con importo complessivo dei lavori pari a € 81.506,93 (di cui € 4.785,19 per oneri interni ed esterni della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Cannella Gerardo	CNNGRD76M12Z700P/01372410769		
cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA		
Sydney (Australia)	(EE)	12/08/1976	il
nato a	provincia		
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	Potenza	477	ai numero
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di		
Via G. Marconi n.57	85054	Muro Lucano	(PZ)
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
0976 723440	0976 723440	gerardo.cannella@pec.eppi.it	posta elettronica certificata
telefono	fax		

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

ECOTHERM S.r.l.	11099460153		
denominazione/ragione sociale	codice fiscale/Partita IVA		
Landonio Enrico	Marnate (VA)	28/03/1955	il
legale rappresentante	nato/a a		
Viale Kennedy n.79	20027	Rescaldina	(MI)
sede legale in via	cap	comune	prov.
0331 577811	0331 577811	ecothermsrl.it@pec.netorange.it	posta elettronica certificata
telefono	fax		

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

• **Importo Contrattuale**

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 18,00% sulla somma di € 76.721,74, l'importo contrattuale risultato pari ad € 67.697,06 (di cui € 62.911,83 per lavori e € 4.785,19 quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, per un importo complessivo contrattuale pari a € 82.590,36 IVA compresa.

- **Atti di sottomissione e perizia di variente**

Il primo atto in data 31 luglio 2023, dell'importo di € 7.891,54 approvato con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 151 in data 22.08.2023, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 11 nuovi prezzi ed approvata in toto la perizia di Variante n.1;

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno 21.06.2022 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori**

Il capitolato speciale d'appalto, all'art. 2.10, fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 107 (Centosette) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 06.10.2022.

- **Sospensioni e ripresa dei lavori**

I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2 verbali, per complessivi giorni 216, e precisamente:

- dal 06.08.2022 al 22.08.2022 per giorni 16;
- dal 17.10.2022 al 25.08.2023 per giorni 312;

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori fu concesso una proroga di **15 gg.** all'esecuzione dei lavori, con l'atto di sottomissione, per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive previste con la perizia di variante n.1

- **Scadenza definitiva del tempo utile**

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 328 e quindi a tutto il 14.09.2023.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 07.09.2023, e fu accertata dalla Direzione Lavori, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data e quindi in tempo utile.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **08/09/2023** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

a) per lavori a misura	€ 73.176,17
(comprensivi di € 2.659,66 per oneri interni della sicurezza)	
b) per oneri esterni della sicurezza	€ 2.412,35
	<hr/>
	In uno € 75.588,52

- **Credito dell'Impresa**

Dalle risultanze dello stato finale, si evince il credito netto dell'impresa come di seguito determinato:

Importo netto contabilizzato allo Stato Finale di cui oneri della sicurezza € 5.702,01	€ 75.588,52
	<hr/>
Importo netto contabilizzato dei lavori a misura a dedurre acconti precedenti	€ 75.588,52
Certificato di pagamento n. 1 in data 14/11/2022 Resta il credito netto a saldo di	- € 62.234,26 € 13.354,26

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 13.354,26 (diconsi euro Tredicimilarecentocinquantatredici/26) oltre IVA di legge.

- **Credito dell'Impresa-Bis - determinazione maggiori importi di cui all'art.26 del D.L.**

N.50/2022 e s.m.i.

Dalle risultanze dello stato finale-bis, relativamente alla determinazione dei maggiori importi da riconoscere all'Impresa ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e s.m.i., si evince il credito netto dell'Impresa come di seguito determinato:

Importo derivante fra la differenza dello stato finale e lo stato finale-bis al netto della percentuale del 90%	€ 1.864,00
Importo netto contabilizzato dei lavori a misura	€ 1.864,00
a dedurre acconti precedenti	
Adeguamento prezzi C.P. n. 1 approvato con	
Determina Servizio Tecnico n.232 del 25/11/2022	- € 1.837,45
Resta il credito netto a saldo di	€ 26,55

Secondo il detto stato finale-bis resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 26,55 (diconsi euro Venti/55) oltre IVA di legge, facendo presente che per un mero errore di calcolo è stata liquidata con il certificato di pagamento del SAL 1-BIS Straordinario una somma maggiore di quanto effettivamente dovuto.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di progetto e contrattuali relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto per. ind. Gerardo CANNELLA il giorno 07 Settembre 2023, all'atto della visita di controllo sul completamento ed ultimazione dei lavori, si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Legale Rappresentante della Ditta ECOTHERM S.r.l., sig. Enrico LANDONIO, e con esso ha proceduto alla visita puntuale delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, con rilievi e misurazioni puntuali delle singole lavorazioni eseguite ed in particolare:

- Prove di funzionalità e di corretta installazione dei componenti oggetto del presente intervento.

Successivamente ha acquisito, dall'Impresa appaltatrice ECOTHERM S.r.l. la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità Impianto Riscaldamento EX-IAL ai sensi del D.M. 37/08 del 04.03.2023 con relativi allegati (relazione con tipologia dei materiali, schede tecniche dei materiali, dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della ECOTHERM S.r.l.;
- Dichiarazione di conformità Impianto Riscaldamento PALESTRA EX-IAL ai sensi del D.M. 37/08 del 04.03.2023 con relativi allegati (relazione con tipologia dei materiali, schede tecniche dei materiali, dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della ECOTHERM S.r.l.;
- Dichiarazione di conformità Impianto Rete GAS EX-IAL ai sensi del D.M. 37/08 del 17.11.2022 con relativi allegati (relazione con tipologia dei materiali, schede tecniche dei materiali, dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della ECOTHERM S.r.l.;
- Dichiarazione di conformità Impianto Rete GAS PALESTRA EX-IAL ai sensi del D.M. 37/08 del 20.10.2022 con relativi allegati (relazione con tipologia dei materiali, schede tecniche dei materiali, dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della ECOTHERM S.r.l.;
- Dichiarazione di conformità Impianto Elettrico ai sensi del D.M. 37/08 del 12.10.2022 con relativi allegati (relazione con tipologia dei materiali, schede tecniche dei materiali, dichiarazione di conformità CE dei materiali utilizzati, ecc....) della 3 A SERVICE SRLS;
- Pratica INAIL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Approvazione progetto (DM 01-12-75) edificio EX-IAL
- Pratica INAIL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Approvazione progetto (DM 01-12-75) edificio PALESTRA EX-IAL
- Modello Dichiaraione DICH. POSA IN OPERA - VV.F. del 23.08.2023 relativamente al controsoffitto REI 120 del locale CENTRALE TERMICA UNICA EX-IAL, le nuove porte REI 120 con i relativi maniglioni antipanico, con allegate certificazioni e rapporti di prova delle ditte produttrici del materiale, rilasciata della Impresa EDIL C.R.I.M. di Bertino Luciano.

Dall'esame delle opere realizzate, dalla documentazione relativa alle varie dichiarazioni di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/08 e marcatura CE, alla Dichiaraione di corretta posa in opera e Dichiaraione di conformità dei prodotti nel settore della reazione al fuoco si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori per. ind. Gerardo CANNELLA

Visto l'art.237 del D.P.R. 207/2010 ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa ECOTHERM S.r.l. di Rescaldina (MI) sono conformi a quelli previsti dal progetto approvato e successiva perizia di variante n.1, salvo le lievi modifiche apportate in fase di esecuzione e pienamente rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- L'Impresa Appaltatrice risulta aver assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INPS di Milano n. 4942981887, INAIL di Milano codice ditta 006534444.
- che l'Impresa non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 75.588,52 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, oltre IVA di legge.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **ECOTHERM S.r.l. di Rescaldina (MI)** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari a Euro 75.588,52 così ripartito:

a) per lavori a misura	€ 73.176,17
(comprensivi di € 2.659,66 per oneri interni della sicurezza)	
b) per oneri esterni della sicurezza	€ 2.412,35

	In uno € 75.588,52

- **Credito dell'Impresa**

Dalle risultanze dello stato finale, si evince il credito netto dell'impresa come di seguito determinato:

Importo netto contabilizzato allo Stato Finale	€ 75.588,52
di cui oneri della sicurezza € 5.702,01	

Importo netto contabilizzato dei lavori a misura	€ 75.588,52
a dedurre acconti precedenti	
Certificato di pagamento n. 1 in data 14/11/2022	- € 62.234,26
Resta il credito netto a saldo di	€ 13.354,26

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 13.354,26 (diconsi euro Tredicimilatrecentocinquantatutto/26) oltre IVA di legge.

- **Credito dell'Impresa-Bis - determinazione maggiori importi di cui all'art.26 del D.L. N.50/2022 e s.m.i.**

Dalle risultanze dello stato finale-bis, relativamente alla determinazione dei maggiori importi da riconoscere all'impresa ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e s.m.i., si evince il credito netto dell'impresa come di seguito determinato:

Importo derivante fra la differenza dello stati finale	
e lo stato finale-bis al netto della percentuale del 90%	€ 1.864,00

Importo netto contabilizzato dei lavori a misura	€ 1.864,00

a dedurre acconti precedenti
Adeguamento prezzi C.P. n. 1 approvato con
Determina Servizio Tecnico n.232 del 25/11/2022 - **€ 1.837,45**
Resta il credito netto a saldo di **€ 26,55**

Secondo il detto stato finale-bis resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 26,55 (diconsi euro Ventisei/55) oltre IVA di legge, facendo presente che per un mero errore di calcolo è stata liquidata con il certificato di pagamento del SAL 1-BIS Straordinario una somma maggiore di quanto effettivamente dovuto.

- Resta, pertanto, il credito netto dell'Impresa, relativamente allo stato finale pari ad **€ 13.354,26** (diconsi euro **Tredicimilarecentocinquantiquattro/26**) oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.
 - Resta, altresì ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e s.m.i., il credito netto dell'Impresa relativamente allo stato finale-bis straordinario pari ad **€ 26,55** (diconsi euro **Ventisei/55**) oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione, e le disponibilità dell'importo nel Quadro Economico di Progetto.
 - che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento delle rate di saldo su indicate.

Cislago, 11/09/2023

L'Impresa
ECOTHERM S.r.l.

 EDWARD G. SCHENCK

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text 'COLLEGIO DI DIRETTORE INDUSTRIALE E PERITI INDUSTRIALI' at the top and 'CANNELLA - GERARDO' at the bottom. The inner circle contains the text 'ISRAELE' at the bottom and 'GERARDO CANNELLA' at the top.

VISTO
del Responsabile del Procedimento
(geom. *Fabio FRANCHI*)