



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 275 DEL 28/12/2023.

**OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO
ATMOSFERICO DEL 24/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA CON LA
FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - APPROVAZIONE C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nella serata del giorno 24/07/2023 si è verificato un evento meteorologico a carattere temporalesco con grandinate, pioggia e forte vento, con conseguenti danni a proprietà pubbliche e private;
- l'evento di cui sopra ha determinato, tra l'altro, lo schianto di alberi su strade, in parcheggi e parchi comunali, su linee della pubblica illuminazione, l'allagamento di molte sedi stradali e del sottopasso stradale sito in via Cav. Vittorio Veneto;
- data la situazione suddetta, riscontrata la somma urgenza, il responsabile del Servizio Tecnico ha redatto un verbale in data 25/07/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 da cui si desume che, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, è stata attivata la procedura di affidamento dei lavori di rimozione degli alberi schiantati e abbattimento di quelli pericolanti;
- è stato di conseguenza emanato dal responsabile del Servizio Tecnico ordine di servizio del 25/07/2023 alla Floricoltura Bianchini Mario, con sede in Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 - P.IVA 00018340968, la potatura dei rami spezzati, per la rimozione degli alberi schiantati e la rimozione del materiale di risulta con conferimento agli impianti autorizzati. I lavori sono stati stimati con un computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia - anno 2023, al netto del ribasso del 16,58% definito consensualmente con l'affidatario ai sensi dell'art. 140, comma 3, D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo dei lavori ammonta a netti euro 4.959,04, oltre IVA 22%;
- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 09/08/2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023-2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08/09/2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;

- la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
- la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- con atto n. 106 del 09/08/2023 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
- con atto n. 39 del 08/09/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con propria determinazione n. 162 del 13/09/2023, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la somma di € 4.959,04, oltre IVA 22%, a favore della Floricoltura Bianchini Mario, con sede in Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 - P.IVA 00018340968;

Visto lo Stato Finale dei lavori, nei termini in cui è stato redatto in data 29/08/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 4.935,67, oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 12/12/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 4.935,67, oltre IVA 22%, e che resta un credito di € 4.935,67, oltre IVA, a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatta ai sensi dell'art. 28, comma 3, dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Lastraioli in data 19/12/2023;

Ritenuto di approvare lo Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 24/02/2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/12/2023 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla Floricoltura Bianchini Mario, con sede in Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 - P.IVA 00018340968, ammonta a € 4.935,67, oltre IVA 22%, e resta un credito a favore della stessa ditta per l'importo di € 4.935,67 oltre IVA come per legge;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 6.021,52 utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	COMP	2023	21501/717
codice cofog: 01.3.4	I. 23/00591			
09.02.U.2	U.2.02.01.09.014	COMP	2023	29611/717
codice cofog: 05.4.1	I. 23/00592			

CIG: Z2E3C0FB07 CUP: B12B23000730004

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto in parola;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
 - copia Stato Finale dei Lavori;
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 3)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 28/12/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI.

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario - Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 – P.IVA 00018340968

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z2E3C0FB07

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **dicembre** il giorno **dodici** in CISLAGO (VA) il sottoscritto
Direttore dei Lavori:

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 indicati nell'oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli per l'importo complessivo di € 6.050,03 (già scontato del 16,58% sui prezzi unitari proposti dal Comune, corrispondenti a quelli di cui all'Accordo Quadro per la manutenzione del verde pubblico 2023÷2026) così ripartito:

a) lavori a base d'appalto.....	€ 4.959,04
b) IVA 22%	€ 1.090,99

Preso atto che:

- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con atto della G.C. n. 100 del 9.8.2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023÷2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8.9.2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
 - o la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - o la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- con atto n. 106 del 9.8.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di **PROPORRE** al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;

- con atto n. 39 dell'8.9.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con determina n. 162 del 13/09/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la medesima somma di € 28.506,58 oltre iva come per legge.

4.959,04

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 a valere:

- come contratto in virtù della sua sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa;
- quale verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo e che si indicava un termine per l'esecuzione di 15 (quindici) giorni e, pertanto, da ultimarsi entro il 08/08/2023;

Considerato che:

- i lavori vennero iniziati il 25/07/2023;
- in data 27/07/2023 la ditta aveva completato un primo intervento di rimozione di tutte le parti delle alberature schiantate lungo i viali alberati e delle parti in fase di distacco e/o pericolanti, nonché della pulizia di tutte le foglie liberando così le strade rendendole percorribili in sicurezza, mentre per i parchi interessati si è provveduto comunque alla loro chiusura per la necessità di provvedere ad alcuni abbattimenti;
- per quanto sopra, stante la particolarità dell'evento atmosferico che ha interessato una vasta zona del territorio e, quindi, lasciare che la ditta potesse intervenire anche in altri luoghi ancora in stato di emergenza, si è disposto il completamento dei lavori previsti consistenti nell'abbattimento di alcune alberature presso i parchi "Robinson" e "Giardino Castelbarco", entro la fine del mese di agosto del corrente anno;
- i lavori risultano ultimati il 29/08/2023 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con l'ordine di servizio suindicato e per i quali, con le delibere sopra richiamate, furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 6.050,03 così ripartita:

a) lavori a base d'appalto.....	€ 4.959,04
b) IVA 22%	€ 1.090,99

- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 29/08/2023 ammonta a € 4.935,67 oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 23,37;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- l'impresa (codice ditta 99754) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Milano e di durata continuativa
- il DURC della ditta risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 24/07/2023, assunti dall'impresa Floricoltura Bianchini Mario, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in.....€ 4.935,67
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 00,00
resta la somma di.....€ 4.935,67
(diconsi € quattromilanovecentotrentacinque/67) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.



Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni

[Handwritten signature of Vincenzo Borroni]

Per accettazione:

[Handwritten signature of Floricoltura Bianchini Mario]
L'Appaltatore
FLORICOLTURA
BIANCHINI MARIO
Floricoltura Bianchini Mario
Via S. Angelo
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Tel. 02.99041699 - Fax 02.91089084
P. IVA 00041220963



LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI.

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario - Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 – P.IVA 00018340968

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z2E3C0FB07

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	5.916,55
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>0,00</u>
	TOTALE	€ 5.916,55
- ribasso dello 16,58 % sull'elenco prezzi	€	980,98
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	4.935,67

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 12/12/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 4.935,67.

Cislago, li 19 DIC. 2023



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dot.ssa Marina Lastraioli



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 MA.00.055.0010 25/07/2023	Operaio qualificato giardiniere dalle ore 13:00 alle ore 16:30 SOMMANO ora				3,500	3,50		
						3,50		
2 NC.10.050.0020.a 25/07/2023	Nolo automezzo con gru - portata utile 3,0 t dalle ore 13:00 alle ore 16:30 SOMMANO ora				3,500	3,50		
						3,50		
3 NC.40.040.0010.b 25/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) dalle ore 13:00 alle ore 16:30 SOMMANO ora				3,500	3,50		
						3,50		
4 MA.00.055.0010 26/07/2023	Operaio qualificato giardiniere dalle ore 11:30 alle ore 16:30 SOMMANO ora				5,000	5,00		
						5,00		
5 NC.10.050.0020.a 26/07/2023	Nolo automezzo con gru - portata utile 3,0 t dalle ore 11:30 alle ore 16:30 SOMMANO ora				5,000	5,00		
						5,00		
6 NC.40.040.0010.b 26/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) dalle ore 11:30 alle ore 16:30 SOMMANO ora				5,000	5,00		
						5,00		
7 MA.00.055.0010 27/07/2023	Operaio qualificato giardiniere dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 SOMMANO ora				6,000	6,00		
						6,00		
8 NC.10.050.0020.a 27/07/2023	Nolo automezzo con gru - portata utile 3,0 t dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 SOMMANO ora				6,000	6,00		
						6,00		
9 NC.40.040.0010.b 27/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 SOMMANO ora				6,000	6,00		
						6,00		
10 S3 29/08/2023	Abbattimento Alberi h fino a 20 m - S3 via S. G. Bosco (1 lagerstroemia e 3 prunus pissardi) via Roma (prunus pissardi) Giardino Castelbarco (1 pino, 1 betulla, 1 faggio, 1 acero) SOMMANO ora					4,00		
						2,00		
						6,00		

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 102.99041699 - Fax 02.91089084
L'IMPRESA: 9240268

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMMITTENTE: Comune di Cislago, [danni] Graninata 2023_07_24 - Bianchini - C.def (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP Graninata 2023_07_24\contabilita
LIBRETTO DELLE MISURE N. 0004-0699 del 02/07/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago



IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine



IL R.U.P.
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 MA.00.055.0 010 29/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	3,50		23,98	83,93	
2 NC.10.050.0 020.a 29/08/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	1	2	3,50		50,13	175,46	
3 NC.40.040.0 010.b 29/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	3,50		24,65	86,28	
4 MA.00.055.0 010 29/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	5,00		23,98	119,90	
5 NC.10.050.0 020.a 29/08/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	1	2	5,00		50,13	250,65	
6 NC.40.040.0 010.b 29/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	5,00		24,65	123,25	
7 MA.00.055.0 010 29/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	6,00		23,98	143,88	
8 NC.10.050.0 020.a 29/08/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	1	2	6,00		50,13	300,78	
9 NC.40.040.0 010.b 29/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	6,00		24,65	147,90	
10 S3 29/08/2023	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di ur ... novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo. SOMMANO €/albero	1	2	12,00		291,97	3'503,64	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						4'935,67	
	T O T A L E euro						4'935,67	
	Cislagò, 29/08/2023 L'Impresa Floricoltura Bianchini Mario Via Sant'Angelo 20037 LIPERNO (LO) - 02.91089087 02.99041699 - 02.91089087 P.IVA 00018240000							
	Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni  							
	A R I P O R T A R E						4'935,67	



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Vincenzo Borroni

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

[illegible]



Comune di Cislago Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Contratto in data 25/07/2023 rep. n. === registrato a === in data __/__/__ al n. ===
di euro 4 959.04

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 959.04
Data Consegna:	25/07/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/07/2023	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	15	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	08/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	31/08/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	29/08/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Cislago [danni grandinata 2023-07-24 - Bianchini - C.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Grandinata 2023_07_24\contabil
STATO FINALE DEI LAVORI

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI.

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario - Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 – P.IVA 00018340968

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z2E3C0FB07

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **dicembre** il giorno **dodici** in CISLAGO (VA) il sottoscritto
Direttore dei Lavori:

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 indicati nell'oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli per l'importo complessivo di € 6.050,03 (già scontato del 16,58% sui prezzi unitari proposti dal Comune, corrispondenti a quelli di cui all'Accordo Quadro per la manutenzione del verde pubblico 2023÷2026) così ripartito:

a) lavori a base d'appalto.....	€ 4.959,04
b) IVA 22%	€ 1.090,99

Preso atto che:

- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con atto della G.C. n. 100 del 9.8.2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023÷2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8.9.2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
 - o la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - o la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- con atto n. 106 del 9.8.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di **PROPORRE** al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;

- con atto n. 39 dell'8.9.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con determina n. 162 del 13/09/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la medesima somma di € 28.506,58 oltre iva come per legge.

4.959,04

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 a valere:

- come contratto in virtù della sua sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa;
- quale verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo e che si indicava un termine per l'esecuzione di 15 (quindici) giorni e, pertanto, da ultimarsi entro il 08/08/2023;

Considerato che:

- i lavori vennero iniziati il 25/07/2023;
- in data 27/07/2023 la ditta aveva completato un primo intervento di rimozione di tutte le parti delle alberature schiantate lungo i viali alberati e delle parti in fase di distacco e/o pericolanti, nonché della pulizia di tutte le foglie liberando così le strade rendendole percorribili in sicurezza, mentre per i parchi interessati si è provveduto comunque alla loro chiusura per la necessità di provvedere ad alcuni abbattimenti;
- per quanto sopra, stante la particolarità dell'evento atmosferico che ha interessato una vasta zona del territorio e, quindi, lasciare che la ditta potesse intervenire anche in altri luoghi ancora in stato di emergenza, si è disposto il completamento dei lavori previsti consistenti nell'abbattimento di alcune alberature presso i parchi "Robinson" e "Giardino Castelbarco", entro la fine del mese di agosto del corrente anno;
- i lavori risultano ultimati il 29/08/2023 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con l'ordine di servizio suindicato e per i quali, con le delibere sopra richiamate, furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 6.050,03 così ripartita:

a) lavori a base d'appalto.....	€ 4.959,04
b) IVA 22%	€ 1.090,99

- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 29/08/2023 ammonta a € 4.935,67 oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 23,37;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- l'impresa (codice ditta 99754) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di Milano e di durata continuativa
- il DURC della ditta risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 24/07/2023, assunti dall'impresa Floricoltura Bianchini Mario, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in.....€ 4.935,67
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di€ 00,00
resta la somma di.....€ 4.935,67
(diconsi € quattromilanovecentotrentacinque/67) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.



Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni

[Handwritten signature]

Per accettazione:

[Handwritten signature]
L'Appaltatore
FLORICOLTURA
BIANCHINI MARIO
Floricoltura Bianchini Mario
Via S. Angelo
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Tel. 02.99041699 - Fax 02.91089084
P. IVA 00012220963



LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI.

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario - Paderno Dugnano (MI) via Cascina Sant'Angelo n. 3 – P.IVA 00018340968

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z2E3C0FB07

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	5.916,55
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>0,00</u>
TOTALE	€	5.916,55
- ribasso dello 16,58 % sull'elenco prezzi	€	980,98
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	4.935,67

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 12/12/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 4.935,67.

Cislago, li 19 DIC. 2023



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dot.ssa Marina Lastraioli



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 MA.00.055.0010 25/07/2023	Operaio qualificato giardiniere dalle ore 13:00 alle ore 16:30				3,500	3,50		
	SOMMANO ora					3,50		
2 NC.10.050.0020.a 25/07/2023	Nolo automezzo con gru - portata utile 3,0 t dalle ore 13:00 alle ore 16:30				3,500	3,50		
	SOMMANO ora					3,50		
3 NC.40.040.0010.b 25/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) dalle ore 13:00 alle ore 16:30				3,500	3,50		
	SOMMANO ora					3,50		
4 MA.00.055.0010 26/07/2023	Operaio qualificato giardiniere dalle ore 11:30 alle ore 16:30				5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
5 NC.10.050.0020.a 26/07/2023	Nolo automezzo con gru - portata utile 3,0 t dalle ore 11:30 alle ore 16:30				5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
6 NC.40.040.0010.b 26/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) dalle ore 11:30 alle ore 16:30				5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
7 MA.00.055.0010 27/07/2023	Operaio qualificato giardiniere dalle ore 8:00 alle 12:00 e delle ore 13:00 alle ore 15:00				6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
8 NC.10.050.0020.a 27/07/2023	Nolo automezzo con gru - portata utile 3,0 t dalle ore 8:00 alle 12:00 e delle ore 13:00 alle ore 15:00				6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
9 NC.40.040.0010.b 27/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) dalle ore 8:00 alle 12:00 e delle ore 13:00 alle ore 15:00				6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
10 S3 29/08/2023	Abbattimento Alberi h fino a 20 m - S3 via S. G. Bosco (1 lagerstroemia e 3 prunus pissardi) via Roma (prunus pissardi) Giardino Castelbarco (1 pino, 1 betulla, 1 faggio, 1 olmo, 1 platano)					4,00 2,00		
	SOMMANO TOTALE					6,00		

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 102.99041699 - Fax 02.91089084
L'IMPRESA: 9240268

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMMITTENTE: Comune di Cislago, [danni] Graninata 2023_07_24 - Bianchini - C.def (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP Graninata 2023_07_24\contabilita
LIBRETTO DELLE MISURE N. 0004-0699 del 02/07/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago



IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine



IL R.U.P.
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 MA.00.055.0 010 29/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	3,50		23,98	83,93	
2 NC.10.050.0 020.a 29/08/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	1	2	3,50		50,13	175,46	
3 NC.40.040.0 010.b 29/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	3,50		24,65	86,28	
4 MA.00.055.0 010 29/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	5,00		23,98	119,90	
5 NC.10.050.0 020.a 29/08/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	1	2	5,00		50,13	250,65	
6 NC.40.040.0 010.b 29/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	5,00		24,65	123,25	
7 MA.00.055.0 010 29/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	6,00		23,98	143,88	
8 NC.10.050.0 020.a 29/08/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	1	2	6,00		50,13	300,78	
9 NC.40.040.0 010.b 29/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	6,00		24,65	147,90	
10 S3 29/08/2023	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di ur ... novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo. SOMMANO €/albero	1	2	12,00		291,97	3'503,64	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						4'935,67	
	T O T A L E euro						4'935,67	
	Cislagò, 29/08/2023 L'Impresa Floricoltura Bianchini Mario Via Sant'Angelo 20037 LIPERNO (LO) - 02.91089087 02.99041699 - 02.91089087 02.99041699 - 02.91089087 Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni  							
	A R I P O R T A R E						4'935,67	



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Vincenzo Borroni

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

[illegible]



Comune di Cislago Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA POTATURA DI RAMI SPEZZATI E
PER LA RIMOZIONE DI ALBERI SCHIANTATI
CIG: Z2E3C0FB07 - C.U.P.: B12B23000730004

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Floricoltura Bianchini Mario

Contratto in data 25/07/2023 rep. n. === registrato a === in data __/__/__ al n. ===
di euro 4 959.04

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 959.04
Data Consegna:	25/07/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/07/2023	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	15	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	08/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	31/08/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	29/08/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago [danni grandinata 2023-07-24 - Bianchini - C.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Grandinata 2023_07_24\contabil
STATO FINALE DEI LAVORI