



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 276 DEL 28/12/2023.

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO - APPROVAZIONE C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nella serata del giorno 24/07/2023 si è verificato un evento meteorologico a carattere temporalesco con grandinate, pioggia e forte vento, con conseguenti danni a proprietà pubbliche e private;
- l'evento di cui sopra ha determinato, tra l'altro, lo schianto di alberi su strade, in parcheggi e parchi comunali, su linee della pubblica illuminazione, l'allagamento di molte sedi stradali e del sottopasso stradale sito in via Cav. Vittorio Veneto;
- data la situazione suddetta, riscontrata la somma urgenza, il responsabile del Servizio Tecnico ha redatto un verbale in data 25/07/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 da cui si desume che, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, è stata attivata la procedura di affidamento dei lavori di rimozione degli alberi schiantati e l'abbattimento di quelli pericolanti;
- è stato di conseguenza emanato dal responsabile del Servizio Tecnico ordine di servizio del 25/07/2023 all'Azienda Agricola Cascina Giò di Repetti Francesco, con sede a Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126, per la potatura dei rami spezzati, per la rimozione degli alberi schiantati presso il Cimitero di via don L. Vismara, nelle vie Vismara e Dante, nel parcheggio di via San Giovanni Bosco e nell'area di pertinenza del pozzo dell'acquedotto comunale in via Ponte Nuovo. I lavori sono stati stimati con un computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia - anno 2023, al netto del ribasso del 5% definito consensualmente con l'affidatario ai sensi dell'art. 140, comma 3, D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo dei lavori ammonta a netti euro 23.284,08, oltre IVA 22%;
- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 09/08/2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023-2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08/09/2023 con atto n. 38;

- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
 - o la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - o la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- con atto n. 106 del 09/08/2023 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
- con atto n. 39 dell'08/09/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con propria determinazione n. 162 del 13/09/2023, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la somma di 23.284,08, oltre IVA 22%, a favore dell'Azienda Agricola Cascina Giò di Repetti Francesco, con sede a Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, nei termini in cui è stato redatto in data 02/08/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 23.105,84, oltre IVA 22%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 24/11/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 23.105,84, oltre IVA 22%, e che resta un credito di € 115,53 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 28, comma 3, dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Lastraioli in data 19/12/2023;

Ritenuto di approvare lo Stato Finale dei Lavori e il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 26/12/2023;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/11/2023 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Azienda Agricola Cascina Giò di Repetti Francesco, con sede a Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126, ammonta a € 23.105,84 oltre IVA e resta un credito a favore della stessa per l'importo di € 115,53 oltre IVA come per legge;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 140,95 utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO
09.02.U.2	U.2.02.02.09.014	COMP	2023	29611/717

codice cofog: 05.4.1

I. 23/00590

CIG: Z0E3C0FB3A CUP: B12B23000730004

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto in parola;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
 - copia Stato Finale dei Lavori;
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione
 - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 3)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 28/12/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO.

IMPRESA: AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO - Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126,

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z0E3C0FB3A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **novembre** il giorno **ventiquattro** in CISLAGO (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 indicati nell'oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli per l'importo complessivo di € 28.506,58 (già scontato del 5% sui prezzi unitari proposti dal Comune) così ripartito:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) lavori a base d'appalto..... | € 23.284,08 |
| b) IVA 22% | € 5.122,50 |

Preso atto che:

- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con atto della G.C. n. 100 del 9.8.2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023÷2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8.9.2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
 - o la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - o la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;

- con atto n. 106 del 9.8.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di PROPORRE al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
- con atto n. 39 dell'8.9.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con determina n. 162 del 13/09/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la medesima somma di € 28.506,58 oltre iva come per legge.

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 a valere:

- come contratto in virtù della sua sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa;
- quale verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo e che si indicava un termine per l'esecuzione di 10 (dieci) giorni e, pertanto, da ultimarsi entro il 03/08/2023;

I lavori vennero iniziati il 25/07/2023 ed ultimati il 02/08/2023 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con l'ordine di servizio suindicato e per i quali, con le delibere sopra richiamate, furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 28.506,58 così ripartita:
 - a) importo lavori da contratto € 23.284,08
 - b) IVA 22% € 5.122,50
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 02/08/2023 ammonta a € 23.105,84 oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 178,24;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- la ditta non ha operai alle proprie dipendenze;
- il DURC della ditta risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 24/07/2023, assunti dall'impresa AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in

.....€ 23.105,84

da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto (C.P. n°1) di€ 22.990,31

resta la somma di€ 115,53

(diconsi € centoquindici/53) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni



Per accettazione:

L'Appaltatore

AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ
DI REPETTI FRANCESCO

F. Repetti
.....



COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO.

IMPRESA: AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO - Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126,

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z0E3C0FB3A

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	24.321,94
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>0,00</u>
TOTALE	€	24.321,94
- ribasso dello 5 % sull'elenco prezzi	€	1.216,10
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	23.105,84

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 24/11/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 115,53.

Cislago, li **19 DIC. 2023**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marina Lastraioli



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine



L.R.U.P.
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.050.001 0.c 25/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t sottopasso	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
2 NC.10.150.003 0.e 25/07/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP sottopasso	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
3 MA.00.055.000 5 26/07/2023	Operaio specializzato autista potatore piazza Toti	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00		
4 MA.00.055.001 0 26/07/2023	Operaio qualificato giardiniere piazza Toti	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00		
5 NC.10.050.001 0.c 26/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t piazza Toti	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
6 NC.10.150.003 0.e 26/07/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP piazza Toti	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
7 NC.40.040.001 0.b 26/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65-80 cm) piazza Toti	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
8 MA.00.055.000 5 27/07/2023	Operaio specializzato autista potatore cimitero Cislago	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO ora					20,00		
9 MA.00.055.001 0 27/07/2023	Operaio qualificato giardiniere cimitero Cislago	2,00			9,000	18,00		
	SOMMANO ora					18,00		
10 NC.10.050.001 0.c 27/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t cimitero Cislago	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
11 NC.40.040.001 0.b 27/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) cimitero Cislago	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO ora					20,00		
12 MA.00.055.000 5 28/07/2023	Operaio specializzato autista potatore cimitero Cislago	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
13 MA.00.055.001 0 28/07/2023	Operaio qualificato giardiniere cimitero Cislago	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
14 NC.10.050.001 0.c 28/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t cimitero Cislago	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
15 NC.40.040.001 0.b 28/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) cimitero Cislago	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
16 MA.00.055.000 5 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore cimitero Cislago	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
17 MA.00.055.001 0 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere cimitero Cislago	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
18 NC.10.050.001 0.c 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t cimitero Cislago	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
19 NC.40.040.001 0.b 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) cimitero Cislago	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
20 S3 02/08/2023	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di urgenza, per alcuni alberi che nel corso dell'anno si ammalaranno irrimediabilmente, moriranno o diverranno pericolosi per cause diverse o							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

[Firma]



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<p>per altri motivi non noti a priori. L'abbattimento di qualsiasi albero viene disposto dalla Direzione Tecnica del Servizio che impartirà le specifiche dell'intervento. L'operazione può consistere in:</p> <ol style="list-style-type: none"> Abbattimento di alberi di qualsiasi specie e dimensione fino a 20 metri, con le tecniche, modalità e strumenti consoni al caso o prescritti da leggi o regolamenti o indicati dalla Direzione Tecnica, comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e smaltimento del materiale di risulta. In ogni caso l'abbattimento avverrà con modalità tali da garantire l'incolumità pubblica a cose e a persone e secondo le vigenti norme di apertura di cantieri stradali, previa eliminazione di branche e rami, con caduta guidata dei materiali, installazione di transenne di delimitazione dell'area, eventuali protezioni a manufatti, ecc. Rimozione del ceppo basale, entro 20 giorni dall'abbattimento, tramite estirpazione o frantumazione con mezzo meccanico, comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e smaltimento del materiale di risulta. Ripristino della superficie mediante stesura di terra di coltura, concimazione e semina di miscuglio di graminacee, compreso materiale, macchinari ed attrezzi ed eventuale smaltimento del materiale di risulta. <p>Dopo l'esecuzione degli interventi di abbattimento, l'impresa dovrà eseguire lo sgombero di tutti i materiali residui entro e non oltre le 24 ore dall'esecuzione di ciascuna operazione eseguita all'interno di parchi, giardini, edifici scolastici e di pubblica utilità ed immediatamente lungo le vie cittadine. Il mancato sgombero comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo. Eventuali danneggiamenti del tappeto erboso sottostante o di altro genere (panchine, manufatti, cavi, ecc.) dovranno essere ripristinati a carico dell'impresa entro 60 gg. dal danneggiamento o, nel caso di ripristino del tappeto erboso, nei periodi da settembre a novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.</p> <p>cimitero via Vismara 5,00 - area esterna 23,00 via Vismara (cipressi) 17,00 via Dante (zona boschiva) 4,00 parcheggio via S. G. Bosco (pruno selvatico) 1,00 area pozzo Ponte Nuovo (cedro) 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO €/albero</p> <p style="text-align: right;">51,00</p> <p>Cislago, 02/08/2023</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa Cascina Giò di Repetti Francesco</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni</p>							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco




Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.
Dott.ssa Màrina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	2	6,00		52,51	315,06	
2 NC.10.150.0 030.e 02/08/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP SOMMANO ora	1	2	6,00		66,41	398,46	
3 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	2	12,00		28,87	346,44	
4 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	12,00		25,94	311,28	
5 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	2	6,00		52,51	315,06	
6 NC.10.150.0 030.e 02/08/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP SOMMANO ora	1	2	8,00		66,41	531,28	
7 NC.40.040.0 010.b 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	10,00		26,67	266,70	
8 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	2	20,00		28,87	577,40	
9 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	18,00		25,94	466,92	
10 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	2	5,00		52,51	262,55	
11 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	3	20,00		26,67	533,40	
12 NC.40.040.0 010.b 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	3	10,00		28,87	288,70	
13 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	3	5,00		25,94	129,70	
14 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	3	8,00		52,51	420,08	
15 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	3	10,00		26,67	266,70	
16 NC.40.040.0 010.b 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	3	16,00		28,87	461,92	
17 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	3	16,00		25,94	415,04	
18 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	3	5,00		52,51	262,55	
	A RIPORTARE						6'569,24	

Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						6'569,24	
02/08/2023 17 MA.00.055.0 010	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	3	16,00		26,67	426,72	
02/08/2023 18 NC.10.050.0 010.c	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di ur ... novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.							
02/08/2023 19 NC.40.040.0 010.b	SOMMANO €/albero	1	3	51,00		315,88	16'109,88	
02/08/2023 20 S3								
02/08/2023								
	Parziale LAVORI A MISURA euro						23'105,84	
	TOTALE euro						23'105,84	
	Cislago, 02/08/2023							
	L'Impresa Cascina Giò di Repetti Francesco 							
	Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni  							
	A RIPORTARE						23'105,84	



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago



IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Vincenzo Borroni

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 MA.00.055.0 005	Operaio specializzato autista potatore	1	3	12,00		346,44
		1	8	20,00		577,40
		1	12	10,00		288,70
		1	16	16,00		461,92
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			58,00	28,87	1'674,46
2 MA.00.055.0 010	Operaio qualificato giardiniere	1	4	12,00		311,28
		1	9	18,00		466,92
		1	13	5,00		129,70
		1	17	16,00		415,04
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			51,00	25,94	1'322,94
3 NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t	1	1	6,00		315,06
		1	5	6,00		315,06
		1	10	5,00		262,55
		1	14	8,00		420,08
		1	18	5,00		262,55
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			30,00	52,51	1'575,30
4 NC.10.150.0 030.e	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP	1	2	6,00		398,46
		1	6	8,00		531,28
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			14,00	66,41	929,74
5 NC.40.040.0 010.b	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)	1	7	10,00		266,70
		1	11	20,00		533,40
		1	15	10,00		266,70
		1	19	16,00		426,72
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			56,00	26,67	1'493,52
6 S3	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di ur ... novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.	1	20	51,00		16'109,88
	SOMMANO allo STATO FINALE €/albero			51,00	315,88	16'109,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro					23'105,84
	TOTALE euro					23'105,84
	Cislago, 02/08/2023					
	 Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni					
						



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Contratto in data 25/07/2023 rep. n. === registrato a === in data === al n. === di euro 23 284.08

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	23 284.08
Data Consegna:	25/07/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/07/2023	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	10	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	02/08/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	1

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Cislago [danni grandinata 2023-07-24 - Cascina Gio - C.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\ALLPP\Grandinata 2023_07_24\conta

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO.

IMPRESA: AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO - Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126,

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z0E3C0FB3A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **novembre** il giorno **ventiquattro** in CISLAGO (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 indicati nell'oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli per l'importo complessivo di € 28.506,58 (già scontato del 5% sui prezzi unitari proposti dal Comune) così ripartito:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) lavori a base d'appalto..... | € 23.284,08 |
| b) IVA 22% | € 5.122,50 |

Preso atto che:

- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con atto della G.C. n. 100 del 9.8.2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023÷2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8.9.2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
 - o la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - o la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;

- con atto n. 106 del 9.8.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di PROPORRE al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
- con atto n. 39 dell'8.9.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con determina n. 162 del 13/09/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la medesima somma di € 28.506,58 oltre iva come per legge.

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 a valere:

- come contratto in virtù della sua sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa;
- quale verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo e che si indicava un termine per l'esecuzione di 10 (dieci) giorni e, pertanto, da ultimarsi entro il 03/08/2023;

I lavori vennero iniziati il 25/07/2023 ed ultimati il 02/08/2023 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con l'ordine di servizio suindicato e per i quali, con le delibere sopra richiamate, furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 28.506,58 così ripartita:
 - a) importo lavori da contratto € 23.284,08
 - b) IVA 22% € 5.122,50
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 02/08/2023 ammonta a € 23.105,84 oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 178,24;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- la ditta non ha operai alle proprie dipendenze;
- il DURC della ditta risulta regolare;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 24/07/2023, assunti dall'impresa AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in

.....€ 23.105,84

da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto (C.P. n°1) di€ 22.990,31

resta la somma di€ 115,53

(diconsi € centoquindici/53) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Vincenzo Borroni



Per accettazione:

L'Appaltatore

AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ
DI REPETTI FRANCESCO

F. Repetti
.....



COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese)

Servizio Tecnico

LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO.

IMPRESA: AZIENDA AGRICOLA CASCINA GIÒ DI REPETTI FRANCESCO - Cislago (VA) in Via Raffaello n. 542 – P.IVA 03465430126,

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: Z0E3C0FB3A

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	24.321,94
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>0,00</u>
TOTALE	€	24.321,94
- ribasso dello 5 % sull'elenco prezzi	€	1.216,10
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	23.105,84

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 24/11/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 115,53.

Cislago, li **19 DIC. 2023**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marina Lastraioli



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine



L.R.U.P.
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.050.001 0.c 25/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t sottopasso	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
2 NC.10.150.003 0.e 25/07/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP sottopasso	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
3 MA.00.055.000 5 26/07/2023	Operaio specializzato autista potatore piazza Toti	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00		
4 MA.00.055.001 0 26/07/2023	Operaio qualificato giardiniere piazza Toti	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00		
5 NC.10.050.001 0.c 26/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t piazza Toti	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
6 NC.10.150.003 0.e 26/07/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP piazza Toti	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
7 NC.40.040.001 0.b 26/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65-80 cm) piazza Toti	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
8 MA.00.055.000 5 27/07/2023	Operaio specializzato autista potatore cimitero Cislago	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO ora					20,00		
9 MA.00.055.001 0 27/07/2023	Operaio qualificato giardiniere cimitero Cislago	2,00			9,000	18,00		
	SOMMANO ora					18,00		
10 NC.10.050.001 0.c 27/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t cimitero Cislago	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
11 NC.40.040.001 0.b 27/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) cimitero Cislago	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO ora					20,00		
12 MA.00.055.000 5 28/07/2023	Operaio specializzato autista potatore cimitero Cislago	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
13 MA.00.055.001 0 28/07/2023	Operaio qualificato giardiniere cimitero Cislago	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
14 NC.10.050.001 0.c 28/07/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t cimitero Cislago	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
15 NC.40.040.001 0.b 28/07/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) cimitero Cislago	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00		
16 MA.00.055.000 5 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore cimitero Cislago	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
17 MA.00.055.001 0 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere cimitero Cislago	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
18 NC.10.050.001 0.c 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t cimitero Cislago	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO ora					5,00		
19 NC.40.040.001 0.b 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) cimitero Cislago	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
20 S3 02/08/2023	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di urgenza, per alcuni alberi che nel corso dell'anno si ammaliranno irrimediabilmente, moriranno o diverranno pericolosi per cause diverse o							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

[Firma]



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<p>per altri motivi non noti a priori. L'abbattimento di qualsiasi albero viene disposto dalla Direzione Tecnica del Servizio che impartirà le specifiche dell'intervento. L'operazione può consistere in:</p> <ol style="list-style-type: none"> Abbattimento di alberi di qualsiasi specie e dimensione fino a 20 metri, con le tecniche, modalità e strumenti consoni al caso o prescritti da leggi o regolamenti o indicati dalla Direzione Tecnica, comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e smaltimento del materiale di risulta. In ogni caso l'abbattimento avverrà con modalità tali da garantire l'incolumità pubblica a cose e a persone e secondo le vigenti norme di apertura di cantieri stradali, previa eliminazione di branche e rami, con caduta guidata dei materiali, installazione di transenne di delimitazione dell'area, eventuali protezioni a manufatti, ecc. Rimozione del ceppo basale, entro 20 giorni dall'abbattimento, tramite estirpazione o frantumazione con mezzo meccanico, comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e smaltimento del materiale di risulta. Ripristino della superficie mediante stesura di terra di coltura, concimazione e semina di miscuglio di graminacee, compreso materiale, macchinari ed attrezzi ed eventuale smaltimento del materiale di risulta. <p>Dopo l'esecuzione degli interventi di abbattimento, l'impresa dovrà eseguire lo sgombero di tutti i materiali residui entro e non oltre le 24 ore dall'esecuzione di ciascuna operazione eseguita all'interno di parchi, giardini, edifici scolastici e di pubblica utilità ed immediatamente lungo le vie cittadine. Il mancato sgombero comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo. Eventuali danneggiamenti del tappeto erboso sottostante o di altro genere (panchine, manufatti, cavi, ecc.) dovranno essere ripristinati a carico dell'impresa entro 60 gg. dal danneggiamento o, nel caso di ripristino del tappeto erboso, nei periodi da settembre a novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.</p> <p>cimitero via Vismara 5,00 - area esterna 23,00 via Vismara (cipressi) 17,00 via Dante (zona boschiva) 4,00 parcheggio via S. G. Bosco (pruno selvatico) 1,00 area pozzo Ponte Nuovo (cedro) 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO €/albero</p> <p style="text-align: right;">51,00</p> <p>Cislago, 02/08/2023</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa Cascina Giò di Repetti Francesco</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni</p>							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.
Dott.ssa Màrina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	2	6,00		52,51	315,06	
2 NC.10.150.0 030.e 02/08/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP SOMMANO ora	1	2	6,00		66,41	398,46	
3 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	2	12,00		28,87	346,44	
4 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	12,00		25,94	311,28	
5 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	2	6,00		52,51	315,06	
6 NC.10.150.0 030.e 02/08/2023	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP SOMMANO ora	1	2	8,00		66,41	531,28	
7 NC.40.040.0 010.b 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	2	10,00		26,67	266,70	
8 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	2	20,00		28,87	577,40	
9 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	2	18,00		25,94	466,92	
10 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	2	5,00		52,51	262,55	
11 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	3	20,00		26,67	533,40	
12 NC.40.040.0 010.b 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	3	10,00		28,87	288,70	
13 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	3	5,00		25,94	129,70	
14 MA.00.055.0 010 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	3	8,00		52,51	420,08	
15 NC.10.050.0 010.c 02/08/2023	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	3	10,00		26,67	266,70	
16 NC.40.040.0 010.b 02/08/2023	Operaio specializzato autista potatore SOMMANO ora	1	3	16,00		28,87	461,92	
17 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Operaio qualificato giardiniere SOMMANO ora	1	3	16,00		25,94	415,04	
18 MA.00.055.0 005 02/08/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	1	3	5,00		52,51	262,55	
	A RIPORTARE						6'569,24	

Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						6'569,24	
02/08/2023 17 MA.00.055.0 010	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) SOMMANO ora	1	3	16,00		26,67	426,72	
02/08/2023 18 NC.10.050.0 010.c	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di ur ... novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.							
02/08/2023 19 NC.40.040.0 010.b	SOMMANO €/albero	1	3	51,00		315,88	16'109,88	
02/08/2023 20 S3								
02/08/2023								
	Parziale LAVORI A MISURA euro						23'105,84	
	TOTALE euro						23'105,84	
	Cislago, 02/08/2023 L'Impresa Cascina Giò di Repetti Francesco Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni 							
	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
	A RIPORTARE						23'105,84	



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago



IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Vincenzo Borroni

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 MA.00.055.0 005	Operaio specializzato autista potatore	1	3	12,00		346,44
		1	8	20,00		577,40
		1	12	10,00		288,70
		1	16	16,00		461,92
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			58,00	28,87	1'674,46
2 MA.00.055.0 010	Operaio qualificato giardiniere	1	4	12,00		311,28
		1	9	18,00		466,92
		1	13	5,00		129,70
		1	17	16,00		415,04
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			51,00	25,94	1'322,94
3 NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t	1	1	6,00		315,06
		1	5	6,00		315,06
		1	10	5,00		262,55
		1	14	8,00		420,08
		1	18	5,00		262,55
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			30,00	52,51	1'575,30
4 NC.10.150.0 030.e	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP	1	2	6,00		398,46
		1	6	8,00		531,28
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			14,00	66,41	929,74
5 NC.40.040.0 010.b	Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)	1	7	10,00		266,70
		1	11	20,00		533,40
		1	15	10,00		266,70
		1	19	16,00		426,72
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			56,00	26,67	1'493,52
6 S3	Non è previsto e prevedibile un cronoprogramma degli abbattimenti degli alberi, ma è verosimile, e statisticamente rilevata, la necessità dell'operazione, anche con carattere di ur ... novembre, o da marzo a maggio. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.	1	20	51,00		16'109,88
	SOMMANO allo STATO FINALE €/albero			51,00	315,88	16'109,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro					23'105,84
	TOTALE euro					23'105,84
	Cislago, 02/08/2023					
	 Il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni					
						



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LA RIMOZIONE DI DETRITI DAL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA RAMI IN STRADE E PIAZZALI, ABBATTIMENTO ALBERI VIA VISMARA, VIA DANTE, CIMITERO VIA VISMARA E PARCHEGGIO S. GIOVANNI BOSCO

CIG: Z0E3C0FB3A

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Cascina Giò di Repetti Francesco

Contratto in data 25/07/2023 rep. n. === registrato a === in data === al n. === di euro 23 284.08

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	23 284.08
Data Consegna:	25/07/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/07/2023	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	10	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	02/08/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	1

COMUNE DI CISLAGO
Servizio Tecnico

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Cislago [danni grandinata 2023-07-24 - Cascina Gio - C.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-LALLPP\Grandinata 2023_07_24\conta STATO FINALE DEI LAVORI