



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 11 DEL 24/01/2024.

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nella serata del 24.07.2023 si è verificato un evento meteorologico a carattere temporalesco con pioggia, forte vento e grandine di grosse dimensioni, che ha provocato ingenti danni a proprietà pubbliche e private;
- l'evento di cui sopra ha causato il danneggiamento delle coperture degli immobili di proprietà comunale di seguito elencati:
 - 1) Municipio di P.zza E. Toti n. 1;
 - 2) Scuola primaria "G. Mazzini" di P.zza E. Toti n. 19;
 - 3) alloggi comunali siti in via XXIV Maggio n. 77/111;
 - 4) alloggi comunali v.lo Taverna n. 124;
 - 5) alloggi comunali via Palestro n. 35 – 37;
 - 6) alloggi comunali via Palestro n. 47;
 - 7) complesso Villa Isacchi via Magenta n. 106/128 (centro ricreativo anziani, sala convegni, centro prelievi, biblioteca comunale);
- data la situazione suddetta, riscontrata la somma urgenza, il responsabile del Servizio Tecnico ha redatto un verbale in data 25.07.2023 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 da cui si desume che, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, è stata attivata la procedura di affidamento dei lavori di riparazione delle coperture degli immobili di cui sopra;

Considerato che:

- con ordine di servizio del 25.07.2023, successivamente modificato in data 02.08.2023, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, si è proceduto ad affidare alla ditta Panarotto Costruzioni s.n.c. con sede in Cardano al Campo (VA) in Via Eupilio n. 14 – P.IVA 02139940122 l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 relativo alla messa in sicurezza delle coperture degli immobili di cui sopra, per un importo di € 132.838,33, oltre IVA 22%, determinato mediante l'applicazione del ribasso del 9,00% sui prezzi unitari

desunti dal Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 2023, definito consensualmente con l'affidatario ai sensi dell'art. 140, comma 3, D.lgs. 36/2023;

- le risorse necessarie per far fronte ai lavori di somma urgenza sopra indicati sono state rese disponibili con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 09.08.2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023-2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08.09.2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09.08.2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - 1) il verbale di somma urgenza redatto il 25.07.2023;
 - 2) la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02.08.2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - 3) la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- deliberazione n. 106 del 09.08.2023 la Giunta Comunale ha stabilito di proporre al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
- deliberazione n. 39 del 08.09.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con propria determinazione n. 162 del 13.09.2023 è stata impegnata con la medesima ditta la somma di € 132.838,33, oltre IVA 22%, per un totale di € 162.062,76;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 29/12/2023 dal Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli, responsabile del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 132.838,33 oltre IVA 22%;

Ciò premesso e considerato, visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 19.01.2024 dal Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli vistato dal R.U.P. per conferma, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 132.838,33 oltre IVA 22% e che resta un credito di € 664,19 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Ritenuto di approvare lo Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 14.05.2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 44 del 29.12.2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare lo Stato Finale redatto in data 29.12.2023 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19.01.2024 dal Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori di somma urgenza eseguiti ammonta a € 132.838,33 oltre IVA 22% e resta un credito a favore della ditta Panarotto Costruzioni s.n.c. con sede in Cardano al Campo (VA) in Via Eupilio n. 14 – P.IVA 02139940122, dell'importo di € 664,19 oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 810,31 €, utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO
01.05.U.2	U.2.02.01.09.999	COMP	2023	21501/717

codice cofog: 01.3.4

I. 23/00588

CIG: A00E2B23FE

CUP: B12B23000730004

- 4) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interessi e che la stessa risulta in regola con il DURC;
- 5) Allegati:
 - . copia Stato Finale;
 - copia Certificato di Regolare Esecuzione con visto apposto dal Responsabile del Procedimento;(allegati n. 2)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 24/01/2024.


IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n.

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023


COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Marina Lastraioli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 IC.11.720.00 10.b	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 30%					100,00		
	SOMMANO m²					100,00		
2 IC.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 si ipotizza un peso di 42 kg/mq 100 mq*42 kg/mq = 4200.00 kg				42,000	42,00		
	SOMMANO 100 kg					42,00		
3 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m					2,00		
	SOMMANO giorno					2,00		
4 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
5 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
6 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
	Cislago, 21/09/2023							
	L'Impresa Panarotto Costruzioni s.n.c.							
	Il Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli							
	PANAROTTO COSTRUZIONI S.R.L. di Panarotto Cesare Daniele & C. Via Eupilio, 14 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) P.IVA 02139940122							
								
	A RIPORTARE							



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)


Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Marina Lastraioli

COMMITTENTE: Comune di Cislago [C-danni grandinata 2023-07-24 - TOTALE.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Grandinata 2023_07_24\ v.1/6)]
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago


IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1



IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott.ssa Marina Lastraioli

Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 1C.11.720.00 10.b	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 30%	1	1	100,00		2'922,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			100,00	29,22	2'922,00
2 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1	2	42,00		317,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 100 kg			42,00	7,57	317,94
3 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello	1	5	16,00		599,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			16,00	37,45	599,20
4 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	1	6	16,00		570,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			16,00	35,63	570,08
5 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t	1	4	16,00		1'151,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			16,00	71,98	1'151,68
6 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m	1	3	2,00		1'425,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 giorno			2,00	712,88	1'425,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro					6'986,66
	TOTALE euro					6'986,66
Cislago, 21/09/2023						
<div><div></div><div><div>Il Direttore dei Lavori</div><div>dott.ssa Marina Lastraiol</div><div></div></div></div>						
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>						



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 21/09/2023

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 - Determinazione n° 162 del 13/09/2023

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	132 838.33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 21/09/2023



Comune di Cislago

Provincia di Varese

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 6'951,73

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: L'ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 - Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 162 del 13/09/2023
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	6'986,66
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	6'986,66
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	34,93
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	34,93
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	6'951,73
per I.V.A. al 22%	1'529,38
TOTALE GENERALE euro	8'481,11

CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 6'951,73 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro seimilanovecentocinquantauno/73).

Cislago, 21/09/2023

VISTO
PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c.
Panarotto Costruzioni s.n.c.
di **Panarotto Cesare, Daniele & C**
Via Eupilio, 14
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
P.IVA 02139940122




Il Responsabile del
Procedimento
dott.ssa Marina Lastraioli

[Signature]

L'Impresa risulta in regola con il DURC -
scadenza validità 12/01/2024

Il Direttore dei Lavori
dott.ssa Marina Lastraioli





Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Marina Lastraioli



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
7 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50% Municipio					400,00		
	SOMMANO m²					400,00		
8 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 si ipotizza un peso di 42 kg/mq 400 mq*42 kg/mq = 16800 kg				168,000	168,00		
	SOMMANO 100 kg					168,00		
9 1C.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	5,00	10,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00		
10 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00		
11 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
12 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00		
13 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	3,00 3,00			8,000 8,000	24,00 24,00		
	SOMMANO ora					48,00		
	Cislago, 26/09/2023							
	PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c. <i>Di Panarotto Cesare, Daniele, & C.</i> Via Eupilio, 14 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) P.IVA 02139940122							
	L'Impresa Panarotto Costruzioni s.n.c.							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Cislago [C:\anni_grandinata 2023-07-24 - TOTALE.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Grandinata 2023_07_24\ v.7/13)]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Marina Lastraioli



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						6'986,66	
	LAVORI A MISURA							
7 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50%							
	SOMMANO m ²	2	2	400,00		27,38	10'952,00	
8 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	SOMMANO 100 kg	2	2	168,00		7,57	1'271,76	
9 1C.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.							
	SOMMANO m	2	2	50,00		4,24	212,00	
10 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):- altezza fino a 25 m							
	SOMMANO giorno	2	2	1,00		712,88	712,88	
11 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t							
	SOMMANO ora	2	2	16,00		71,98	1'151,68	
12 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello							
	SOMMANO ora	2	2	24,00		37,45	898,80	
13 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello							
	SOMMANO ora	2	2	48,00		35,63	1'710,24	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						16'909,36	
	TOTALE euro						23'896,02	
	PANAROTTO COSTRUZIONI s.r.l. Cislago, 26/09/2023 di Panarotto Cesare, Daniele & C. Via Eupilio, 14 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) P.IVA 02139940122							
	L'Impresa Panarotto Costruzioni s.n.c.							
	Il Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli							
	In data 21/09/2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							6'951,73
	Il Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli							
	A RIPORTARE						23'896,02	6'951,73



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott.ssa Marina Lastraioli



Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 1C.11.720.00 10.b	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 30%	1	1	100,00 100,00		2'922,00 2'922,00
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			100,00	29,22	2'922,00
2 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50%					
	al S.A.L. n. 1			0,00 400,00		0,00 10'952,00
	2	7				
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			400,00	27,38	10'952,00
3 1C.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.					
	al S.A.L. n. 1			0,00 50,00		0,00 212,00
	2	9				
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			50,00	4,24	212,00
4 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					
	al S.A.L. n. 1	1	2	42,00 42,00		317,94 317,94
	2	8		168,00		1'271,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 100 kg			210,00	7,57	1'589,70
5 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello					
	al S.A.L. n. 1	1	5	16,00 16,00		599,20 599,20
	2	12		24,00		898,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 ora			40,00	37,45	1'498,00
6 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello					
	al S.A.L. n. 1	1	6	16,00 16,00		570,08 570,08
	2	13		48,00		1'710,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 ora			64,00	35,63	2'280,32
7 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t					
	al S.A.L. n. 1	1	4	16,00 16,00		1'151,68 1'151,68
	2	11		16,00		1'151,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 ora			32,00	71,98	2'303,36
8 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m					
	al S.A.L. n. 1	1	3	2,00 2,00		1'425,76 1'425,76
	2	10		1,00		712,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 giorno			3,00	712,88	2'138,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro					23'896,02

COMMITTENTE: Comune di Cislago [C-danni grandinata 2023-07-24 - TOTALE.def (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Grandinata 2023_07_24\ v.1/13)]
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 26/09/2023

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago


IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 - Determinazione n° 162 del 13/09/2023

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	132 838.33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 26/09/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p align="center"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso</p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <p align="right">TOTALE euro</p> <p>Cislago, 26/09/2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa Panarotto Costruzioni s.n.c.</p> <p>Il Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lastraioli</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c. di Panarotto Cesare, Daniele & C. Via Eupilio, 14 21010 CARLIANO AL CAMPO (VA) P.IVA 02139940122</p> </div> </div>			23'896,02
				23'896,02
	A RIPORTARE			



Comune di Cislago

Provincia di Varese

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 16'824,81

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/09/2023	6'951,73
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		6'951,73
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: L'ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 - Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 162 del 13/09/2023
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	23'896,02
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	23'896,02
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	119,48
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	6'951,73
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	7'071,21
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	16'824,81
per I.V.A. al 22%	3'701,46
TOTALE GENERALE euro	20'526,27

CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 16'824,81 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro sedicimilaottocentoventiquattro/81).

Cislago, 26/09/2023

VISTO:


PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c.
di Panarotto Cesare, Daniele & C.
Via Eupilio, 14
21020 CARDANO AL CAMPO (VA)
P.IVA 02139940122


Il Responsabile del
Procedimento

dott.ssa Marina Lastraioli

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa risulta in regola con il DURC -
scadenza validità 12/01/2024

Il Direttore dei Lavori
dott.ssa Marina Lastraioli





Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Marina Lastraioli



Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
14 1C.11.720.00 20.a	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 15% (lung.=(48,00+43,00)*6,00/2) (lung.=(6,00*3,15)/2)	2,00 2,00	273,00 9,45			546,00 18,90		
	SOMMANO m²					564,90		
15 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 si ipotizza un peso di 42 kg/mq 652,50 mq*42 kg/mq = 26271 kg				262,710	262,71		
	SOMMANO 100 kg					262,71		
16 1C.11.720.00 10.a	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 15%	2,00	16,00	4,50		144,00		
	SOMMANO m²					144,00		
17 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 si ipotizza un peso di 42 kg/mq 144,00 mq*42 kg/mq = 6048,00 kg				60,480	60,48		
	SOMMANO 100 kg					60,48		
18 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00		
19 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
20 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
21 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
22 IC.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50%		11,50	4,00		46,00		
	SOMMANO m²					46,00		
23 IC.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 si ipotizza un peso di 42 kg/mq 46.00 mq*42 kg/mq = 1932 kg				19,320	19,32		
	SOMMANO 100 kg					19,32		
24 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
25 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello					4,00		
	SOMMANO ora					4,00		
26 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello					4,00		
	SOMMANO ora					4,00		
	Cislago, 16/10/2023							
	<p>L'Impresa</p> <p>PANAROTTO COSTRUZIONI S.R.L.</p> <p>Panarotto Costruzioni di Panarotto Cesare, Daniele & C.</p> <p>Via Euplio, 14</p> <p>21010 CARDANO AL CAMPO (VA)</p> <p>P.IVA 02139940122</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <p>dot.ssa Marina Lastraio</p>							
	A RIPORTARE							



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 3

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 3 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Marina Lastraioli

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						23'896,02	6'951,73
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
14 1C.11.720.00 20.a	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 15%							
	SOMMANO m²	3	2	564,90		16,52	9'332,15	
15 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	SOMMANO 100 kg	3	2	262,71		7,57	1'988,71	
16 1C.11.720.00 10.a	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 15%							
	SOMMANO m²	3	2	144,00		21,09	3'036,96	
17 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	SOMMANO 100 kg	3	2	60,48		7,57	457,83	
18 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m							
	SOMMANO giorno	3	2	1,00		712,88	712,88	
19 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t							
	SOMMANO ora	3	2	8,00		71,98	575,84	
20 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello							
	SOMMANO ora	3	2	8,00		37,45	299,60	
21 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello							
	SOMMANO ora	3	3	8,00		35,63	285,04	
22 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50%							
	SOMMANO m²	3	3	46,00		27,38	1'259,48	
23 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	SOMMANO 100 kg	3	3	19,32		7,57	146,25	
24 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t							
	SOMMANO ora	3	3	8,00		71,98	575,84	
25 MA.00.005.0	Operaio edile 4° livello							
	SOMMANO ora	3	3	4,00		37,45	149,80	
	A R I P O R T A R E						42'716,40	6'951,73

COMMITTENTE: Comune di Cislago [C-danni grandinata 2023-07-24 - TOTALE.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\ALPP\Grandinata 2023_07_24\ v.14/26)]
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott.ssa Marina Lastraioli



Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 1C.11.720.00 10.a	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 15%					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	16	144,00		3'036,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m²			144,00	21,09	3'036,96
2 1C.11.720.00 10.b	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 30%					
	al S.A.L. n. 1	1	1	100,00		2'922,00
	al S.A.L. n. 1			100,00		2'922,00
	al S.A.L. n. 2			100,00		2'922,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m²			100,00	29,22	2'922,00
3 1C.11.720.00 20.a	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 15%					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	14	564,90		9'332,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m²			564,90	16,52	9'332,15
4 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50%					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	7	400,00		10'952,00
	al S.A.L. n. 2			400,00		10'952,00
		3	22	46,00		1'259,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m²			446,00	27,38	12'211,48
5 1C.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	9	50,00		212,00
	al S.A.L. n. 2			50,00		212,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			50,00	4,24	212,00
6 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					
	al S.A.L. n. 1	1	2	42,00		317,94
	al S.A.L. n. 1			42,00		317,94
	al S.A.L. n. 2	2	8	168,00		1'271,76
	al S.A.L. n. 2			210,00		1'589,70
		3	15	262,71		1'988,71
		3	17	60,48		457,83
		3	23	19,32		146,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 100 kg			552,51	7,57	4'182,49
7 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello					
	al S.A.L. n. 1	1	5	16,00		599,20
	al S.A.L. n. 1			16,00		599,20
	al S.A.L. n. 2	2	12	24,00		898,80
	al S.A.L. n. 2			40,00		1'498,00



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 16/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago



IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 - Determinazione n° 162 del 13/09/2023

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	132 838.33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 16/10/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p style="text-align: center;"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso</p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Cislago, 16/10/2023</p> <div><div>L'Impresa Panarotto Costruzioni s.n.c.</div><div><div>Il Direttore dei Lavori dott.ssa Marina Lasraioli</div><div></div></div><div>PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c. di Panarotto Cesare, Daniele & C. Via Pupilio, 14 21010 CARDANO AL CAMPO (VA) P.IVA 02139940122</div></div>		42'858,92	
				42'858,92
	A RIPORTARE			



Comune di Cislago

Provincia di Varese

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 18'868,09

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/09/2023	6'951,73
2	26/09/2023	16'824,81
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		23'776,54
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: L'ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 - Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 162 del 13/09/2023
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	42'858,92
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	42'858,92
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	214,29
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	23'776,54
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	23'990,83
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	18'868,09
per I.V.A. al 22%	4'150,98
TOTALE GENERALE euro	23'019,07

CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 18'868,09 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro diciottomilaottocentosessantaotto/09).


Cislago, 16/10/2023

VISTO:
Panarotto Costruzioni s.n.c.
PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c.
di Panarotto Cesare, Daniele & C.
Via Eupilio, 14
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
P.IVA 02139940122

Il Responsabile del
Procedimento
dott.ssa Marina Lastraioli



ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa risulta in regola con il DURC - scadenza validità 12/01/2024



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 4 pagine



IL R.U.P.
dott.ssa Marina Lastraioli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
27 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	2,00 2,00	75,00 10,00		10,000 10,000	1'500,00 200,00		
	SOMMANO m ²					1'700,00		
28 NC.10.350.0 035.a	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	2,00 2,00	75,00 10,00			150,00 20,00		
	SOMMANO m					170,00		
29 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	2,00 2,00	75,00 10,00		10,000 10,000	1'500,00 200,00		
	SOMMANO m ²					1'700,00		
30 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.	2,00 2,00	75,00 10,00		10,000 10,000	1'500,00 200,00		
	SOMMANO m ²					1'700,00		
31 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili (lung.=(70,00+62,00)*4,50/2) (lung.=(8,00*4,50)/2)	2,00 2,00	297,00 18,00			594,00 36,00		
	SOMMANO m ²					630,00		
32 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 si ipotizza un peso per i coppi di 66 kg/mq 630,00 mq*66 kg/mq = 41580,00 kg				415,800	415,80		
	SOMMANO 100 kg					415,80		
	A R I P O R T A R E							

L'IMPRESA



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
33 IC.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	10,00	10,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00		
34 IC.11.140.00 10.b	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormont ... tenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: - ondulata spessore 8/10, (peso indicativo = 6,7 kg/m²), colore naturale (lung.=(70,00+62,00)*4,50/2) (lung.=(8,00*4,50)/2)	2,00 2,00	297,00 18,00			594,00 36,00		
	SOMMANO m²					630,00		
35 IC.11.110.00 10	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole (lung.=(70,00+62,00)*4,50/2) (lung.=(8,00*4,50)/2)	2,00 2,00	297,00 18,00			594,00 36,00		
	SOMMANO m²					630,00		
36 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
37 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
38 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	4,00 4,00			8,000 8,000	32,00 32,00		
	SOMMANO ora					64,00		
39 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t per ricorso parziale e puntuale dei coppi della copertura	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
40 NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t per ricorso parziale e puntuale dei coppi della copertura	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
41 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello per ricorso parziale e puntuale dei coppi della copertura	2,00			8,000	16,00		
	A RIPORTARE					16,00		

COMMITTENTE: Comune di Cislago
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

L'IMPRESA




DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Cislago [C-danni grandinata 2023-07-24 - TOTALE def (X) lavori pubblici\Documenti-LALLPP\Grandinata 2023_07_24\ v.27/41]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Registro di Contabilità n. 4 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.
dott.ssa Marina Lastraioli

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						42'858,92	23'776,54
	LAVORI A MISURA							
27 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m ²	4	2	1'700,00		10,33	17'561,00	
28 NC.10.350.0 035.a	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m	4	2	170,00		6,40	1'088,00	
29 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in planali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m ²	4	2	1'700,00		5,21	8'857,00	
30 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. SOMMANO m ²	4	2	1'700,00		2,31	3'927,00	
31 IC.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili SOMMANO m ²	4	2	630,00		10,57	6'659,10	
32 IC.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	2	415,80		7,57	3'147,61	
33 IC.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SOMMANO m	4	3	100,00		4,24	424,00	
34 IC.11.140.00 10.b	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormont ... tenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: - ondulata spessore 8/10, (peso indicativo = 6,7 kg/m ²), colore naturale SOMMANO m ²	4	3	630,00		19,64	12'373,20	
35 IC.11.110.00 10	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m ² , compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole SOMMANO m ²	4	3	630,00		43,75	27'562,50	
36 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t SOMMANO ora	4	3	32,00		71,98	2'303,36	
	A RIPORTARE						126'761,69	23'776,54

COMMITTENTE: Comune di Cislago [C-danni grandinata 2023-07-24 - TOTALE.dcf (X:\lavori_publici\Documenti-L\LLPP\Grandinata 2023_07_24\ v.27\41)]
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4



IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott.ssa Marina Lastraioli

Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	31	630,00		6'659,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			630,00	10,57	6'659,10
2 1C.11.110.00 10	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	35	630,00		27'562,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			630,00	43,75	27'562,50
3 1C.11.140.00 10.b	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormont ... tenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: - ondulata spessore 8/10, (peso indicativo = 6,7 kg/m²), colore naturale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	34	630,00		12'373,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			630,00	19,64	12'373,20
4 1C.11.720.00 10.a	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 15%					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			144,00		3'036,96
		3	16	144,00		3'036,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			144,00	21,09	3'036,96
5 1C.11.720.00 10.b	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 30%					
	al S.A.L. n. 1	1	1	100,00		2'922,00
	al S.A.L. n. 2			100,00		2'922,00
	al S.A.L. n. 3			100,00		2'922,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			100,00	29,22	2'922,00
6 1C.11.720.00 20.a	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 15%					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			564,90		9'332,15
		3	14	564,90		9'332,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			564,90	16,52	9'332,15
7 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50%					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	7	400,00		10'952,00


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 1C.11.730.00 10	al S.A.L. n. 2	3	22	400,00	27,38	10'952,00
				46,00		1'259,48
	al S.A.L. n. 3			446,00		12'211,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			446,00		12'211,48
	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.					
	al S.A.L. n. 1	2	9	0,00	4,24	0,00
				50,00		212,00
	al S.A.L. n. 2			50,00		212,00
	al S.A.L. n. 3	4	33	50,00		212,00
				100,00		424,00
9 1C.27.050.01 00.e	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m			150,00		636,00
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					
		1	2	42,00	7,57	317,94
	al S.A.L. n. 1			42,00		317,94
		2	8	168,00		1'271,76
	al S.A.L. n. 2			210,00		1'589,70
		3	15	262,71		1'988,71
		3	17	60,48		457,83
		3	23	19,32		146,25
	al S.A.L. n. 3			552,51		4'182,49
		4	32	415,80		3'147,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 100 kg			968,31		7'330,10
10 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello					
		1	5	16,00	37,45	599,20
	al S.A.L. n. 1			16,00		599,20
		2	12	24,00		898,80
	al S.A.L. n. 2			40,00		1'498,00
		3	20	8,00		299,60
		3	25	4,00		149,80
	al S.A.L. n. 3			52,00		1'947,40
		4	37	32,00		1'198,40
		4	41	16,00		599,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 ora			100,00		3'745,00
11 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello					
		1	6	16,00	35,63	570,08
	al S.A.L. n. 1			16,00		570,08
		2	13	48,00		1'710,24
	al S.A.L. n. 2			64,00		2'280,32
		3	21	8,00		285,04
		3	26	4,00		142,52
	al S.A.L. n. 3			76,00		2'707,88
		4	38	64,00		2'280,32
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 ora			140,00		4'988,20
	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t					
12 NC.10.050.0 010.c						
	al S.A.L. n. 1			0,00	52,94	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	40	16,00		847,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 ora			16,00		847,04
13 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t					
		1	4	16,00		1'151,68
	al S.A.L. n. 1			16,00		1'151,68
		2	11	16,00		1'151,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
14 NC.10.200.0 050.a	al S.A.L. n. 2	3	19	32,00		2'303,36
		3	24	8,00		575,84
	al S.A.L. n. 3	4	36	48,00		3'455,04
		4	39	32,00		2'303,36
				16,00		1'151,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 ora			96,00	71,98	6'910,08
	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m	1	3	2,00		1'425,76
	al S.A.L. n. 1	2	10	2,00		1'425,76
	al S.A.L. n. 2	3	18	1,00		712,88
	al S.A.L. n. 3			3,00		2'138,64
15 NC.10.350.0 010.a				1,00		712,88
				4,00		2'851,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 giorno			4,00	712,88	2'851,52
	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	27	1'700,00		17'561,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			1'700,00	10,33	17'561,00
	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... attori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
16 NC.10.350.0 035.a	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	28	170,00		1'088,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m			170,00	6,40	1'088,00
	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	29	1'700,00		8'857,00
17 NC.10.350.0 040.a	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			1'700,00	5,21	8'857,00
	Nolo schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	30	1'700,00		3'927,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 m²			1'700,00	2,31	3'927,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					132'838,33
	TOTALE euro					132'838,33

Cislago, 29/12/2022



Il Direttore dei Lavori
dott.ssa Marina Lastraioli



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 - CORRISPONDENTE AL FINALE
A TUTTO IL 29/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 - Determinazione n° 162 del 13/09/2023

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	132 838.33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili SOMMANO m²	630,00	10,57	6'659,10
2 1C.11.110.00 10	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole SOMMANO m²	630,00	43,75	27'562,50
3 1C.11.140.00 10.b	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormont ... tenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: - ondulata spessore 8/10, (peso indicativo = 6,7 kg/m²), colore naturale SOMMANO m²	630,00	19,64	12'373,20
4 1C.11.720.00 10.a	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 15% SOMMANO m²	144,00	21,09	3'036,96
5 1C.11.720.00 10.b	Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzat ... arica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di coppi fino al 30% SOMMANO m²	100,00	29,22	2'922,00
6 1C.11.720.00 20.a	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 15% SOMMANO m²	564,90	16,52	9'332,15
7 1C.11.720.00 20.c	Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione di tegole fino al 50% SOMMANO m²	446,00	27,38	12'211,48
8 1C.11.730.00 10	Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi ... ditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SOMMANO m	150,00	4,24	636,00
9 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	968,31	7,57	7'330,10
10 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	100,00	37,45	3'745,00
11 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO ora	140,00	35,63	4'988,20
12 NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t SOMMANO ora	16,00	52,94	847,04
13 NC.10.050.0 020.c	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t SOMMANO ora	96,00	71,98	6'910,08
14 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m SOMMANO giorno	4,00	712,88	2'851,52
15 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapièdi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... escluse i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m²	1'700,00	10,33	17'561,00
16	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapièdi, da montare sulla sommità dei ponteggi.			
	A R I P O R T A R E			118'966,33

COMMITTENTE: Comune di Cislago
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 29/12/2023



Comune di Cislago

Provincia di Varese

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023

COMMITTENTE: Comune di Cislago

IMPRESA: Panarotto Costruzioni s.n.c. - Via Eupilio n. 14 - Cardano al Campo (VA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 89'529,51

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/09/2023	6'951,73
2	26/09/2023	16'824,81
3	16/10/2023	18'868,09
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		42'644,63
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: L'ORDINE DI SERVIZIO in data 02/08/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 - Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 162 del 13/09/2023
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	132'838,33
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	132'838,33
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	664,19
Ammontare dei certificati precedenti euro	42'644,63
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	43'308,82
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	89'529,51
per I.V.A. al 22%	19'696,49
TOTALE GENERALE euro	109'226,00


CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 89'529,51 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro ottantanovemilacinquecentoventinove/51).

Cislago, 29/12/2023

VISTO:
Panarotto Costruzioni s.n.c.

PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c.
di Panarotto Cesare, Daniele & C.
Via Eupilio, 14
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
P.IVA 02139940122



R.U.P.
dott.ssa Marina Lastraioli

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa risulta in regola con il DURC - scadenza validità 12/01/2024



Direttore dei Lavori
dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Servizio Tecnico



OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER RIMOZIONE TEGOLE ROTTE E PERICOLANTI E RIPRISTINO COPERTURE IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023.

IMPRESA: PANAROTTO COSTRUZIONI S.N.C. – VIA EUPILIO N. 14 – CARDANO AL CAMPO (VA) – P.IVA 02139940122.

C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: A00E2B23FE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno duemilaventiquattro il mese di gennaio il giorno diciannove in Cislago (VA) il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023, successivamente modificato in data 02/08/2023, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D.lgs. n. 36/2023 relativo alla messa in sicurezza delle coperture degli immobili di seguito elencati ubicati nel Comune di Cislago:

- 1) Municipio di P.zza E. Toti n. 1;
- 2) Scuola primaria "G. Mazzini" di P.zza E. Toti n. 19;
- 3) alloggi comunali siti in via XXIV Maggio n. 77/111;
- 4) alloggi comunali v.lo Taverna n. 124;
- 5) alloggi comunali via Palestro n. 47;
- 6) alloggi comunali via Palestro n. 35 – 37;
- 7) complesso Villa Isacchi via Magenta n. 106/128 (centro ricreativo anziani, sala convegni, centro prelievi, biblioteca comunale)

per l'importo complessivo di € 132.838,33, al netto del ribasso del 9% definito consensualmente con l'affidatario, oltre IVA 22%, per complessivi:

a) lavori a base d'appalto	€ 132.838,33
b) IVA 22%	€ 29.224,43
Totale	€ 162.062,76

Preso atto che:

- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con atto della G.C. n. 100 del 09/08/2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023-2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8/09/2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
 - il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
 - la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;

- la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- con atto n. 106 del 09/08/2023 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con atto n. 39 del 08/09/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con determina n. 162 del 13/09/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 140 D.lgs. 36/2023, è stata impegnata la medesima somma di € 132'838,33, oltre IVA 22%;

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023, successivamente modificato in data 02/08/2023, a valere:

- 1) come contratto in virtù della sua sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa;
- 2) quale verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo e che si indicava un termine per l'esecuzione di 60 (sessanta) giorni e, pertanto, da ultimarsi entro il 01/10/2023;

Considerato che:

- i lavori vennero iniziati in data **25/07/2023**;
- i lavori relativi ai fabbricati Municipio, Scuola Primaria "G. Mazzini", alloggi comunali vic.lo Taverna n. 124, via Palestro n. 35 – 37 – 47 e complesso Villa Isacchi via Magenta n. 106/128 si sono conclusi in data 02/08/2023 mentre i lavori relativi agli alloggi siti in via XXIV Maggio n. 77/111 subirono le seguenti sospensioni:
 - 1) dal 7 settembre 2023 al 15 novembre 2023 a causa dell'indisponibilità sul mercato dei materiali da costruzione necessari (coppi e lastre in lamiera ondulata da posare sotto i coppi)
 - 2) dal 23 novembre al 10 dicembre 2023 a causa di ritardi nella consegna delle lastre in lamiera;
- i lavori sono stati ultimati in data **22/12/2023**;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati i documenti contabili;

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con l'ordine di servizio suindicato e per i quali, con le delibere sopra richiamate, furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di 132'838,33 oltre IVA così ripartita:

• Municipio P.zza E. Toti n. 1	€	16.909,36
• Scuola primaria "G. Mazzini" P.zza E. Toti n. 19	€	6.986,66
• alloggi comunali siti in via XXIV Maggio n. 77/111	€	87.381,49
• alloggi comunali v.lo Taverna n. 124	€	11.320,86
• alloggi comunali via Palestro n. 47	€	5.368,15
• alloggi comunali via Palestro n. 35 – 37	€	2.273,89
• complesso Villa Isacchi via Magenta n. 106/128	€	<u>2.597,92</u>
Importo totale	€	132.838,33
IVA 22%	€	29.224,43

- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 29/12/2023 ammonta a € 132'838,33 oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 0;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- la ditta non ha operai alle proprie dipendenze;
- il DURC della ditta risulta regolare – scadenza validità 14.05.204;
- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 24/07/2023, assunti dall'impresa Panarotto Costruzioni s.n.c. con sede in Cardano al Campo (VA) in Via Eupilio n. 14 – P.IVA 02139940122, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto se ne liquida l'importo pari ad

€ 132'838,33

da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto:

Certificato di pagamento n. 1 del 21/09/2023 € 6'951,73

Certificato di pagamento n. 2 del 26/09/2023 € 16'824,81

Certificato di pagamento n. 3 del 16/10/2023 € 18'868,09

Certificato di pagamento n. 4 del 29/12/2023 € 89'529,51

Totale acconti già corrisposti € 132'174,14

resta la somma di.....€ 664,19

(diconsi € seicentosessantaquattro/19) oltre IVA 22% che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione:


L'Appaltatore
PANAROTTO COSTRUZIONI s.n.c.
di Panarotto Cesare, Daniele & C.
Via Eupilio, 14 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
P.IVA 02139940122



Il Direttore Dei Lavori
dott.ssa Marina Lastraioli

[Handwritten signature of Marina Lastraioli]

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento



[Handwritten signature of Marina Lastraioli]
(dott.ssa Marina Lastraioli)