



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 277 DEL 28/12/2023.**

**OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO  
ATMOSFERICO DEL 24/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA  
ARTUSO SRL - APPROVAZIONE C.R.E.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- nella serata del giorno 24/07/2023 si è verificato un evento meteorologico a carattere temporalesco con grandinate, pioggia e forte vento, con conseguenti danni a proprietà pubbliche e private;
- l'evento di cui sopra ha determinato, tra l'altro, lo schianto di alberi su strade, in parcheggi e parchi comunali, su linee della pubblica illuminazione, l'allagamento di molte sedi stradali e del sottopasso stradale sito in via Cav. Vittorio Veneto;
- data la situazione suddetta, riscontrata la somma urgenza, il responsabile del Servizio Tecnico ha redatto un verbale in data 25/07/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 da cui si desume che, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, è stata attivata la procedura di affidamento dei lavori di rimozione di fango e detriti lungo le strade e il sottopasso ferroviario di via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- è stato di conseguenza emanato dal responsabile del Servizio Tecnico ordine di servizio del 25/07/2023 alla ditta Artuso Srl con sede a Torino (TO) in Corso Regina Margherita n. 213 – P.IVA 09911390012, per la rimozione dei residui di fango, detriti di vario genere e fogliame tramite spazzamento meccanizzato e manuale lungo le strade cittadine, con particolare attenzione al sottopassaggio ferroviario di via Cav. Di Vittorio Veneto e relativo conferimento agli impianti autorizzati. I lavori sono stati stimati con un computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia - anno 2023, al netto del ribasso del 5,10%, definito consensualmente con l'affidatario ai sensi dell'art. 140, comma 3, D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo dei lavori ammonta a netti euro 4.445,76, oltre IVA 22%;
- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 09/08/2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023-2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08/09/2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:

- il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
  - la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
  - la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;
- con atto n. 106 del 09/08/2023 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
  - con atto n. 39 del 08/09/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
  - con propria determinazione n. 162 del 13/09/2023, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la somma di 4.445,76, oltre IVA 22%, a favore della Artuso Srl con sede a Torino (TO) in Corso Regina Margherita n. 213 – P.IVA 09911390012;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, nei termini in cui è stato redatto in data 18/10/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 4.442,85, oltre IVA 22;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, nei termini in cui è stato redatto in data 20/12/2023 dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 4.442,85, oltre IVA 22%, e che resta un credito di € 4.442,85 oltre IVA a favore della medesima ditta;

Vista la conferma del C.R.E., redatto ai sensi dell'art. 28, comma 3, dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Lastraioli in data 20/12/2023;

Ritenuto di approvare lo Statto Finale dei Lavori e il certificato di regolare esecuzione sopra citato;

Visto il DURC, riguardante la medesima Ditta, che risulta regolare così come da documento agli atti d'ufficio, avente validità sino al 02/03/2024;

Tenuto conto che la medesima Ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale 25 del 24/05/2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/12/2023 dal Direttore dei Lavori Geom Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta Artuso Srl con sede a Torino (TO) in Corso Regina Margherita n. 213 – P.IVA 09911390012 ammonta a € 4.442,85, oltre IVA, e resta un credito a favore della stessa per l'importo di € 4.442,85, oltre IVA;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 5.420,28 utilizzando le somme già impegnate in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	COMP	2023	28101/717

codice cofog: 01.3.14

I. 23/00589

**CIG: ZA53C0FABF CUP: B12B23000730004**

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione si ritengono concluse le opere di cui al contratto in parola;
- 5) Di dare atto che la medesima ditta ha prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) e che il DURC risulta regolare;
- 6) Allegati:
  - copia Stato Finale dei Lavori;
  - copia Certificato di Regolare Esecuzione
  - copia dichiarazione conferma C.R.E. redatta dal R.U.P.;(allegati n. 3)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 28/12/2023.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**COMUNE DI CISLAGO**  
**(Provincia di Varese)**

Servizio Tecnico

Imposta di bollo di € 16,00  
assolta in maniera virtuale  
identificativo  
n. 01230305367775

**LAVORI DI: PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DI ALCUNE VIE CITTADINE.**

**IMPRESA: ARTUSO Srl con sede a Torino (TO) in Corso Regina Margherita n. 213 – P.IVA 09911390012**

**C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: ZA53C0FABF**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **duemilaventitre** il mese di **dicembre** il giorno **venti** in CISLAGO (VA) il sottoscritto  
Direttore dei Lavori:

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 indicati nell'oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli per l'importo complessivo di € 5.423,83 (già scontato del 5,10% sui prezzi unitari proposti dal Comune, corrispondenti a quelli di cui all'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle sedi stradali – periodo 01/01/2023÷31/12/2025) così ripartito:

a) lavori a base d'appalto .....	€ 4.445,76
b) IVA 22% .....	€ 978,07

Preso atto che:

- le risorse necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza in parola sono state rese disponibili con atto della G.C. n. 100 del 9.8.2023, tramite l'approvazione di una variazione del bilancio finanziario 2023÷2025 adottata in via d'urgenza, poi ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8.9.2023 con atto n. 38;
- con deliberazione della G.C. n. 105 del 09/08/2023, adottata ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono stati approvati:
  - o il verbale di somma urgenza redatto il 25/07/2023;
  - o la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta il 02/08/2023 dal Responsabile del Servizio Tecnico;
  - o la spesa prevista per i lavori di cui trattasi, unitamente alle altre spese necessarie;

- con atto n. 106 del 9.8.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di PROPORRE al Consiglio dell'Ente, nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dal presente atto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1 lettera E) del TUEL;
- con atto n. 39 dell'8.9.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del già citato art. 193, comma 1 lettera e) del TUEL;
- con determina n. 162 del 13/09/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, è stata impegnata la medesima somma di € 4.445,76 oltre iva come per legge.

Visto l'ordine di servizio del 25/07/2023 a valere:

- come contratto in virtù della sua sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'impresa;
- quale verbale di consegna, dal quale risulta che i lavori vennero consegnati il giorno medesimo e che si indicava un termine per l'esecuzione di 3 (tre) giorni e, pertanto, da ultimarsi entro il 28/07/2023;

I lavori vennero iniziati il 26/07/2023 ed ultimati il 28/07/2023 e quindi in tempo utile.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con l'ordine di servizio suindicato e per i quali, con le delibere sopra richiamate, furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di € 5.423,83 così ripartita:
 

a) lavori a base d'appalto .....	€ 4.445,76
b) IVA 22% .....	€ 978,07
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 18/10/2023 ammonta ad € 4.442,85 oltre IVA ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € 5,91;

Accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- l'impresa (codice ditta 018350082/76) ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'INAIL di TORINO e di durata continuativa
- il DURC della ditta risulta regolare;

- è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023, in quanto non vi sono state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili di proprietà di terzi dato che, i lavori, si sono svolti unicamente su aree di proprietà comunale, così come risulta da apposita dichiarazione del D.L.;

## C E R T I F I C A

Che gli interventi di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 24/07/2023, assunti dall'impresa ARTUSO Srl, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo come sopra in.....€ 4.442,85  
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto di .....€ 4.442,85  
resta la somma di.....€ 0,00  
(diconsi € zero/00) oltre IVA che può essere pagata alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Dei Lavori

**Geom. Vincenzo Borroni**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa.*

Per accettazione:

*L'Appaltatore*

**ARTUSO Srl**

*(firmato digitalmente)*



**LAVORI DI:** PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA CAV. VITTORIO VENETO, PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DI ALCUNE VIE CITTADINE.

**IMPRESA:** ARTUSO Srl con sede a Torino (TO) in Corso Regina Margherita n. 213 – P.IVA 09911390012

**C.U.P.: B12B23000730004 - C.I.G.: ZA53C0FABF**

- Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	4.681,61
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
	TOTALE	€ 4.681,61
- ribasso dello 5,10 % sull'elenco prezzi	€	238,76
- Importo a ragione del contratto dei lavori e delle spese	€	4.442,85

**DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL C.R.E.**

(art. 237 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione ai disposti di cui all'art. 237, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., conferma quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Borroni, datato 20/12/2023.

Pertanto risulta un credito finale a favore dell'impresa di € 4.442,85.

Cislago, li 20/12/2023



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott.ssa Marina Lastraioli*



**Comune di Cislago**  
Provincia di Varese

pag. 1

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI  
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO  
FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA VENETO, PULIZIA  
E SPAZZAMENTO ALCUNE VIE CITTADINE  
CIG: ZA53C0FAFB - C.U.P.: B12B23000730004

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago

**IMPRESA:** Artuso Srl

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL R.U.P.**  
Dott.ssa Marina Lastraioli



[illegible]



## Comune di Cislago Provincia di Varese

pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI  
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO  
FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA VENETO, PULIZIA  
E SPAZZAMENTO ALCUNE VIE CITTADINE  
CIG: ZA53C0FAFB - C.U.P.: B12B23000730004

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago

**IMPRESA:** Artuso Srl

Contratto in data 25/07/2023 rep. n. === registrato a === in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. ===  
di euro 4 445.76

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 445.76
Data Consegna:	26/07/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/07/2023	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	3	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/07/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	28/07/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

COMUNE DI CISLAGO  
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
1 2-022  2 MA.00.005.0 010	<b>LAVORI A MISURA</b>			
	Nolo di autospazzatrice. Funzionante, compreso carburante, lubrificante ecc. e personale di guida. Escluso trasporto e smaltimento materiale aspirato	SOMMANO h	27,00	133,83
				3'613,41
	Operaio qualificato edile 2° livello	SOMMANO ora	24,00	34,56
				829,44
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			4'442,85
	<b>T O T A L E   euro</b>			4'442,85
</				

[illegible]

[illegible]



# Comune di Cislago

## Provincia di Varese

**OGGETTO:** LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA VENETO, PULIZIA E SPAZZAMENTO ALCUNE VIE CITTADINE  
CIG: ZA53C0FAFB - C.U.P.: B12B23000730004

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago

**IMPRESA:** Artuso Srl

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 4'442,85

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/07/2023 repertorio n. === registrato a === in data \_\_ === \_\_ al n. === con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	4'442,85
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	4'442,85
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	0,00
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	4'442,85
per I.V.A. al 22%	977,43
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	5'420,28

## CERTIFICA

CHE ai terminidi quanto disposto al Titolo VI "Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del D.Lgs 36/2023, si può pagare all'impresa la rata di euro 4'442,85 (Diconsi: (euro quattromilaquattrocentoquarantadue/85)) oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Data la tipologia di intervento e l'esiguità dell'importo risultante, non si applica la ritenuta per infortuni dello 0,5% dei lavori.

Cislago, 18/10/2023

VISTO:  
Artuso Srl

Il R.U.P.  
Dott.ssa Marina Lastraioli

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di TORINO al n. 018350082/76 dal 27/08/2008

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Vincenzo Borroni



**Comune di Cislago**  
Provincia di Varese

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI  
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO  
FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA VENETO, PULIZIA  
E SPAZZAMENTO ALCUNE VIE CITTADINE  
CIG: ZA53C0FAFB - C.U.P.: B12B23000730004

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago

**IMPRESA:** Artuso Srl

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL R.U.P.**  
Dott.ssa Marina Lastraioli

COMUNE DI CISLAGO  
Servizio Tecnico

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 2-022 26/07/2023	Nolo di autospazzatrice. Funzionante, compreso carburante, lubrificante ecc. e personale di guida. Escluso trasporto e smaltimento materiale aspirato pulizia sottopasso a seguito di allagamento, ed alcuni viali alberati				9,000	9,00		
	SOMMANO h					9,00		
2 MA.00.005.001 0 26/07/2023	Operaio qualificato edile 2° livello a supporto della spazzatrice				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
3 2-022 27/07/2023	Nolo di autospazzatrice. Funzionante, compreso carburante, lubrificante ecc. e personale di guida. Escluso trasporto e smaltimento materiale aspirato pulizia di alcuni viali alberati ed alcune strade cittadine				9,000	9,00		
	SOMMANO h					9,00		
4 MA.00.005.001 0 27/07/2023	Operaio qualificato edile 2° livello a supporto della spazzatrice				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
5 2-022 28/07/2023	Nolo di autospazzatrice. Funzionante, compreso carburante, lubrificante ecc. e personale di guida. Escluso trasporto e smaltimento materiale aspirato pulizia di alcune strade cittadine				9,000	9,00		
	SOMMANO h					9,00		
6 MA.00.005.001 0 28/07/2023	Operaio qualificato edile 2° livello a supporto della spazzatrice				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
	Cislago, 27/07/2023							
	<b>L'Impresa</b> Artuso Srl							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Vincenzo Borroni							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							





**Comune di Cislago**  
Provincia di Varese

pag. 1

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI  
ART. 140 D.LGS. 36/2023 PER LO SPAZZAMENTO E SGOMBERO  
FANGHIGLIA DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA VENETO, PULIZIA  
E SPAZZAMENTO ALCUNE VIE CITTADINE  
CIG: ZA53C0FAFB - C.U.P.: B12B23000730004

**COMMITTENTE:** Comune di Cislago

**IMPRESA:** Artuso Srl

**Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. Vincenzo Borroni

COMUNE DI CISLAGO  
Servizio Tecnico

[illegible]