



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 178 DEL 18/09/2024.**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA C. BATTISTI/S.P. 233 DA VIA CARDUCCI AL CONFINE CON IL COMUNE DI TURATE - LOTTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 171 del 05/12/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti/S.P. 233 da via Carducci al confine con il Comune di Turate – Lotto 1, redatto dalla società BMB Ingegneria s.r.l. per l'importo complessivo di € 550.000,00, di cui € 351.645,26 per lavori soggetti a ribasso, € 62.874,31 per costo manodopera ed € 5.055,72 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 130.424,71
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 23 del 19/02/2024 venivano affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i lavori di realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti / S.P. 233 da via Carducci al confine con il Comune di Turate – Lotto 1, alla società S.A.I.M.P. s.r.l. con sede a Tradate (VA) in C. Beccaria n. 3 – P.IVA 00756750121, che ha offerto un ribasso del 5,84% sull'importo a base d'appalto di € 351.645,26, oltre € 62.874,31 quale costo della manodopera ed € 5.055,72 per oneri della sicurezza (entrambi non soggetti a ribasso), per un importo di € 399.039,21 oltre IVA 10%;
- in data 04/04/2024 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori di cui sopra nella forma della scrittura privata;
- con propria determinazione n. 10 del 24/01/2024 veniva affidato l'incarico professionale riguardante la Direzione Lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti / S.P. 233 da via Carducci al confine con il Comune di Turate – Lotto 1, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla società BMB Ingegneria srl con sede a Muggiò (Co) in Via Sondrio, 55 – P.IVA 04780760965, nella persona dell'ing. Marco Mannucci Benincasa, per l'importo di € 16.464,62, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%;

Considerato che, durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare alcune lavorazioni non previste nel progetto e, di conseguenza, di introdurre una modifica al contratto ai

sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a), D.Lgs. 36/2023, previa redazione di una perizia di variante e suppletiva;

Dato atto che con propria determinazione n. 172 del 12/09/2024 veniva affidato alla società BMB Ingegneria s.r.l. con sede a Muggiò (Co) in Via Sondrio, 55 – P.IVA 04780760965, l'incarico per la redazione della documentazione relativa alla modifica contrattuale di cui sopra;

Dato atto che tali lavorazioni, non previste nel progetto approvato devono essere eseguite contestualmente ai lavori appaltati, comportano un aumento dell'importo contrattuale ed è, pertanto, necessario modificare alcuni elaborati progettuali;

Considerato che:

- l'art. 120, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 36/2023 dispone che: *“1. Fermo quanto previsto dall'[articolo 60](#) per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;”*;
- l'art. 120, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: *“[...] le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.”*;
- l'art. 36, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, approvato con deliberazione G.C. n. 64/2023, prevede che: *“Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 120, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:*
  - le opere oggetto di modifica contrattuale dovranno essere della stessa tipologia di quelle previste nel contratto, quindi appartenere alle categorie OG3;
  - l'importo massimo delle opere aggiuntive di cui sopra non potrà superare l'importo delle economie derivanti dal ribasso di gara, al quale potrà essere sommato l'importo relativo agli imprevisti e ad eventuali lavori in economia previsti nel Quadro Economico dei lavori;
  - la modifica del contratto che, comporti un aumento dell'importo contrattuale, dovrà essere proposta dal Direttore Lavori, autorizzata preliminarmente dal R.U.P. e approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico;

Rilevato che tali modifiche rientrano quindi nelle disposizioni previste all'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023;

Visti gli elaborati progettuali redatti dalla società BMB Ingegneria s.r.l pervenuti in data 11/09/2024 prot.n. 12654 del 12/09/2024 che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, costituenti la Perizia di Variante composta da:

- Perizia di variante – Relazione generale
- Perizia di variante – Computo Metrico Estimativo - Quadro di raffronto - Quadro Economico

- Perizia di variante – tav. 1V – Planimetria opere in variante
- Atto di Sottomissione;

che prevede un importo complessivo, inclusa la variante stessa, al netto del ribasso di gara di € 409.041,95 oltre IVA;

Considerato che l'importo della modifica contrattuale, calcolato quale differenza tra l'importo del nuovo computo metrico estimativo e l'importo contrattuale originario, ammonta a € 10.002,74, al netto del ribasso di gara, oltre IVA, pari al 2,51% dell'importo contrattuale;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l'importo del contratto aumentandolo di € 10.002,74, al netto del ribasso di gara, oltre IVA, da finanziare con le somme a disposizione previste nel quadro economico per imprevisti, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 36/2023;

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. dott.ssa Marina Lastraioli in data 16/09/2024 in merito alla perizia di cui sopra;

Dato atto che la variante di cui sopra non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto, pertanto, opportuno per quanto sopra esposto procedere all'approvazione della Perizia di Variante dei lavori in oggetto e del nuovo quadro economico;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 44 del 29/12/2023, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti/S.P. 233 da via Carducci al confine con il Comune di Turate – Lotto 1, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 409.041,96 oltre IVA 10%;
- 3) Di approvare gli elaborati consistenti nella perizia di variante, costituiti da:
  - Perizia di variante – Relazione generale
  - Perizia di variante – Computo Metrico Estimativo - Quadro di raffronto - Quadro Economico

- Perizia di variante – tav. 1V – Planimetria opere in variante
- Atto di Sottomissione;

- 4) Di rideterminare il quadro economico generale dei lavori, comprendente la Perizia di Variante, come di seguito indicato:

<b>OPERE A BASE D'APPALTO (IVA esclusa)</b>	<b>IMPORTI €</b>
Lavori	336.505,09
Costo della manodopera	67.481,14
costi per l'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	5.055,72
<b>totale opere a base d'appalto</b>	<b>409.041,95</b>
 <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A 10% sui lavori	40.904,20
spese tecniche per: rilievo planoaltimetrico - progettazione di fattibilità tecnica ed economica - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione (importi comprensivi del contributo integrativo 4% e I.V.A. 22% )	19.280,96
progettazione esecutiva e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione	5.976,71
spese tecniche per: direzione lavori - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione; (importi comprensivi del contributo integrativo 4% e I.V.A. 22% )	22.207,68
spese tecniche per redazione geologica e geotecnica, esecuzione prove (importi comprensivi del contributo integrativo 4% e I.V.A. 22% )	5.075,20
incentivi per funzioni tecniche	8.598,25
contributo ANAC	250,00
imprevisti, varie, allacciamenti	16.705,05
Impianto di illuminazione a cura di Enel Sole	21.960,00
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>140.958,05</b>
<b>Importo totale</b>	<b>550.000,00</b>

- 5) Di integrare l'impegno di spesa assunto con la ditta S.A.I.M.P. s.r.l. con sede a Tradate (VA) in C. Beccaria n. 3 – P.IVA 00756750121 dell'importo di € 11.003,01 IVA compresa, che risulta imputato in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO /ARTICOLO	IMPORTO
10.05.U.2	U.2.02.01.09.012	COMP	2024	28101/6	11.003,01

codice cofog: 04.5.5 I. 24/00594

**CUP: B14E23000230007 CIG: A040070551**

- 6) Di dare atto che la Ditta ha già prodotto la dichiarazione riferita alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010), la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse e che la stessa risulta in regola con il DURC;

- 7) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 8) Formano parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:
- Perizia di variante – Relazione generale
  - Perizia di variante – Computo Metrico Estimativo - Quadro di raffronto - Quadro Economico
  - Perizia di variante – tav. 1V – Planimetria opere in variante
  - Atto di Sottomissione;
  - Parere favorevole RUP;
- (n. 05 allegati)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 18/09/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*